

Gobierno Regional Piura



Handwritten notes and stamps in the top right corner, including a circular stamp with the number 119 and the name 'César Montalbán Maza'.

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 60-2009/GOB. REG.PIURA-
GSRLCC-G

Sullana, 27 FEB. 2009

VISTOS : El MEMORANDUM Nº 160-2009/GRP-401000-401400-401420 de fecha 24 de Febrero del 2009 de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, INFORME Nº 207-2009/GRP-401000-401400-401420 de fecha 23 de Febrero del 2009, del Sub Director de la Unidad de Obras y Liquidaciones; INFORME Nº 027-2009/GRP-401000-401400-401420-CM/M de fecha 23 de Febrero del 2009 del Ing. César Montalbán Maza, CARTA Nº 0127-2009/SERCONSULT de fecha 18 de Febrero del 2009 (Expediente Nº917), referidas a la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial Nº 02, presentada por el Contratista CONSORCIO HUANCABAMBA, para la ejecución del PROYECTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO", materia del Procedimiento Especial de Selección Nº 03-2007/GRP-GSRLCC - CONCURSO OFERTA, por el SISTEMA A PRECIOS UNITARIOS, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta Nº 07-2009/CONS.HEBA, Consorcio Huancabamba, dirigida a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, el contratista solicita la ampliación del plazo Nº 02 por ciento ocho (08) días calendario, en amparo del artículo 42º del TUC y artículos 259º y 260º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Que mediante Carta Nº 127-2009/SERCONSULT - JS, de fecha 18-02-2009, el Jefe de Supervisión de la Empresa Consultora SERCONSULT S.A., quien tiene a cargo la Supervisión de la obra del rubro asunto, manifiesta que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 259º Del Reglamento la ejecución de Obras adicionales será causal de ampliación de plazo solo si estos conllevan la modificación del calendario de avance de obra. Así mismo indica que la aprobación de la modificación del expediente técnico y sus correspondientes Adicionales originan variación en el Calendario de Ejecución de obra. Del mismo modo señala que para la ejecución de los adicionales por mayores metrados y partidas nuevas se requieren aproximadamente 103 días contados a partir del día siguiente de su aprobación, el día 27-01-2009

Que, el jefe de supervisión de la citada consultora concluye que se requiere ampliación de plazo de 80 días calendario, contabilizados a partir del día 18-02-2009, debiendo concluir la obra el día 08-05-2009.

Que, mediante informe Nº 207-2009/GRP-401000-401400-401420, el Sub Director de Obras concluye y recomienda debiendo otorgarse la ampliación de plazo parcial de 80 días calendario, conforme a lo recomendado por el Ingeniero Supervisor.-



118
Ciento dieciocho

GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 06 02009/SOB. REG.PIURA-
GSRLLCC-G

Sullana, 27 FEB. 2009

Que, mediante Memorando N° 180-2009/GRP-401000-401400-401420, concluye y recomienda que se le conceda la ampliación de plazo parcial N° 02, por ochenta días calendario

Que, con carta N° 13-013-2009/CNS.HBBA, presentada por el Consorcio Huanobamba con firma legalizada ante Notario Público, renuncia al cobro de los mayores gastos generales que puedan generarse

Que, conforme lo establece el Art.42 de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado D.S. 083-2004-PCM, tercer párrafo, prescribe... "El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por los atrasos y/o paralizaciones ajenos a su voluntad, atrasos en el cumplimiento por causas atribuibles a la entidad contratante y por caso fortuito o por fuerza mayor, debidamente comprobado que modifiquen el calendario contractual.

Que, asimismo el Art. 258 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, D.S 084-2004-PCM, estipula que las causales para otorgar al contratista una ampliación de plazo las siguientes: 1) por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista 2) atraso en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad 3) caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados

Que, conforme a la documentación presentada por el Contratista y aprobada por la supervisión de obra, se concluye que la causal de ampliación de plazo se origina en lo considerado en el numeral 1 del artículo 258° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o sea en atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

Que, el contratista a través del Ing. Residente de obra registro en el asiento N° 260 del cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameritan ampliación de plazo, razón por lo cual ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 258° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Que, el contratista ha cumplido con presentar dentro de los quince (15) días siguiente de concluido el hecho invocando la solicitud de ampliación de y así mismo le ha solicitado antes del vencimiento del plazo vigente de ejecución contractual.



117
Cuenta
diestrolato

GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 60.2009/GOB. REG.PIURA-
GSRLOC-G

Sullana, 27 FEB. 2009

Que, habiendo presentado la Carta N° 13-013-2009/CNS.HBBA, el Consorcio Huancabamba con firma legalizada ante Notario Público, renuncia al cobro de los mayores gastos generales que puedan generarse, por lo que la ampliación de plazo debe otorgarse sin reconocimiento de gastos generales

Estando a lo recomendado por la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal en el INFORME N° 058-2009/GRF-401000-401100 de fecha 27 de Febrero del 2009;

Con las visaciones de la Unidad de Obras y Liquidaciones, Dirección Sub Regional de Infraestructura; y, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del GOBIERNO REGIONAL PIURA;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y su modificatoria Ley N° 27902, Resolución Ejecutiva Regional N° 538-2008/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 03 de Setiembre del 2008; y la Resolución Ejecutiva Regional N° 411-2008/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 29 de Mayo del 2008 que aprueba la Directiva N° 010-2008/GOB.REG.PIURA-GRPPAT-ODI Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del GOBIERNO REGIONAL PIURA;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 02 en Ochenta (80) días calendario, SIN EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS GENERALES, a favor del Contratista CONSORCIO HUANCABAMBA, para la ejecución del PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO", por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución

ARTICULO SEGUNDO - DISPONER a la Dirección Sub Regional de Infraestructura elaborar la cláusula adicional correspondiente a la Ampliación de Plazo, a que se contrae el Artículo precedente.



116
cienta dieciséis

Gobierno Regional Piura



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 60-2009/GOB. REG. PIURA-
GSRLCC-G**

Sullana, **27 FEB. 2009**

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Contratista **CONSORCIO HUANCABAMBA**, en su domicilio ubicado en Manzana "A5" Lote Nº 11 URB. BELLO HORIZONTE - PIURA.

ARTICULO CUARTO: DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web del Gobierno Regional Piura.

ARTICULO QUINTO: HÁGASE, de conocimiento el contenido de la presente Resolución a la Unidad de Obras y Liquidaciones, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, así como a la Oficina de Tecnologías de la Información - OTI del Gobierno Regional Piura y a los diversos órganos de la Administración Sub Regional que corresponda.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE



GOBIERNO REGIONAL PIURA
UNIDAD DE OBRAS Y LIQUIDACIONES
DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
[Handwritten Signature]
Elgo. Piura, C. P. Alberto Pardo Lescano
Gerente Sub Regional