

56
Cincuenta y
seis

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional de Infraestructura
Fecha: 16 MAY 2012
Hora: 3:30pm

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 MAY 2012

VISTO, el Memorando Múltiple N° 010-2012-401000-401400 de fecha 23 de abril del 2012 de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, el Memorando N° 236-2012/GRP-110000 de fecha 01 de febrero del 2012 de la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional Piura, relacionados con la modificación de la liquidación del Contrato por la formulación del estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública "REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III - SULLANA ", con Código del SNIP N° 9637.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 336-2010/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 04 de agosto del 2010, se Aprueba la Liquidación del Contrato de Consultoría, suscrito con el Consorcio Hospital Sullana, para la elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública "REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III - SULLANA ", ejecutado durante el ejercicio presupuestal del año 2007, por un monto ascendente a TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 58/100 NUEVOS SOLES (S/ 367,870.58) y con un saldo a favor del consultor ascendente a DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 96/100 NUEVOS SOLES (S/ 12,305.96);

Que, mediante Resolución N° 16 de fecha 21 de diciembre del 2011, el Tribunal Arbitral conformado por los árbitros doctor Ricardo Rodríguez Ardiles, Presidente del Tribunal Arbitral y doctor Luis Ricardo Gandolfo Cortés, Arbitro; así como el voto singular del doctor Alejandro Alvarez Pedroza, Arbitro, emiten el siguiente LAUDO:

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO.- INFUNDADA. En consecuencia no corresponde dejar sin efecto legal la Resolución Gerencial Sub Regional N° 336-2010/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G.

SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO.- FUNDADA.- En consecuencia, Apruébese la Liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO.- En consecuencia ORDENESE a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, la aprobación del calendario de avance del estudio.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO.- FUNDADA.- En consecuencia ORDENESE a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura, la Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01, por 16 días calendario, desde el 26 de noviembre hasta el 12 de diciembre del 2007, con el reconocimiento de los costos directos, gastos generales y utilidad ascendente a S/ 59,251.05 Nuevos soles, más intereses hasta la fecha de pago.



REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 MAY 2012

QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO.- Fundado en parte.- En consecuencia Ordénese a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura, la Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02, por 39 días calendario, con el reconocimiento de los costos directos, gastos generales y utilidad que asciende a S/ 154,078.00, suma que arroja con deducción de los 10 días de traslape, más los intereses legales que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago.


SÉXTO PUNTO CONTROVERTIDO.- Dispóngase que no hay condena de costos en el presente arbitraje debiendo cada parte asumir los costos que incurrió en la presente causa.

Con respecto al voto singular, el Dr. Alvarez Pedroza, coincide que la liquidación ha quedado aprobada con las observaciones formuladas por el contratista, ante la falta de pronunciamiento de la entidad dentro del plazo de ley; la singularidad, es que a partir de haber quedado aprobada la liquidación, no existe razón para pronunciarse sobre los demás puntos controvertidos por contener puntos que se encuentran comprendidos dentro de la liquidación, como son penalidades, ampliaciones de plazo y pagos por elaboración de liquidación;

Que, mediante Memorando N° 236-2012/GRP-110000 de fecha 01 de febrero del año 2012, la Procuraduría Pública Regional, remite a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, copia del Laudo Arbitral seguido entre el Consorcio Hospital Sullana y el Gobierno Regional Piura-Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, por la ejecución del Servicio de Consultoría para realizar el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad para el Redimensionamiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo III - Sullana. **Laudo que se pierde a consecuencia de la inacción por parte de los funcionarios de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, por la inobservancia de los plazos, al no observar la liquidación dentro del plazo de cinco (5) días, tal y como lo establece la Directiva N°007-2005/CONSUCODE/PRE. para cuestionar los informes presentados por el consultor, causa imputable a los funcionarios o servidores de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.**

Que, mediante Memorando Múltiple N° 10-2012-401000-401400 de fecha 23 de abril del 2012, la Dirección Sub Regional de Infraestructura, solicita la modificación de la liquidación del Contrato por la formulación del estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública "REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III - SULLANA";

Que, el Sistema de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la liquidación Financiera del Contrato por la formulación del estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública "REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III - SULLANA, de acuerdo al siguiente detalle:



55
cincuenta y
cinco

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA



250

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 MAY 2012

I. AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 AUTORIZADO

| | |
|---|-------------------|
| Contrato principal: Estudio de Pre Inversión. | 298,793.80 |
| Reajuste Neto | <u>10,341.14</u> |
| TOTAL AUTORIZADO | 309,134.94 |

1.2 PAGADO

| | |
|-----------------|-----------|
| Valorización 01 | 74,698.45 |
| Valorización 02 | 74,698.45 |
| Valorización 03 | 89,638.14 |
| Valorización 04 | 59,758.76 |

TOTAL PAGADO 298,793.80

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR **10,341.14**

II. ADELANTOS

2.1 EN EFECTIVO

| | |
|--------------|-----------|
| - Otorgado | 59,758.76 |
| - Amortizado | 59,758.76 |

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA **0.00**

2.2 PARA MATERIALES

| | |
|--------------|------|
| - Otorgado | 0.00 |
| - Amortizado | 0.00 |

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA **0.00**

III. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

3.1 AUTORIZADO

| | |
|---|------------------|
| Contrato principal: Estudio de Pre Inversión. | 56,770.82 |
| Reajuste Neto | <u>1,964.82</u> |
| Total Autorizado | 58,735.64 |



REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 250 -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 Mayo 2012



3.2 PAGADO

| | |
|--------------------------|------------------|
| Valorización 01 | 11,354.16 |
| Valorización 02 | 11,354.16 |
| Valorización 03 | 13,625.00 |
| Valorización 04 | 9,083.33 |
| Adelanto Directo | 11,354.16 |
| Adelanto para materiales | <u>0.00</u> |
| Total Pagado | 56,770.81 |

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 1,964.82



IV. OTROS

4.1 RECONOCIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO SEGÚN LAUDO ARBITRAL

AUTORIZADO

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Por Ampliación de Plazo N° 01 | 59,251.05 |
| Por Ampliación de Plazo N° 02 | <u>154,078.00</u> |
| Total Autorizado | 213,329.05 |

PAGADO

| | |
|--|-------------------|
| Por Ampliación de Plazo N° 01 (C/P N°297 del 23/04/12) | 59,251.05 |
| Por Ampliación de Plazo N° 02 (C/P N°298 del 23/04/12) | <u>154,078.00</u> |
| Total Pagado | 0.00 |

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 0.00

4.2 RECONOCIMIENTO DE INTERESES LEGALES

RECONOCIDO

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Por Ampliación de Plazo N° 01 | 1,681.70 |
| Por Ampliación de Plazo N° 02 | <u>4,373.13</u> |
| Total reconocido | 6,054.83 |

PAGADO

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Por Ampliación de Plazo N° 01 | 0.00 |
| Por Ampliación de Plazo N° 02 | <u>0.00</u> |
| Total Pagado | 0.00 |

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 6,054.83



54
Cincuenta y cuatro

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 05/08/2012

RESUMEN DE SALDOS

| | A FAVOR | EN CONTRA |
|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 1.- AUTORIZADO Y PAGADO | 10,341.14 | 0.00 |
| 2.- ADELANTOS | 0.00 | 0.00 |
| 3.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | 1,964.82 | 0.00 |
| 4.- OTROS | 6,054.83 | 0.00 |
| TOTAL | 18,360.79 | 0.00 |

SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSULTOR S/. 18,360.79

Que existiendo Saldo Final a favor del consultor de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 79/100 NUEVOS SOLES (S/. 18,360.79), por el siguiente concepto:



LIQUIDACION CONTRACTUAL:

| | |
|--|------------------|
| 1.- AUTORIZADO Y PAGADO | 10,341.14 |
| 2.- ADELANTOS | 0.00 |
| 3.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | <u>1,964.82</u> |
| SALDO CONTRACTUAL A FAVOR DEL CONSULTOR | 12,305.96 |
| 4.- OTROS (intereses Ampliación de Plazo N° 01, 02 reconocidos por laudo arbitral) | 6,054.83 |

SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSULTOR S/ 18,360.79

Que, es necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación del contrato del estudio, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;

Con la visación de la Unidad de Estudios, Sistema de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Comité de Liquidación, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;



REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA



250

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2011/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 03 de enero del año 2011;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato de Consultoría, suscrito con el Consorcio Hospital Sullana, para la elaboración del Estudio de pre inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública "REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANA", ejecutado durante el Ejercicio Presupuestal del año 2007, con una inversión total ascendente a QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 46/100 NUEVOS SOLES (S/ 587,254.46), de los cuales TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 62/100 NUEVOS SOLES (S/ 355,564.62) más un saldo a favor del consultor de DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 96/100 NUEVOS SOLES (S/12,305.96), corresponden a la elaboración del estudio y el importe de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 88/100 NUEVOS SOLES (S/ 219,383.88) por reconocimiento de ampliaciones de plazo N° 01 y 02 más intereses legales, según mandato de Laudo Arbitral, ello como consecuencia de haber quedado aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista, ante la falta de pronunciamiento de la entidad dentro del plazo de ley, teniendo un saldo final a favor del consultor ascendente a S/ 18,360.79 nuevos soles; por reconocimiento de intereses legales por las ampliaciones de plazo N° 01 y 02 de acuerdo a lo dispuesto por laudo arbitral, más el saldo contractual.

ARTICULO SEGUNDO.- Reconocer el saldo final a favor del Consultor por la suma de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 79/100 NUEVOS SOLES (S/ 18,360.79), incluido IGV, de los cuales, el importe de DOCE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 96/100 NUEVOS SOLES (S/12,305.96) corresponden a saldo contractual y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 83/100 NUEVOS SOLES (S/6,054.83) a pago de intereses por mandato de laudo arbitral por Ampliaciones de plazo N° 01 y 02, los mismos que deberán ser cargado al componente 6000013 Estudios de Pre Inversión.

ARTICULO TERCERO.- Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, efectuar la cancelación del saldo final a favor del consultor Consorcio Hospital Sullana, ascendente a la suma de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 79/100 NUEVOS SOLES (S/ 18,360.79), incluido IGV, por la elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto de Inversión Pública



REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA



250

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 7 de mayo del 2012

"REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANA".

CUARTO.- Disponer la Publicación de la presente resolución en el Portal Web del Gobierno Regional Piura.

QUINTO.- Transcribese la presente resolución, a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Unidad de Estudios, Comité de Liquidación de Obras Sistema de Contabilidad, Oficina Sub Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, a la oficina de Tecnología de la Información -OTI del Gobierno Regional Piura y a la Empresa Consultora Consorcio hospital Sullana (Domicilio: Jr. Natalio Sánchez 125 – cercado Lima).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna

GFC Luis Gerardo Torres Chorro
GERENTE SUB REGIONAL

A N E X O

CONSULTOR : CONSORCIO HOSPITAL SULLANA : SI. 329,225.40
 COMPONENTE : ESTUDIOS DE PRE- INVERSION : SI. 355,564.62
 META : CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD REAJUSTES : SI.
 DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD CONTRATO SIN IGV : SI. 298,793.80
 DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANA CODIGO SNIP 9637 : 90 DIAS CALENDARIO : %
 PROPIETARIO : GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA : 108.00

| FECHA | DETALLE | MONTO | MONTO LIQUIDO RECIBIDO | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | |
|---|--------------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | EFFECTIVO | C.P | FECHA | IGV | | PAGADO | | TOTAL | | | | |
| 18.10.2007 | ADELANTO DIRECTO : | 71,112.92 | 59,758.76 | 0480 | 18.10.2007 | 11,354.16 | 11,354.16 | 11,354.16 | 11,354.16 | 11,354.16 | 11,354.16 | 71,112.92 | | |
| Nº VALORIZACION | FECHA APROB. | MONTO VALORIZ. | REINTE-GROS | VALORIZ. BRUTA | AMORTIZACION | | VALORIZ. NETA | IMPORTE TOTAL A PAGAR | EFFECTIVO | C.P | FECHA | IGV AUT. | IGV PAGADO | TOTAL PAGADO |
| 001 | 23.11.2007 | 74,698.45 | | 74,698.45 | 14,939.69 | ADDEL. MATER. | 59,758.76 | 59,758.76 | 59,758.76 | 1032 | 17.12.2007 | 11,354.16 | 11,354.16 | 71,112.92 |
| 002 | 04.02.2008 | 74,698.45 | | 74,698.45 | 14,939.69 | | 59,758.76 | 59,758.76 | 59,758.76 | 436 | 04.04.2008 | 11,354.17 | 11,354.17 | 71,112.93 |
| 003 | 28.03.2008 | 89,638.14 | | 89,638.14 | 17,927.63 | | 71,710.51 | 71,710.51 | 71,710.51 | 532 | 28.04.2008 | 13,625.00 | 13,625.00 | 85,335.51 |
| 004 | 18.04.2009 | 59,758.76 | | 59,758.76 | 11,951.75 | | 47,807.01 | 47,807.01 | 47,807.01 | 824 | 18.05.2009 | 9,083.33 | 9,083.33 | 56,890.34 |
| PARCIAL | | 298,793.80 | - | 298,793.81 | 59,758.76 | - | 239,035.04 | 239,035.05 | 239,035.05 | | | 45,416.66 | 45,416.66 | 284,451.70 |
| IGV | | 298,793.80 | - | 298,793.81 | 59,758.76 | - | 239,035.04 | 239,035.05 | 239,035.05 | | | 56,770.82 | 56,770.82 | 355,564.63 |
| SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO DE IGV A FAVOR DEL CONSULTOR | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL PAGADO 298,793.80
 IGV PAGADO 56,770.82
 SUB TOTAL 355,564.62
 SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 10,341.14
 IGV DEL SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 1,964.82
COSTO TOTAL DE LA OBRA 367,870.58

G.G. AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 MÁS INTERESES 60,932.75
 G.G. AMPLIACIÓN DE PLAZO N°0 MÁS INTERESES 158,451.13
 587,254.46

SALDO NETO A PAGAR A FAVOR DEL CONSULTOR \$/ 18,360.79

CONTRATO PRINCIPAL 298,793.80
 COSTO PARCIAL 298,793.80
 SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 10,341.14
 IGV V. CONTRATO 56,770.82
 IGV DEL SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 1,964.82
COSTO TOTAL DE LA OBRA 367,870.58

G.G. AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 MÁS INTERESES 60,932.75
 G.G. AMPLIACIÓN DE PLAZO N°0 MÁS INTERESES 158,451.13
 587,254.46


 C.P.C. MARITZA FARFAN-CARRILLO
 MAT. 1757

52
 Circunferencia
 ds

51
Cincuenta y uno

INTERESES POR DEMORA EN PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES

ESTUDIO DE REDIMENSIONAMIENTO DE LDS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE
FACTIBILIDAD APOYO III - SULLANA - CDDIGD SNIP N° 9637

CÁLCULO DE INTERESES

INTERESES POR MAYORES GASTOS GENERALES AMPLIACIÓN 01

MONTO A PAGAR 59,251.05
TASA INTERES LEGAL A FECHA QUE DEBIÓ PAGAR (28/02/2011) 6.18443
TASA INTERES LEGAL A FECHA (23/04/2012) 6.35996


$$\text{Interes} = 59,251.05 \times \frac{6.35996 - 6.18443}{6.18443} = 1,681.70$$

INTERESES POR MAYORES GASTOS GENERALES AMPLIACIÓN 02

MONTO A PAGAR 154,078.00
TASA INTERES LEGAL A FECHA QUE DEBIÓ PAGAR (28/02/2011) 6.18443
TASA INTERES LEGAL A FECHA (23/04/2012) 6.35996

$$\text{Interes} = 154,078.00 \times \frac{6.35996 - 6.18443}{6.18443} = 4,373.13$$

TOTAL DE INTERESES 6,054.83

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub-Regional Lujano Castillo Colonau
Direccion Sub-Regional de Infraestructura
Carreteras y Liquidación de Obras

Ing° Luis Salazar Cabrera
ESPECIALISTA LIQUIDACIÓN DE OBRAS