

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

0001 887

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 28 DIC 2012

491  
cuatrocientos  
noventa y uno


GOBIERNO REGIONAL PIURA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
GERENCIA SUB REGIONAL  
**RECIBIDO**  
Fecha: 07 ENE 2013  
Firma: [Signature]



VISTO, la Carta N° 65-11-2012-LPCH de la Empresa Contratista "los Pilares del Chira E.I.R.L.", recepcionada con fecha 14 de Noviembre del 2012, el INFORME N° 192-2012/GRP-401000-401400-401420-JGA de fecha 20 de Noviembre del 2012 y el INFORME N° 1239-2012/GRP-401000-401400-401420 de fecha 21 de Noviembre del 2012 de la Unidad de Obras, el MEMORANDO N° 1331-2012/GRP-401000-401400 de fecha 27 de Noviembre del 2012 y MEMORANDO N° 224-2012/GRP-401000-401300-401310, de fecha 05 de Diciembre del 2012 del Sistema de Contabilidad, relacionados con la Liquidación del Contrato del Servicio: "REHABILITACION DEL PUENTE ISAIAS GARRIDO DE SULLANA-SULLANA".



Que mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 402-2011/GRP-GSR"LCC"-G de fecha 29 de noviembre del 2012, se Aprueba el Expediente Técnico del Servicio: "REHABILITACION DEL PUENTE ISAIAS GARRIDO DE SULLANA-SULLANA", con un valor referencial ascendente a S/. 1'634,006.56 (Un Millón Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Seis con 56/100), incluido IGV, con precios Vigentes al mes de Agosto del 2011, con un Plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, bajo el Sistema de Contratación a Suma Alzada, modalidad de Ejecución por contrata.




Que como resultado de la Adjudicación Por Exoneración N° 004-2011/GOB.REG.PIURA-GSR"LCC"-G, de fecha 13 de Diciembre del 2011, se suscribió con la Empresa Contratista "Los Pilares del Chira E.I.R.L.", el CONTRATO N° 018-2011/GOB.REG.PIURA-GSR"LCC"-G, de fecha 16 de Diciembre del 2011, para la ejecución del Servicio "PUENTE ISAIAS GARRIDO DE SULLANA-SULLANA", con un monto ofertado ascendente a S/. 1'634,006.56 (Un Millón Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Seis con 56/100), incluido IGV, con precios Vigentes al mes de diciembre del 2011, con un plazo de ejecución de Sesenta (60) días Calendario;



Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 636 -2012/GRP-GSR"LCC"-G de fecha 11 de Octubre del 2012, se aprueba el Deductivo de Obra N° 01 por el importe de S/.19,873.45 (Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y tres con 45/100 Nuevos Soles), incluido Gastos Generales e IGV, para la ejecución del servicio "Rehabilitación del Puente Isaías Garrido de Sullana-Sullana";



Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 088-2012/GRP-GSR"LCC"-G de fecha 09 de marzo del 2012 ,se declara procedente en parte la Ampliación de Plazo N° 01 por Siete (07) Días Calendarios, solicitada por la Empresa Contratista "Los Pilares del Chira", sin el reconocimiento de Gastos Generales ;



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 387-2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

28 DIC 2012

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 117-2012/GRP-GSR"LCC"-G, de fecha 22 de marzo del 2012, se declara procedente en parte la Ampliación de Plazo N° 02, por Sesenta (60) Días Calendarios, solicitada por la Empresa Contratista "Los Pilares del Chira", la misma que regirá a partir del 11 de Marzo al 09 de Mayo del 2012; sin el reconocimiento de Mayores Gastos Generales;

Que, mediante RGSR N° 253-2012/GRP-GSR"LCC"-G, de fecha 22.03.12, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 03, por Treinta (30) Días Calendarios, solicitada por la Empresa Contratista "Los Pilares del Chira", la misma que regirá a partir del 10.05.12 al 08.06.12; sin el reconocimiento de Mayores Gastos Generales;

Que, mediante Resoluciones Gerenciales Sub Regionales N°s 329-2012/GRP-GSR"LCC"-G de fecha 20.07.12, N° 393 -2012/GRP-GSR"LCC"-G de fecha 17.07.12, N° 478-2012/GRP-GSR"LCC"-G de fecha 20.08.12, N° 478 -2012/GRP-GSR"LCC"-G de fecha 17.07.12 y N° 526 -2012/GRP-GSR"LCC"-G de fecha 05.09.12 y Resolución Gerencial Sub Regional N° 601 -2012/GRP-GSR"LCC"-G de fecha 27.09.12 respectivamente, se Aprueban la Ampliación de Plazo N° 04 por Treinta (30) días Calendarios, Ampliación de Plazo N° 05 por Treinta y Cuatro (34) días Calendarios, Ampliación de Plazo N° 06 por Quince (15) días Calendarios, Ampliación de Plazo N° 08 por Veintiún (21) días Calendarios y Ampliación de Plazo N° 09, por Nueve (09) días Calendarios, todas ellas sin el reconocimiento de Mayores Gastos Generales;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 490-2012/GRP-GSR"LCC"-G de fecha 23 de agosto del 2012, se declara improcedente la Ampliación de Plazo Parcial N° 07 por Cuarenta (40) días Calendarios, solicitada por la Empresa Contratista "Los Pilares del Chira", sin el reconocimiento de Mayores Gastos Generales.

Que, con fecha 12 de noviembre del año 2012, la Comisión designada para tal fin, recepcionó el Servicio: "REHABILITACION DEL PUENTE ISAIAS GARRIDO DE SULLANA-SULLANA", sin observaciones.

Que, mediante CARTA N° 65-11-2012-LPCH de fecha 14 de noviembre del 2012, la Empresa Contratista " Los Pilares del Chira E.I.R.L." presentó el Informe Final del servicio realizado: "Rehabilitación del Puente Isaías Garrido de Sullana-Sullana".

490  
Cuatrocientos  
noventa

REPUBLICA DEL PERÚ



**GOBIERNO REGIONAL PIURA**

000 687

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, **28 DIC 2012**



Que, con el INFORME N° 1239-2012/GRP-401000-401400-401420 de fecha 21 de Noviembre del 2012, el Ing. Luis Salazar Cabrera, Sub Director de la Unidad de Obras, solicita a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, la devolución de retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento y la Carta Fianza del Adelanto Directo;



Que, por tratarse de un servicio de mantenimiento y reparación del puente antes mencionado, los trabajos ejecutados no generan formación bruta de capital por no haber incrementado el Patrimonio del Estado, por lo tanto, el monto invertido debe contabilizarse como Gasto; asimismo, corresponde a la Municipalidad Provincial de Sullana, proseguir con su Administración, Custodia y Mantenimiento;

Que, el Sistema de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la liquidación Financiera de la Obra, de acuerdo al siguiente detalle:

**I. AUTORIZADO Y PAGADO**

**1.1 AUTORIZADO**


Contrato principal	1,384,751.32
-Deductivo N° 01 (RGSR N°636-2012 DEL 11/10/12)	(16,841.91)

**TOTAL AUTORIZADO 1,367,909.41**

**1.2 PAGADO**

Valorización 001	455,376.16
Valorización 002	169,324.64
Valorización 003	58,655.52
Valorización 004	261,091.20
Valorización 005	154,277.03
Valorización 006	94,635.00
Valorización 007	79,194.25
Valorización 008	94,412.66
Valorización 009	9,471.01

**TOTAL PAGADO 1,376,437.47**





GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 357 -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 28 DIC 2012

**SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA 8,528.06**

**II. ADELANTOS**

**2.1 EFECTIVO**

Otorgado	415,425.40
Amortizado	(415,507.35)
Total Adelanto	81.95

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 81.95**

**III. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS**

**3.1 AUTORIZADO**

Contrato principal.	249,255.24
Deductivo N° 01 (RGSR N°636-2012 DEL 11/10/12)	-3,031.54
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>246,223.70</b>

**3.2 PAGADO**

Valorización 001	57,373.70
Valorización 002	21,333.26
Valorización 003	7,387.47
Valorización 004	32,893.55
Valorización 005	19,438.91
Valorización 006	11,924.01
Valorización 007	9,977.93
Valorización 008	11,895.99
Valorización 009	742.60
Adelanto Directo	74,776.57
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>247,743.99</b>

**SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA 1,520.29**

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 28 DIC 2012

489  
Cuatrocientos ochenta y nueve



RESUMEN DE SALDOS

	A FAVOR	EN CONTRA
1. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	8,528.06
2. ADELANTOS	81.95	0.00
3. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	0.00	1,520.29
<b>TOTAL</b>	<b>81.95</b>	<b>10,048.35</b>

**SALDO FINAL EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/. 9,966.40**

Que, existiendo Saldo Final en Contra del contratista de NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100 NUEVOS SOLES (S/ 9,966.40),

Por lo tanto es facultad de la Oficina Sub. Regional de Administración, efectuar las acciones que el caso amerite para su recupero

Que, es necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación del contrato de la obra, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.

Con la visación de la Unidad de Obras, Sistema de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Comité de Liquidación, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2011/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 03 de enero del año 2011;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio: "Rehabilitación del Puente Isaías Garrido de Sullana-Sullana", ejecutada bajo la modalidad

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

387

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 28 DIC 2012

de Contrata, por la Empresa Contratista "Los Pilares del Chira E.I.R.L.", durante el ejercicio presupuestal del año 2011, con un valor registrado en libros ascendente a UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 11/100 NUEVOS SOLES (S/ 1,614,133.11), que representa el costo total del servicio; con un saldo en contra del contratista ascendente a NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100 NUEVOS SOLES (S/ 9,966.40).

**ARTICULO SEGUNDO.-** Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, efectuar las acciones administrativas, para el recupero del saldo en contra de la Empresa Contratista "Los Pilares del Chira E.I.R.L.", ascendente a la suma de S/ 9,966.40 (NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100 NUEVOS SOLES), por la Liquidación del Contrato del Servicio: "Rehabilitación del Puente Isaías Garrido de Sullana-Sullana, saldo que la empresa deberá abonar a favor de la entidad, otorgándole para tal efecto un plazo de (03) días hábiles después de consentida la liquidación.

**ARTICULO TERCERO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

**ARTICULO CUARTO.-** Transcribese la presente resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Unidad de Obras, Comité de Liquidación, Sistema de Contabilidad, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura, Municipalidad Provincial de Sullana; y a la empresa contratista Los Pilares del Chira E.I.R.L ejecutora de la obra (Calle Seis N° 351 Segundo Piso a espaldas del Estadio Campeones del 36 – Sullana).

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna

.....  
CPC. Luis Gerardo Torres Cherra  
GERENTE SUB REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL  
"LUCIANO CASTILLO COLONNA"

CONTRATISTA : LOS PILARES DEL CHIRA EIRL  
SERVICIO : "REHABILITACION DEL PUENTE ISAIAS GARRIDO-SULLANA  
PROVINCIA DE SULLANA PIURA"  
PROPIETARIO : "GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA"

PTO. REFERENCIAL SI. 1,634,006.56  
PTO. CONTRATADO SI. 1,634,006.56  
CONTRATO SIN IGV SI. 1,384,751.32  
PLAZO EJECUCION REAL : 266 DIAS CALENDARIO

FECHA	DETALLE	MONTO	MONTO LIQUIDO RECIBIDO										TOTAL PAGADO				
			IMPUESTO GENERAL A LAS V.TAS.														
FECHA APROB.	MONTO VALORIZ.	REINTE-GROS	VALORIZ. BRUTA	AMORTIZACION		VALORIZ. NETA	IMPORTE A PAGAR	EFFECTIVO	C.P	FECHA	AUT.	PAGADO	C.P	RETENCION FONDO GARANTIA	FECHA	TOTAL PAGADO	
Dic-11	ADELANTO DIRECTO		SI. 490,201.97														490,201.97
			SI. 490,201.97														490,201.97
01	DIC 11	0.00	455,376.16	136,633.41	166,333.41	318,742.75	318,742.75	318,742.75	101-102-321-322	28/02/2012	57,373.70	57,373.70	101-102-321-322	53,734.39	28/02/2012	376,116.45	
02	ENE-12	0.00	169,324.64	50,806.53	50,806.53	118,518.11	118,518.11	118,518.11	250-251	20/04/2012	21,333.26	21,333.26	250-251	19,980.31	20/04/2012	139,851.37	
03	MAR-12	0.00	58,655.52	17,614.04	17,614.04	41,041.48	41,041.48	41,041.48	418-419	18/05/2012	7,387.47	7,387.47	418-419	6,921.35	18/05/2012	48,428.95	
04	ABR-12	0.00	261,091.20	78,349.23	78,349.23	182,741.97	182,741.97	182,741.97	719-720-721	27/06/2012	32,893.55	32,893.55	719-720-721	30,808.76	27/06/2012	215,635.52	
05	MAY-12	0.00	154,277.03	46,283.11	46,283.11	107,993.92	107,993.92	107,993.92	815-817-849	20/07/2012	19,438.91	19,438.91	815-817-849	18,204.69	20/07/2012	127,432.83	
06	JUN-12	0.00	94,635.00	28,390.50	28,390.50	66,244.50	66,244.50	66,244.50	94-95-96	06/08/2012	11,924.01	11,924.01	94-95-96	33,750.97	06/08/2012	78,168.51	
07	JUL-12	0.00	79,194.25	23,761.28	23,761.28	55,432.97	55,432.97	55,432.97	160-178	21/08/2012	9,977.93	9,977.93	160-178	11,895.99	21/08/2012	65,410.90	
08	AGOST-12	0.00	94,412.66	28,323.80	28,323.80	66,088.86	66,088.86	66,088.86	429-430	02/10/2012	11,895.99	11,895.99	429-430	11,895.99	02/10/2012	77,984.85	
09	SET-12	0.00	9,471.01	5,345.45	5,345.45	4,125.56	4,125.56	4,125.56	629-634	09/11/2012	742.60	742.60	629-634	742.60	09/11/2012	4,868.16	
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>SI. 1,376,437.47</b>	<b>415,507.35</b>	<b>415,507.35</b>	<b>960,930.12</b>	<b>960,930.12</b>	<b>960,930.12</b>			<b>247,743.99</b>	<b>247,743.99</b>		<b>163,400.47</b>		<b>1,624,099.51</b>	
	<b>IGV</b>																
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>					<b>(8,528.06)</b>											
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA IGV</b>					<b>(1,520.29)</b>											
	<b>COSTO TOTAL DEL SERVICIO</b>					<b>SI. 1,614,133.11</b>											

CONTRATO PRINCIPAL SI. 1,384,751.32  
DEDUCTIVO Nº 01 -16,841.91  
COSTO PARCIAL SI. 1,367,909.41  
IGV. CONTRATO 249,255.24  
IGV. DEDUCTIVO Nº 01 -3,031.54  
COSTO TOTAL DEL SERVICIO SI. 1,614,133.11

TOTAL PAGADO SI. 1,376,355.52  
TOTAL IGV 247,743.99  
COSTO PARCIAL SI. 1,624,099.51  
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR ADELANTOS 81.95  
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA IGV (1,520.29)  
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (8,528.06)  
COSTO TOTAL DEL SERVICIO SI. 1,614,133.11

  
CPC. MARITZA FARRAN CARRILLO  
MAT. 1757

488  
Cuatrocientos ochenta y ocho