



REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 003-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

VISTO:

El Memorando N° 003-2017/GRP-401000-401300-401310 del 03 de enero de 2017, la Carta N° 117-2016/CONSORCIO PROGRESO, con Documento de Trámite Interno N° 06416 de fecha 28 de diciembre de 2016, relacionados con la Liquidación del contrato de la Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DELA I.E. JOSE IDELFONSO COLOMA, LAS PALMERAS, DISTRITO DE MARCAVELICA- PROVINCIA DE SULLANA – PIURA" CODIGO SNIP N° 35599.

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del Concurso Público N° 001-2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, con fecha 11 de febrero de 2016 se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y la Empresa CONSORCIO PROGRESO, el Contrato N° 006-2016/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G para la Supervisión de la obra: " MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DELA I.E. JOSE IDELFONSO COLOMA, LAS PALMERAS, DISTRITO DE MARCAVELICA- PROVINCIA DE SULLANA – PIURA" , con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (270) días calendario, con un monto contractual ascendente a SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 NUEVOS SOLES (S/ 766,457.20), incluido IGV, sistema de contratación a Suma Alzada;

Que, con fecha 11 de febrero de 2016, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el Representante Legal del Consultor CONSORCIO PROGRESO, suscribieron la Addenda N° 001 al Contrato N°006-2016/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, con el objeto de modificar la Cláusula Tercera del acotado contrato, estableciendo que el nuevo monto contractual para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DELA I.E. JOSE IDELFONSO COLOMA, LAS PALMERAS, DISTRITO DE MARCAVELICA- PROVINCIA DE SULLANA – PIURA", queda determinado en CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 43/100 NUEVOS SOLES (S/. 479,745.43); asimismo se modifica la Clausula Quinta del mencionado contrato, estableciendo que el nuevo plazo de ejecución contractual es de Ciento Sesenta y Nueve (169) días calendario.

Que, mediante Carta N° 117-2016/CONSORCIO PROGRESO, con Documento de Trámite Interno N° 06416 de fecha 28 de diciembre de 2016, el Consorcio Progreso presentó a la Gerencia Sub Regional la Liquidación del Contrato de Consultoría relacionado con la Supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DELA



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

013

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

I.E. JOSE IDELFONSO COLOMA, LAS PALMERAS, DISTRITO DE MARCAVELICA-PROVINCIA DE SULLANA – PIURA”, con un saldo a favor ascendente a S/ 112,796.38 (CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 38/100 NUEVOS SOLES).

Que, la División de Obras, ha procedido a revisar la liquidación presentada por el consultor CONSORCIO PROGRESO, encontrándola no conforme, toda vez que en la liquidación presentada, consignan como no pagada la valorización N° 06 por el importe de S/ 62,471.12 nuevos soles ; siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión del acto resolutivo que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional del Gobierno Regional Piura;

Que, de conformidad con la Cláusula Undécima del Contrato N° 006-2016/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, la conformidad de recepción de la prestación por parte de la Entidad, no enerva su Derecho a reclamar posteriormente, por defectos a la obra o vicios ocultos, conforme lo dispuesto por el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de responsabilidad del consultor es de siete (07) años;

Que, es necesario continuar el procedimiento con la aprobación de la liquidación de la obra materia del contrato, mediante la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;

I. CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

| | |
|-------------------------------|------------|
| - Contrato Principal | 406,563.92 |
| - Reajuste contrato principal | 1,852.35 |

TOTAL AUTORIZADO 408,416.27

1.2 PAGADO

| | |
|----------------------|-----------|
| - Valorización N° 01 | 60,121.40 |
| - Valorización N° 02 | 74,576.81 |
| - Valorización N° 03 | 72,171.10 |
| - Valorización N° 04 | 74,576.81 |
| - Valorización N° 05 | 72,171.10 |
| - Valorización N° 06 | 52,946.71 |

TOTAL PAGADO 406,563.93

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 1,852.34



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 013 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

II. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

2.1 AUTORIZADO

| | |
|-------------------------------|-----------|
| - Contrato Principal | 73,181.51 |
| - Reajuste contrato principal | 333.42 |

TOTAL AUTORIZADO

73,514.93

2.2 PAGADO

| | |
|----------------------|-----------|
| - Valorización N° 01 | 10,821.85 |
| - Valorización N° 02 | 13,423.82 |
| - Valorización N° 03 | 12,990.80 |
| - Valorización N° 04 | 13,423.82 |
| - Valorización N° 05 | 12,990.80 |
| - Valorización N° 06 | 9,530.41 |

TOTAL PAGADO

73,181.50

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR

333.43

RESUMEN DE SALDOS

| | | |
|------|-------------------------------------|----------|
| 1.00 | Contrato Vigente S/IGV | 1,852.34 |
| 2.00 | Impuesto General a las Ventas (IGV) | 333.43 |
| | Sub Total | 2,185.77 |

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR=>

S/ 2,185.77

Que, existe un saldo final a favor del consultor por los conceptos de liquidación contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

| | | |
|------|-------------------------------------|-------------|
| 1.00 | Contrato Vigente S/IGV | S/ 1,852.34 |
| 2.00 | Impuesto General a las Ventas – IGV | S/ 333.43 |

SALDO FINAL A FAVOR DEL CONSULTOR

S/ 2,185.77



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 013 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

Que, es necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.

Con la visación de la División de Obras, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Comité de Liquidación de Obras, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 14 de abril de 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato de Consultoría para la Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DELA I.E. JOSE IDELFONSO COLOMA, LAS PALMERAS, DISTRITO DE MARCAVELICA- PROVINCIA DE SULLANA – PIURA", ejecutado por la modalidad de Contrata, por el consultor CONSORCIO PROGRESO, durante el ejercicio presupuestal del año 2016, con una inversión total ascendente a CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 20/100 NUEVOS SOLES (S/. 481,931.20) y con un saldo final a favor del consultor ascendente a DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 77/100 NUEVOS SOLES (S/ 2,185.77) y para efectos contables se adjunta cuadro anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Reconocer el saldo final a favor del Consultor CONSORCIO PROGRESO, por la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 77/100 NUEVOS SOLES (S/ 2,185.77).

ARTICULO TERCERO.- Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, efectuar la cancelación del saldo de liquidación a favor del consultor CONSORCIO PROGRESO, ascendente a la suma de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 77/100 NUEVOS SOLES (S/ 2,185.77), por la ejecución de la Supervisión de la obra : "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DELA I.E. JOSE IDELFONSO COLOMA, LAS PALMERAS, DISTRITO DE MARCAVELICA- PROVINCIA DE SULLANA – PIURA".

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 013 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA.

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Pliego | : | Gobierno Regional Piura |
| Unidad Ejecutora | : | Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna |
| Supervisión de Obra | : | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE IDELFONSO COLOMA – LAS PALMERAS – DISTRITO MARCAVELICA – PROVINCIA DE SULLANA – PIURA. |
| Proceso de Selección | : | Concurso Público N° 001-2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G. |
| Entidad contratante | : | Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna. |
| Contrato | : | Contrato N° 006-2015/GOB.REG.PIURA-GSRLCC 11/02/2016 |
| Consultor | : | CONSORCIO PROGRESO. |
| Representante Legal | : | José Carlos Salazar Carrillo. |
| Supervisión | : | CONSORCIO PROGRESO. |
| Supervisor | : | Ing. José Franklin Talledo Coveñas CIP 52157 |
| Fuente de Financiamiento | : | Canon y Sobre Canon, regalías, Renta de Aduanas. |
| Presupuesto Contratado | : | S/ 479,745.43 |
| Sistema de Contratación | : | Contrata a suma alzada. |
| Plazo de Ejecución | : | 169 días calendario. |
| Recepción de obra | : | 19 de diciembre de 2016. |

LIQUIDACION FINANCIERA

CONSULTOR CONSORCIO PROGRESO

SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA I.E. JOSE DELFONSO COLOMA - LAS PALMERAS - DISTRITO MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - PIURA.

PTO. CONTRATADO SI. 479,745,43

SI. 406,563,92

PROPIETARIO GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA" - SULLANA-PIURA
CONTRATO SIN IGV

| N° PAGO | FECHA APROB. | MONTO VALORIZ. | REA-JUSTES | VALORIZ. BRUTA | AMORTIZACION | | VALORIZ. NETA | IMPORTE A PAGAR | EFECTIVO | MONTO LIQUIDO RECIBIDO | | | FECHA | COMPROBANTE DE PAGO | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | | FECHA | TOTAL PAGADO |
|---------|--------------|-------------------------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------|-------------------|
| | | | | | ADEL. DIRECTO. | ADEL. MATER. | | | | AUTORIZADO. | PAGADO | COMPROBANTE ES DE PAGO | | | RETENCION FONDO GARANTIA | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | COMPROBANTE | | |
| 001 | Feb.16 | 60.121,40 | 0,00 | 60.121,40 | | | 60.121,40 | 60.121,40 | 60.121,40 | | | | 08/04/2016 | | | | | |
| 002 | Mar.16 | 74.576,81 | 0,00 | 74.576,81 | | | 74.576,81 | 74.576,81 | 74.576,81 | | | | 18/04/2016 | | | | | |
| 003 | Abr.16 | 72.171,10 | 0,00 | 72.171,10 | | | 72.171,10 | 72.171,10 | 72.171,10 | | | | 30/05/2016 | | | | | |
| 004 | May.16 | 74.576,81 | 0,00 | 74.576,81 | | | 74.576,81 | 74.576,81 | 74.576,81 | | | | 28/06/2016 | | | | | |
| 005 | Jun.16 | 72.171,10 | 0,00 | 72.171,10 | | | 72.171,10 | 72.171,10 | 72.171,10 | | | | 21/07/2016 | | | | | |
| 006 | Julio.16 | 52.946,71 | 0,00 | 52.946,71 | | | 52.946,71 | 52.946,71 | 52.946,71 | | | | 04/01/2016 | | | | | |
| | | SUB TOTAL | | 406.563,93 | 0,00 | 0,00 | 406.563,93 | 406.563,93 | 406.563,93 | 406.563,93 | 73.181,50 | 73.181,50 | | | | 47.974,54 | | 479.745,43 |
| | | INGRESO GENERAL A LAS VENTAS (IGV). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SALDO A FAVOR CONSULTOR-IGV. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONTRATO PRINCIPAL SI. 406.563,92
 REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL 1.852,35
 COSTO PARCIAL 408.416,27
 IGV CONTRATO PRINCIPAL SI. 73.181,51
 IGV REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL 333,42
 COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION **481.931,20**

TOTAL PAGADO SI. 406.563,93
 TOTAL IGV 73.181,50
 COSTO PARCIAL SI. 479.745,43
 SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR 1.852,34
 SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR IGV-Contractual 333,43
 COSTO TOTAL DE SUPERVISION **SI. 481.931,20**

