



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 374 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 04 JUL. 2018

VISTO:, el Informe N° 0138-2014/GRP-401000-401400-401420-JGA de fecha 11 de noviembre del 2014 el Memorando N° 118-2014/GOB.REG.PIURA-401000-401400-401420 del 12 de noviembre de 2014, el Informe N° 0040-2014/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 01 de diciembre de 2014, el Informe N° 060-2014/GRP-401000-401300-401310-ORM de fecha 18 de noviembre del 2014, el Informe N° 285-2016/GRP-110000-PPADHOC-A de fecha 09 de diciembre de 2016, el Informe N° 042-2018/GRP-110000-PPADHOC-A de fecha 16 de febrero de 2018, el Informe N° 066-2018/GRP-401000-401100 de fecha 27 de febrero de 2018, el Informe N° 025-2018/GRP-401000-401400-401420-JGA de fecha 11 de mayo de 2018 y el Informe N° 015-2018/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 13 de junio de 2018, relacionados con la Liquidación del Contrato de la Obra : "CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE YANGAS - DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA";

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16 de enero de 2012, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y la Empresa CONSORCIO RIO YANGAS, el Contrato N° 002-2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE YANGAS - DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario y un monto contractual ascendente a UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 04/100 NUEVOS SOLES (S/ 1,096,391.04), incluido IGV, materia de la Adjudicación Directa Pública N° 011-2011/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G- Primera Convocatoria;

Que, con fecha 30 de octubre de 2013, se suscribió la ADDENDA N° 003 al CONTRATO N° 002-2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, con el objeto de modificar la Cláusula Décimo Segunda del Contrato N° 002-2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, quedando establecido que el plazo contractual para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE YANGAS - DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", queda determinado en quinientos ochenta y seis (586) días calendario; asimismo, queda establecido que la Entidad no realizará ningún pago al contratista por concepto de reconocimiento de Pago de Mayores Gastos Generales que se generen como consecuencia de las ampliaciones de plazo otorgadas en las Resoluciones Gerenciales Sub Regionales señaladas en la presente addenda.

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 101-2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 19 de marzo de 2014, se Resolvió el Contrato N° 002-2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 16 de enero de 2012, suscrito entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y la empresa contratista CONSORCIO RIO YANGAS, para la ejecución de la obra: "CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE YANGAS - DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", materia de la Adjudicación Directa Pública N° 011-2011/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (Primera Convocatoria), siendo la causal generadora de la resolución del contrato lo estipulado en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto



REPUBLICA DEL PERÚ




GOBIERNO REGIONAL PIURA



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 374-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, 04 JUL 2018




Legislativo N° 1017-2008 y el numeral 2) del Artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo 0184-2009 -EF;

Que, con fecha 27 de marzo de 2014, se suscribió el Acta de Constatación Física de la Obra: CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE YANGAS, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, PIURA;



Que, con Informe N° 285-2016/GRP-110000-PPADHOC-A de fecha 09 de diciembre de 2016, el Procurador Público Ad Hoc de Procesos Arbitrales del Gobierno Regional Piura, hace de conocimiento a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna que, con Resolución Número 009-2016/TA-CA-CCP de fecha 30 de noviembre de 2016, recaído en el Proceso Arbitral seguido por CONSORCIO RIO YANGAS, contra la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, por controversias surgidas en la ejecución del Contrato N° 002-2012 "Contratación de Ejecución de la Obra: Construcción Puente Carrozable Yangas, Distrito de Sapillica, Provincia de Ayabaca - Piura", se da por terminadas las actuaciones arbitrales, procediendo a su archivo definitivo;

Que, con Informe N° 042-2018/GRP-110000-PPADHOC-A de fecha 16 de febrero de 2018, el Procurador Público Ad Hoc de Procesos Arbitrales del Gobierno Regional Piura, ratifica a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, la Conclusión y Archivo del Proceso Arbitral iniciado ante la Cámara de Comercio de Piura por el CONSORCIO RIO YANGAS respecto a la ejecución del Contrato de Obra: Construcción Puente Carrozable Yangas, Distrito de Sapillica, no existiendo a la fecha notificación alguna, respecto a otro proceso arbitral iniciado por el contratista antes mencionado;



Que, en consideración que, el Contratista CONSORCIO RIO YANGAS, no presentó la Liquidación del Contrato de la obra: CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE YANGAS, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, PIURA, la Entidad, a través de la Unidad de Obras, ha procedido a elaborarla, determinando un saldo en contra del contratista ascendente a S/ 300,657.64 (TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 64/100 NUEVOS SOLES), según el Informe N° 138-2014/GRP-401000-401400-401420-JGA de fecha 11 de noviembre de 2014 del Ing. José Gonzales Atoche, Inspector de la Obra e Informe N° 015-2018/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 13 de junio de 2018 del Ing. Luis Alberto Salazar Cabrera.



Que, el Sistema de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la Liquidación de Cuentas del Contrato de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

**I. AUTORIZADO Y PAGADO**

**1.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal	929,144.95
- Reajuste Neto.	10,543.50
- Adicional de obra N° 01.	268,287.21
- Deductivo de obra N° 01	- 141,777.69





REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 374 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 04 JUL 2018

- Metrados no Ejecutados -243,689.86

TOTAL AUTORIZADO 822,508.11

1.2 PAGADO

- Valorización 01 340,379.71
- Valorización 02 131,944.89
- Valorización 03 69,422.09
- Valorización 04 98,882.67
- Valorización 05 68,889.36
- Valorización 06 80,504.92
- Valorización 01 Adicional N° 01 1,559.23
- Valorización 01 Adicional N° 01 114,223.68
- Valorización 01 Adicional N° 01 74,646.20
- Valorización 01 Adicional N° 01 3,114.32

TOTAL PAGADO 983,567.07

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA (161,058.96)

ADELANTOS

2.1 DIRECTO

- Otorgado 0.00
- Amortizado. 0.00

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA 0.00

2.2 MATERIALES

- Otorgado 244,922.63
- Amortizado. 258,447.34

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 13,524.71




REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 374 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 04 JUL. 2018



III. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

3.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal	167,246.09
- Reajuste Neto.	1,897.83
- Adicional de obra N° 01.	48,291.70
- Deductivo de obra N° 01	- 25,519.98
- Metrados no Ejecutados	-43,864.17

TOTAL AUTORIZADO

148,051.47

3.2 PAGADO

- Valorización 01	45,118.01
- Valorización 02	17,489.56
- Valorización 03	9,202.04
- Valorización 04	13,107.10
- Valorización 05	9,131.42
- Valorización 06	10,671.09
- Valorización 01 Adicional N° 01	206.68
- Valorización 02 Adicional N° 01	15,140.58
- Valorización 03 Adicional N° 01	9,894.50
- Valorización 04 Adicional N° 01	560.58
- Adelanto Directo	0.00
- Adelanto para Materiales	44,086.07

TOTAL PAGADO

174,607.63

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA

(26,556.16)

IV. OTROS



4.01. PENALIDAD POR MORA (RGSR N° 101-2014).

PENALIDAD MAXIMA 10% MONTO CONTRACTUAL PAGADO

124,567.23  
0.00

SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA

(124,567.23)





REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 374 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 04 JUL 2018

4.02. POR ELABORACION DE LIQUIDACION DE CONTRATO.

CALCULADO	2,000.00
PAGADO	0.00
<b>SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA</b>	<b>(2,000.00)</b>

RESUMEN DE SALDOS

	A FAVOR	EN CONTRA
1.00 AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	161,058.96
2.00 ADELANTOS	13,524.71	0.00
3.00 I.G.V	0.00	26,556.16
4.00 OTROS	0.00	26,567.23
<b>TOTAL</b>	<b>3,524.71</b>	<b>314,182.35</b>

**SALDO FINAL EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ 300,657.64.**

Que, existiendo un saldo final en contra del contratista por los conceptos de liquidación contractual ascendente a TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 64/100 SOLES (S/ 300,657.64), por el siguiente concepto:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.00 AUTORIZADO Y PAGADO	(161,058.96)
2.00 ADELANTOS	13,524.71
3.00 I.G.V	(26,556.16)
<b>SALDO CONTRACTUAL EN CONTRA DEL CONTRATISTA</b>	<b>(174,090.41)</b>
<b>MAS:</b>	
<b>OTROS</b>	
1.-PENALIDAD POR MORA (10% MONTO CONTRACTUAL)	124,567.23
2.-POR ELABORACION LIQUIDACION DE CONTRATO	2,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>(126,567.23)</b>



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 374 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, 04 JUL. 2018

**SALDO FINAL EN CONTRA DEL CONTRATISTA**

**(300,657.64)**

Que, es necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación de cuentas del contrato de la obra, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Con la visación de la División de Obras, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Comité de Liquidación de Obras, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 14 de abril del año 2016

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación de Cuentas del Contrato de la Obra: "CONSTRUCCION DE PUENTE CARROZABLE YANGAS, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, PIURA", ejecutada bajo la modalidad de contrata por la empresa contratista: CONSORCIO RIO YANGAS, durante el ejercicio presupuestal del año 2012-2013, cuyo valor asciende a S/ 970,559.58 (NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 58/100 SOLES) y para efectos contables se alcanza Anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** La Liquidación Contractual en contra del Contratista CONSORCIO RIO YANGAS es de TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 64/100 SOLES (S/ 300,657.64), de los cuales 174,490.01 soles corresponde a saldo contractual, S/124,567.23 soles, por el concepto de penalidad por mora en la ejecución de la prestación equivalente al 10% del monto del contrato vigente y el importe de S/ 2,000.00 nuevos soles por la elaboración de la liquidación de cuentas del contrato. Dicha liquidación contractual, será devuelta a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna en un plazo máximo de tres (03) días, computados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución; en caso de incumplimiento la Oficina Sub Regional de Administración en coordinación con la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, iniciarán las acciones administrativas y legales para la recuperación del saldo en contra antes mencionado.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

**ARTICULO CUARTO.-** Transcribese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 374 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 04 JUL. 2018

Infraestructura, División de Obras, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub-Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al contratista CONSORCIO RIO YANGAS, ejecutor de la obra (domicilio común: Calle Scipión Llona N° 184 Urbanización Pay Pay del Distrito y Provincia de Trujillo – La Libertad).

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna  
ING. MSC. ROSARIO CHUMACERO CORDOVA  
GERENTE SUB REGIONAL



P

REPUBLICA DEL PERÚ




GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°

374 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 04 JUL. 2018



ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA  
SISTEMA  
FUNCION  
PROGRAMA FUNCIONAL  
PROYECTO

: N° 011-2011/GRP-GSRLCC-G  
: Suma Alzada  
: Transportes  
: Transporte Terrestre.  
: 2.122810 Construcción de Puente  
: Carrozable Yangas, Distrito de  
: Sapollica, Provincia de Ayabaca – Piura.  
: Construcción de Puente Carrozable  
: Yangas, Distrito Sapollica, Provincia  
: de Ayabaca, Piura.  
: Consorcio Río Yangas.  
: Ing. José Gorzález Atoche.



OBRA

CONTRATISTA  
INSPECTOR

LOCALIZACION DEL PROYECTO  
DISTRITO  
PROVINCIA  
DPTO.

: Sapollica  
: Ayabaca  
: Piura.



VALOR REFERENCIAL  
MONTO CONTRACTUAL  
FECHA FIRMA DE CONTRATO  
PLAZO EJECUCION  
FECHA ENTREGA DE TERRENO  
ADELANTO MATERIALES  
FECHA INICIO PLAZO CONTRACTUAL  
FECHA TERMINO PLAZO CONTRACTUAL  
AMPLIACION DE PLAZO N° 01  
AMPLIACION DE PLAZO N° 02  
AMPLIACION DE PLAZO N° 03  
AMPLIACION DE PLAZO N° 04  
AMPLIACION DE PLAZO N° 05  
AMPLIACION DE PLAZO N° 06  
AMPLIACION DE PLAZO N° 07  
AMPLIACION DE PLAZO N° 08  
AMPLIACION DE PLAZO N° 09  
AMPLIACION DE PLAZO N° 10  
AMPLIACION DE PLAZO N° 11  
AMPLIACION DE PLAZO N° 12  
AMPLIACION DE PLAZO N° 13  
AMPLIACION DE PLAZO N° 14  
FECHA CONSTATAcion FISICA DE OBRA

: S/ 1'096,391.04  
: S/ 1'096,391.04  
: 16 / 01 / 2012  
: 120 días calendario.  
: 30 / 01 / 2012  
: 30 / 01 / 2012  
: 31 / 01 / 2012  
: 30 / 05 / 2012  
: 68 días calendario (RGSR N° 084; 07.03.12).  
: 25 días calendario (RGSR N° 225; 09.05.12).  
: 20 días calendario (RGSR N° 275; 04.06.12).  
: Improcedente (RGSR N° 372; 10.07.12).  
: 60 días calendario (RGSR N° 540; 10.09.12).  
: 60 días calendario (RGSR N° 701; 08.11.12).  
: 31 días calendario (RGSR N° 032; 30.01.13).  
: 60 días calendario (RGSR N° 073; 15.02.13).  
: 78 días calendario (RGSR N° 395; 03.07.13).  
: 21 días calendario (RGSR N° 598; 25.09.13).  
: 21 días calendario (RGSR N° 639; 11.10.13).  
: 22 días calendario (RGSR N° 669; 28.10.13).  
: 21 días calendario (RGSR N° 728; 21.11.13).  
: Improcedente (RGSR N° 779; 11.12.13).  
: 27 / 03 / 2014.



**ANEXO**

CONTRATISTA CONSORCIO RIO YANGAS

OBRA PRESUPUESTO CONTRATADO S/ 1,096,391.04  
 PROPIETARIAD ADICIONAL DE OBRA S/ 318,578.91  
 GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO CDLONNA" - SULLANA-PIURA DEDUCTIVO DE OBRA S/ 167,297.88  
 PLAZO EJECUCION 120 dias calendario.

N° PAGO	FECHA APROB.	FECHA	DETALLE	MONTO	AMORTIZACION				IMPORTE A PAGAR	EFFECTIVO	C.P	FECHA	IMPUESTO GENERAL A LAS VTAS.		TOTAL PAGADO
					AD. EFECT.	AD. MATER.	VALOR. NETA	VALOR. BRUTA					AUT.	PAGADO	
001	Dic. 12	340,379.71	REA-JUSTES	340,379.71	0.00	-89,724.09	250,655.62	250,655.62	244,922.83	S/AF 1335-CP/0978	09/11/2012	44,086.67	44,086.67	289,008.70	
002	Ene. 13	131,944.89		131,944.89	0.00	-34,760.67	97,184.22	97,184.22	244,922.83	S/AF 1335-CP/0978	09/11/2012	44,086.67	44,086.67	289,008.70	
003	Jul. 13	69,422.09		69,422.09	0.00	-18,299.66	51,122.43	51,122.43	250,655.62	S/AF 1681-CP/1305-1306	21/12/2012	45,118.01	45,118.01	295,773.63	
004	Ago. 13	98,882.67		98,882.67	0.00	-28,065.47	72,817.20	72,817.20	57,164.22	S/AF 074-CP/157-158	08/03/2013	17,489.56	17,489.56	114,653.70	
005	Nov. 13	68,889.36		68,889.36	0.00	-18,159.24	50,730.12	50,730.12	51,122.43	S/AF 1103-CP/917-918	13/08/2013	9,202.04	9,202.04	60,324.47	
006	Dic. 13	80,504.92		80,504.92	0.00	-21,221.10	59,283.82	59,283.82	72,817.20	S/AF 1329-CP/1141-1142	27/09/2013	13,107.10	13,107.10	85,974.30	
ADICIONAL DE OBRA		750,023.64		750,023.64	0.00	-238,250.23	511,773.41	511,773.41	50,730.12	S/AF 1799-CP/1970-1979	17/01/2013	9,131.42	9,131.42	59,861.54	
Velocizadores C/ al 04 (Adic 01)	Ene. a Dic. 13	193,543.43		193,543.43	0.00	-50,197.11	143,346.32	143,346.32	59,283.82	S/AF 1800-CP/1933-1934	30/01/2013	10,671.09	10,671.09	69,934.91	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>6.00</b>		<b>983,567.07</b>	<b>8.00</b>	<b>-259,447.34</b>	<b>725,119.73</b>	<b>725,119.73</b>	<b>970,042.38</b>			<b>174,607.63</b>	<b>174,607.63</b>	<b>1,144,649.99</b>	
<b>LIQUIDO PAGADO</b>				<b>976,042.36</b>											
<b>PAGAO AL CONTRATISTA</b>				<b>174,607.63</b>											
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>				<b>1,144,649.98</b>											
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (IGV)</b>				<b>-161,058.96</b>											
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA AD. DIRECTO</b>				<b>-26,566.16</b>											
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA AD. MATERIALES</b>				<b>13,524.71</b>											
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>				<b>S/ 970,559.58</b>											

**CONTRATO PRINCIPAL**  
 Requeses  
 Adicional N° 01 (RGSR N° 932/2012)  
 Deducitivo N° 01 (RGSR N° 799/2012)  
 Metrados no Ejecutados

**COSTO PARCIAL**  
 IGV -Contrato Principal  
 IGV -Requeses  
 IGV -Adicional N° 01 (RGSR N° 932/2012)  
 IGV -Deducitivo N° 01 (RGSR N° 799/2012)  
 IGV-Metrados no Ejecutados

**COSTO TOTAL DE OBRA**  
 Penalidad p/ mora en la ejecución prestación (Art.166° D.S N° 184-2008-EF)y RGSR N° 101-2014 (19.03.2014).  
 Por elaboración de Liquidación de obra

S/ 928,144.86  
 S/ 10,543.50  
 S/ 268,287.21  
 (S/ 141,777.69)  
 (S/ 243,689.86)  
 S/ 822,908.11  
 S/ 167,246.09  
 S/ 1,897.83  
 S/ 48,291.70  
 (S/ 25,519.98)  
 (S/ 43,864.17)  
**S/ 970,559.58**  
 -124,567.23

S/ 2,000.00

**TOTAL PAGADO**  
 S/ 976,042.36

**TOTAL IGV**  
 S/ 174,607.63

**COSTO PARCIAL**  
 S/ 1,144,649.98

**SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA**  
 -161,058.96

**SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA IGV**  
 -26,566.16

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA AD. MATERIALES**  
 13,524.71

**COSTO TOTAL DE OBRA**  
**S/ 970,559.58**  
 -124,567.23

Penalidad p/ mora en la ejecución prestación (Art.166° D.S N° 184-2008-EF).  
 Por elaboración de Liquidación de obra

S/ -2,000.00

