



GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° - 563 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, **19 OCT. 2018**

VISTO: La Carta N° 071-2018/CP-SAC, con DTI N° 04455 de fecha 28 de agosto de 2018, el Informe N° 035-2018/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 13 de setiembre de 2018, la Carta N° 006-2018/LRQT, con DTI N° 04997 de fecha 18 de setiembre de 2018, la Resolución Gerencial Sub Regional N° 534-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 03 de octubre de 2018 y el Informe N° 022-2018/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 17 de octubre de 2018, relacionados con la Liquidación del Contrato de ejecución de la obra: " MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 05 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA" ;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 09 de agosto de 2017, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y la Empresa CORPORACION PLEYADES S.A.C, el Contrato N° 013-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 05 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA", con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario y un monto contractual ascendente a CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 80/100 SOLES (S/ 4'988,905.80), incluido IGV, materia de la Licitación Pública N° 002-2017/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G;

Que, con fecha 31 de julio de 2018, se suscribió el Acta de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 05 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA";

Que, mediante CARTA N° 071-2018/CP-SAC con DTI N° 04455 de fecha 28 de agosto de 2018, el contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C, ejecutor de la obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 05 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA", presentó a la Entidad la liquidación del contrato de la obra en referencia, para su revisión y trámite respectivo;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 534-2018/GOB.REG.PIURA de fecha 03 de octubre de 2018, se Aprobó la modificación de la fórmula polinómica del Sub presupuesto 001 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH 5 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA, la misma que ha quedado definida de la siguiente manera, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución:

$$Y = 0.197 * (Mr/Mo) + 0.073 * (DMr/DMo) + 0.064 * (Cr/Co) + 0.138 * (MMr/MMo) + 0.106 * (Ar/Ao) + 0.127 * (Ar/Ao) + 0.295 * (Ir/Io)$$

Que, la División de Obras a efectuado la revisión de la liquidación presentada por la empresa contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C, encontrándola no conforme según la Carta N° 006-2018/LRQT, con DTI N° 04997 de fecha 18 de setiembre de 2018 presentada por el Supervisor de la obra Arq. Luis Rodolfo Quiñones Troya, e Informe N° 022-2018/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 17 de octubre de 2018 del Ing. Luis



GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 563-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana,

Alberto Salazar Cabrera, por las consideraciones expuestas en los citados documentos, motivo por el cual se ha procedido a elaborar una nueva liquidación en concordancia con lo estipulado en el Artículo 179 del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. N° 350-2015-EF, siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, el Sistema de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la Liquidación de Cuentas del Contrato de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

**I. AUTORIZADO Y PAGADO**

**1.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal	4,227,886.27
- Deductivo N° 01	- 73,587.33
- Adicional de Obra N° 01	174,608.91
- Reajuste Contrato Principal	87,671.59
- Reajuste Adicional de Obra N° 01	1,746.09
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>4,418,325.53</b>

**1.2 PAGADO**

- Valorización 01	737,412.71
- Valorización 02	871,367.81
- Valorización 03	610,653.46
- Valorización 04	1,273,664.25
- Valorización 05	576,162.02
- Valorización 06	75,047.45
- Valorización 07	83,578.57
- Valorización 01 Adicional de obra N° 01	101,021.58
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>4,328,907.85</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>89,417.68</b>

**II. ADELANTOS**

**2.1 DIRECTO**

- Otorgado	422,788.63
- Amortizado.	422,788.63
<b>SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA</b>	<b>0.00</b>



*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*



GOBIERNO REGIONAL PIURA



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 563 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, **19 OCT. 2018**

**2.2 MATERIALES**

- Otorgado 845,577.25
- Amortizado. 845,577.25

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00**

**III. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

**3.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal 761,019.53
- Deductivo de obra N° 01 - 13,245.72
- Adicional de Obra N° 01 31,429.60
- Reajuste Contrato Principal 15,780.89
- Reajuste Adicional de Obra N° 01 314.30


**TOTAL AUTORIZADO 795,298.60**

**3.2 PAGADO**

- Valorización 01 105,695.75
- Valorización 02 115,078.53
- Valorización 03 67,047.16
- Valorización 04 229,259.57
- Valorización 05 125.69
- Valorización 06 462.83
- Valorización 07 15044.14
- Valorización 01 Adicional de obra N° 01 18,183.88
- Adelanto directo 76,101.95
- Adelanto de materiales 152,203.91

**TOTAL PAGADO 779,203.41**

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 16 ,095.19**





GOBIERNO REGIONAL PIURA



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 563-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana,

**RESUMEN DE SALDOS**

		A FAVOR	EN CONTRA
1.00	AUTORIZADO Y PAGADO	89,417.68	0.00
2.00	ADELANTOS	0.00	0.00
3.00	I.G.V	16,095.19	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>105,512.87</b>	<b>0.00</b>

**SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 105,512.87**

Que, existiendo un saldo final a favor del contratista por los conceptos de liquidación contractual ascendente a S/ 105,512.87 soles, por el siguiente concepto:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL**

1.00	AUTORIZADO Y PAGADO	89,417.68
2.00	ADELANTOS	0.00
3.00	I.G.V	16,095.19

**SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA 105,512.87**


Que, es necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación del contrato de la obra, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura,.

Con la visación de la División de Obras, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 14 de abril del año 2016

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato de la obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH 05 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA",





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº - 563 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 19 OCT. 2018

ejecutada bajo la modalidad de contrata por la empresa contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C , durante el ejercicio presupuestal del año 2017-2018, cuyo valor asciende a S/ 5,213,624.13 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 13/100 SOLES) y para efectos contables se alcanza Anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** La Liquidación Contractual a favor del Contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C es de CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS DOCE CON 87/100 SOLES (S/ 105,512.87).

**ARTÍCULO TERCERO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

**ARTICULO CUARTO.-** Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C, ejecutor de la obra (domicilio: Calle Malecón Rímac 3212, Interior. 202 San Pedro Bajo, Distrito de San Martín de Porres, provincia y departamento de Lima).

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

ING. MSC. ROSARIO CHUMACERO CORDOVA  
GERENTE SUB REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 563 -2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.

Pliego 457 : Gobierno Regional Piura  
 Unidad Ejecutora 002 : Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna  
 Proyecto de Inversión Pública : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL AA.HH 5 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA”

Proceso de Selección Licitación Pública N° 002-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.

Entidad contratante Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.  
 Contrato : N° 013-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (09/08/2017).  
 Contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C.  
 Supervisor de obra LUIS QUIÑONES TROYA –Consultor de Obras.  
 FREDDY CASTILLO MAURICIO – Supervisor de obra.

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – Donaciones y Transferencias.

Presupuesto Contratado S/. 4, 988,905.80 incl. IGV.

Adicional de obra S/. 206,038.51 incl. IGV RER N° 295 del 25/05/2018.

Adelanto Directo S/. 498,890.58 incl. IGV Ago. 2017

Adelanto materiales S/. 997,781.16 incl. IGV set. 2017

Deductivo de obra N° 01 S/ 86,833.05 RGSR N° 127-2018 del 04/05/2018.

Plazo ejecución 150 días calendario.

Entrega de Terreno 24/08/2017

Inicio plazo contractual 25 de agosto 2017.

Término plazo contractual programado 21 enero 2018

Ampliaciones de Plazo N° 01 POR 45 d. c- RGSR N° 027-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G 31/01/2018).

N° 02, 00 días – Oficio N° 117-2018/GRP-401000.

N° 04 POR 02 d.c- RGSR N° 243-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G 12/06/2018).

N° 03 POR 30 d.c- RGSR N° 235-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G 08/06/2018).

IMPROCEDENTE

Fecha de Recepción de la obra 31 julio 2018.



GOBIERNO REGIONAL PURA  
GERENCIA SUB REGIONAL LUCHANO CASTILLO COLONNA,  
CORPORACION PLETADES SAC.  
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL AAHH 5 DE FEBRERO DEL DISTRITO DE PAITA - PROVINCIA DE  
PAITA - PURA

ANEXO

CONTRATO SIN IGV

CONTRATO SIN IGV

S/ 4,986,905.80  
S/ 4,227,886.27

VALORIZACION N°	FECHA APROB	MONTO VALORIZ.	REAJUSTE JUSTES	AMORTIZACION		VALORIZACION NETA	IMPORTE A PAGAR	EFFECTIVO DE PAGO	FECHA	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		TOTAL PAGADO
				ADTEL. DIRECTO	ADTEL. MATER.					PAGADO	COMPROBANTES DE PAGO	
FECHA DETALLE MONTO Apr-17 ADELANTO DIRECTO S/ 498,905.80 9-4-2017 ADELANTO MATERIALES 997,781.16												
001	SET 2017	729,389.43	8,023.28	72,938.94	77,275.14	587,198.63	587,198.63	SI/AF 1070/CP 818-819-820-821	16/10/2017	105,696.75	105,696.75	692,894.38
002	OCT 2017	856,802.17	14,565.64	85,680.22	146,362.40	639,325.19	639,325.19	SI/AF 1070/CP 920-921-922-923	17/11/2017	115,078.53	115,078.53	754,403.72
003	NOV 2017	598,679.86	11,973.60	59,967.98	173,301.25	372,484.22	372,484.22	SI/AF 1070/CP 1020-1021-1022	13/12/2017	67,047.16	67,047.16	439,531.38
004	DIC 2017	1,246,246.82	27,417.43	0.00	0.00	1,273,664.25	1,273,664.25	SI/AF 1070/CP 1240-1331-1332-1333	13/02/2018	229,259.57	229,259.57	1,502,923.82
005	ENE 2018	553,469.76	22,692.26	0.00	0.00	698.28	698.28	SI/AF 0278/CP 1-2	17/04/2018	125.69	125.69	823.97
006	FEB 2018	72,022.50	3,024.95	0.00	0.00	2,571.25	2,571.25	SI/AF 0278/CP 3-4	17/04/2018	462.83	462.83	3,034.08
007	JUN 2016	83,578.57	0.00	0.00	0.00	83,578.57	83,578.57	SI/AF 0278/CP 7-8-9	17/07/2018	15,044.14	15,044.14	98,622.71
VAL 01 Adic 01	JUN 2016	101,021.58	0.00	0.00	0.00	101,021.58	101,021.58	SI/AF 0278/CP 390-391	30/07/2018	18,183.88	18,183.88	119,205.46
SUB TOTAL				87,697.16		4,328,907.85	4,328,907.85			779,203.41	779,203.41	5,108,111.26
INGRESO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)						79,203.41						
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA						89,417.68						
SALDO A FAVOR CONTRATISTA-IGV						16,095.19						
COSTO TOTAL DE LA OBRA						5,213,624.13						

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL	S/ 4,227,886.27	TOTAL PAGADO	S/ 4,328,907.85
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	-73,587.33	TOTAL IGV	779,203.41
ADICIONAL DE OBRA 01	174,808.91	COSTO PARCIAL	S/ 5,108,111.26
REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	87,671.59	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	89,417.68
REAJUSTE ADICIONAL N° 01	1,746.09	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - AD MATERIALES	16,095.19
COSTO PARCIAL	4,418,325.53	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA AD DIRECTO	0.00
IGV CONTRATO PRINCIPAL	S/ 761,019.53		
IGV DEDUCTIVO N° 01	(S/ 13,245.72)		
IGV ADICIONAL 01	S/ 31,429.80		
REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL	15,780.89		
REAJUSTE ADICIONAL N° 01	314.30		
COSTO TOTAL DE OBRA	5,213,624.13		

