



#### **GOBIERNO REGIONAL PIURA**

ESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 31 3-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

28 OCT. 2020

VISTOS: El Informe Nº 027-2020/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 21 de octubre de 2020, el Informe Nº 303-2020/GRP-401000-401400-401410 de fecha 15 de setiembre de 2020, el Informe Nº 208-2020/GRP-401000-401100 de fecha 20 de julio de 2020-00 de julio de Asesoría legal, el Informe Nº 131-2020/GRP-401000-401410 de fecha 27 de abril de 2020, EL Informe Nº 110-2019/GRP-401000-401200-401210 de fecha 18 de noviembre de 2019, la Resolución Gerencial Sub Regional Nº 188-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 17 de mayo de 2019, la Carta Nº 55-2019 — CONSORCIO LA VARIANTE, con HRC Nº 05300 de fecha 09 de setiembre de 2019, relacionados con la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL — 24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) LA VARIANTE - SAUSAL";

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 17 de julio de 2018, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el CONSORCIO LA VARIANTE, integrado por el Ing. Pacherrez Feria Donald Eugenio y el Ing. Giancarlo Marcelo Cruz Carranza, el Contrato Nº 34-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G del Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL – 24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) LA VARIANTE - SAUSAL", con un monto contractual ascendente a TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES (S/ 398,073.00), incluido IGV, plazo de ejecución de la prestación: ochenta y cinco (85) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de firmado el presente contrato, materia de la Adjudicación Simplificada Nº 23-2018/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G - Primera Convocatoria:

Que, con Carta Nº 002-2018-CONSORCIO LA VARIANTE, recepcionado con HRC Nº 03538 de fecha 18 de julio de 2018, el Representante Legal del CONSORCIO LA VARIANTE, alcanza a la Entidad el Primer Informe correspondiente al Plan de Trabajo del servicio de consultoría para la elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL – 24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) LA VARIANTE - SAUSAL", a través del cual en el numeral IX, se consigna los piazos de entrega de los entregables, de acuerdo al siguiente detalle y además adjunta un cronograma para la presentación del estudio, consignando como fecha límite para su entrega el día 10 de octubre de 2018:





#### **GOBIERNO REGIONAL PIURA**

LUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N3 1 3 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

28 001. 2020

## RESUMEN DE PLAZOS DE ENTREGABLES

ENTREGABLE	PLAZO (DIAS)
NFORME Nº 01	5 días de firmado el contrato
NFORME Nº 02	30 días de firmado el contrato
INFORME Nº 03	75 días de firmado el contrato.
INFORME Nº 04	85 días de firmado el contrato.

Que, de conformidad con el Formato Único de Reconstrucción, el Proyecto: RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL — 24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) LA VARIANTE — SAUSAL, ha sido actualizado con el nombre de: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-661 EMP. PI-665 (AUL) EMP. PI-621 DEL DISTRITO DE AYABACA — PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", se encuentra registrado en Invierte, pe y cuenta con Código Único de Inversión (IRI) Nº 2450533 — Fecha de Aprobación: 06/09/2019:

Que, el literal A.6 del acotado Formato Único de Reconstrucción: Descripción del estado situacional de la infraestructura y/o servicio público afectado señala lo siguiente: "De acuerdo al nuevo clasificador del SINAC, se ha actualizado el nombre del camino vecinal respecto al nombre que figura en el Plan. La carretera vecinal PI-661, se encuentra en malas condiciones a consecuencia de los fenómenos pluviales que prácticamente la han destruido, tiene tramos críticos y obras de arte en regular estado y otras sin construir. El tramo total aproximado es de 5.279 Km desde el empalme con la PI-655 hasta el empalme con la PI-621. Originalmente el plan consideraba una extensión de 24.5 Km, pero se superponía con los tramos PI-655 y PI-656, dado que estas dos últimas vías también están en el PIRCC se sinceró el tramo a intervenir. En la situación actual el camino vecinal se encuentra a nivel de afirmado en malas condiciones y no cuenta con sistemas de drenaje (cunetas y pases de agua)".

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional Nº 188-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, de fecha 17 de mayo de 2019, se Aprobó el Expediente Técnico del Proyecto denominado: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-661 EMP. PI-665 (AUL) EMP. PI-621 DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", cuyo costo total de inversión asciende a S/ 6,510,233.73 (SEIS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 73/100 SOLES), con precios vigentes al mes de febrero de 2019, modalidad de ejecución contrata a precios unitarios, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución.;







### **GOBIERNO REGIONAL PIURA**

CIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 1 3 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana

28 OCT. 2020

39,807.30

Que, la División de Estudios, mediante Informe Nº 131-2020/GRP-401000-401400-401410 de fecha 27 de abril de 2020 e Informe Nº 303-2020/GRP-401000-401400-401410 de fecha 15 de setiembre de 2020, así como la Unidad Formuladora de Pre Inversión, mediante Informe Nº 110-2019/GRP-401000—401200-401210 de fecha 18 de noviembre de 2019, emiten opinión respecto a la revisión de la liquidación del contrato de Consultoria de Obra: Elaboración del Perfil y Expediente Técnico del Proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL — 24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) LA VARIANTE - SAUSAL", siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.

Que, el Sistema de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:

### CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1	AUTORIZADO		
	<ul> <li>Contrato Principal.</li> </ul>		337,350,00
	TOTAL ===→	S/.	337,350.00
1.2	PAGADO		
	<ul> <li>Contrato Principal</li> </ul>		(337,350.00
	TOTAL ====→		(337,350.00)
	SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	SI	0.00

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)

THE C	ESTO GENERO	TE M LAG VERTAG (IGV)				
2.1	AUTORIZAD	0		60,723.00		
2.2	PAGADO		(60,723.00)			
	SALDO	EN CONTRA DEL CONSULTOR	SI	(0.00)		
GAR	ANTIA DE FIEL	CUMPLIMIENTO (10%)				
3.1	Retenida en	S/	39,807.30			
	V-01	19,903.65				
	V-02	19,903.65				
3.2	Devuelto		S/	(0.00)		
			Person			

SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR





## **GOBIERNO REGIONAL PIURA**

JCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 313-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

2 8 OCT. 2020



## PENALIDAD POR MORA

Calculada 10% monto del contrato
 (atraso entrega Informe final).

4.2 Descontada

S/ (0.00)

SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR

(39,807.30)

## RESUMEN

1.	Contrato Vigente S/IGV	0.00
2.	Impuesto General a las Ventas	(0.00)
	Sub Total	0.00
3.	Garantia de Fiel Cumplimiento	39,807.30
4.	Penalidades	(39,807,30)

## SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR

0.00

Que, no existe saldo a favor del consultor CONSORCIO LA VARIANTE por los conceptos de liquidación contractual:

### LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.00	Contrato Vigente S/IGV.	0.00
2.00	I.G.V	(0.00)

## SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR

0.00

Que, al Consultor CONSORCIO LA VARIANTE, se le ha retenido la Garantia de Fiel Cumplimiento (10%) en valorizaciones ascendente a:

3.00 Garantia de Fiel Cumplimiento

39,807.30

SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR

S/ 39,807.30

Que, al Consultor CONSORCIO LA VARIANTE, se le aplica penalidad por mora ascendente a:

4.00 Penalidad por mora

39,807.30

SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR

S/ (39,807.30)







### **GOBIERNO REGIONAL PIURA**

UCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº

-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana J.

28 OCT. 2020

Con visación de la División de Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Pogramación y Presupuesto, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Egional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y:

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 100-2012/GRP-PR de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva Nº 010-2006/GRP-GRPPAT-GSDI: Desconcentración de facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional de Piura, Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y normas modificatorias y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 510-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 11 de setiembre de 2020;

### SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoria de obra para la elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "RECONSTRUCCION X REHABILITACION DE CAMINO VECINAL – 24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) LA VARIANTE - SAUSAL", ejecutado bajo la modalidad de contrata por el Consultor CONSORCIO LA VARIANTE, durante el ejercicio presupuestal del año 2018-2019, cuyo valor asciende a TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES (S/398,073.00) y para efectos contables se alcanza Anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- La Liquidación Contractual a favor del Consultor CONSORCIO LA VARIANTE, es de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

ARTÍCULO TERCERO.- La Oficina Sub Regional de Administración, procederá a devolver al Consultor CONSORCIO LA VARIANTE, la Garantia de Fiel Cumplimiento retenida en valorizaciones por el monto de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 30/100 SOLES (S/ 39,807.30), del cual se descontará la penalidad ascendente a TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 30/100 SOLES (S/ 39,807.30), a favor de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, quedando un saldo a devolver de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.





## GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº

-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

313

2 8 OCT. 2020

ARTICULO QUINTO.-Notifiquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al Consultor ejecutor del Perfil y Expediente Técnico del PIP en su domicilio legal: Calle Holanda Mz. D3 Lote 31 Asentamiento Humano Túpac Amaru I Etapa, Distrito Veintiséis de Octubre, Provincia y Departamento de Piura.



REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Gerencia Sub Regional Fluciano Castro Colonar

Ing. Juan Ricardo Vilchez Correa

GERMANTE SUB REGIONAL







### **GOBIERNO REGIONAL PIURA**

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº

-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

2 8 OCT. 2020

# DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Pliego

457

Gobierno Regional Piura

Unidad Ejecutora

002

Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

Proyecto

Elaboración del Perfil y Expediente Técnico:

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO

VECINAL - 24.5 KM EN PI-119 (EMP. PI-119) LA

VARIANTE - SAUSAL".

Proceso de Selección

Adjudicación Simplificada Nº 023-2018/GOB-REG.PIURA-

GSRLCC- G - PRIMERA CONVOCATORIA. Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

ontrato

N° 034-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (17/07/2018).

Bonsultor

CONSORCIO LA VARIANTE.

Sistema de contratación

ntidad contratante

A Suma Alzada.

Supervisor

RBG INGENIEROS SAC. Recursos Ordinarios.

Fuente de Financiamiento Presupuesto Contratado Plazo Ejecución prestación

S/. 398,073.00

Ampliación de plazo

85 dias calendario. Ninguna.

Inicio plazo contractual

18 de julio 2018.

Término de plazo contractual

10 de octubre de 2018

Fechas de Presentación de Informes

Informe Nº 01 - Carta Nº 002-2018-Consorcio La Variante del

19/07/2018 (dentro del plazo)

Informe Nº 02 - Carta Nº 004-2018 del 01/08/2018 (dentro del

plazo)

Informe Nº 03 - Carta Nº 020-2018 del 22/11/2018.- ENTREGA DE

ESTUDIOS DE PRE INVERSION (fuera del plazo).

Informe Nº 04 - Carta Nº 032-2018 0del 13/12/2018-ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO (borrador) (fuera de plazo- días de atraso: 64 días).

Fecha suscripción ADENDA Nº 01 al Contrato Nº 034-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G: 28 DE DICIEMBRE DE 2018. Mediante INFORME Nº 182-2018/GRP-401000-401200-401210 de fecha 26 de diciembre de 2018, el Responsable de la Unidad Formuladora, alcanza a la Directora Sub Regional de Programación y Presupuesto, la propuesta para modificar en parte la Cláusula Quinta y Novena del Contrato, relacionados a los plazos de entrega de los informes.

## ANEXO

CONSULTOR CONSORCIO LA VARIANTE Entegrado per Ing. Donald Eugenio Pachemez Ferta e Ing. Giancario Marcelo Cruz Carranza).

CONSULTORIA DE

:•

ELABORACION DE PERPIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO.

"RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 245 KM. EN PL-119
[EMP-PI-111] LA VARIANTE - SAUSAL, DEL DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA".

CONTRATO N° 034-3018/008-REG PRIRA-GERLOG-G (178/7/2018).

CONTRATO CHICV

298.573,00

										PLAZO CONTRACTUAL	IS day cale	ndans		
								2	EFECTIVO	MONTO LIQUIDO REC COMPROBANTELOS PAGO	FEON DV			4
									Erection	CONTRACTOR SETTING	FESSION	, say	RET, 18% FONDO GARANTIA	TOTAL PAGADO
	FECHA	DETALLE		MONTO								AUT.		
		ADELANTO DE	RECTO	57, 0,00					0,10			0.00	0,00	0.00
MFORME	FECHA	MONTO	REA-	VALORIZ	AMORTIZ ADEL	ADEL	VALORIZ	IMPORTE A	0,00			0,00	0,00	0,00
Me.:	PRUDENTAC.	VALORIZ	JUSTES	BRUTA	DIRECTO.	MATER.	NETA	PAGAR						·
1	18/97/2014	67 470,00	0.50	117,470,00	0.00	0.00	67,470,00	67,470,00	57,470,00	SIAF 0081/ CP-471-472	21/08/2018	12:144.60	19:000.65	79.614.60
2	01/08/2018	11,735,00	0.00	33.735.00	0.00	0.00	33,735,00	33,715,00	33,735.00	SIAF 1211/ CP 229-230-231	26/10/2018	6 072 30	19,903,65	
3	20/11/2010	TL795,00	0.00	30,735,00	4,00	0.00	33.735,00	33 735 00		SIRF 1211/ CP 451-452	30/11/2018	5,077,30	0.00000	31.607.30
4	SWIZEOTA	134.940.90	0,00	334,940,00	0.00	0,00	134,940,60	134.940,00	134.940,00	SAF (211 CF 989-400)	21/12/2013	14.289.20		159 229,20
- 3	OT/KINZDEN	107,470,00	0.00	47.470.00	0.00	0.00	67,470,06	67,4/0,00	H7 476 00	SAF 0900/CF 47-48 y 69-70 (14/08/19)	06/08/2018	12 144 (8)		79 614 60
44-5-0	BUB TOTAL			337.360,00	9,00	8,00	217,350,86	357,350,90	337.350.00		and the same	61,723,00	29.897,36	280 072.00
MURRISO U	ENGWAL A LAS	VENTAL MON.		05,773,00	-	-	THE PERSON NAMED IN		1000 1000				1771171	

| SUBSTOCK | 14 410,00 | 0,00 | 62 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTRATO PRINCIPAL S 337 350 00
COSTO PARCIAL
LG V CONTRATO 50 723 00
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA 39.807.30
PENALIDAD POR MORA 39.807.30



RESUMEN

TOTAL PAGADO
TOTAL IGV
COSTO PARCIAL
SALDO A FAYOR DEL CONSULTOR
SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR IGV-CONTRICUE
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIAPENALIDAD POR MORA

\$1, 337,350,00 50,723,00 \$7, 399,973,00 0,00 (0,00) \$7, 398,073,00 39,907,30





