

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 385 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 30 NOV 2020

VISTOS: El Informe N° 033-2020/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 20 de noviembre de 2020, el Informe N° 24-2020/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 19 de noviembre de 2020, el Informe N° 304-2020/GRP-401000-401400-401410 de fecha 16 de setiembre de 2020, el Informe N° 229-2020/GRP-401000-401100 de fecha 11 de setiembre de 2020 de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, el Informe N° 180-2020/GRP-401000-401400-401410 de fecha 24 de julio de 2020, la Resolución Gerencial Sub Regional N° 175-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 14 de mayo de 2019, relacionados con la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 14.91 KM. EN R134 (EMP. PE-1N) PUENTE QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS -EMP. PI-531 (MALVITAS)";

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de julio de 2018, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y la empresa CONSORCIO PUENTE QUIROZ, el Contrato N° 41-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, del Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 14.91 KM. EN R134 (EMP. PE-1N) PUENTE QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS -EMP. PI-531 (MALVITAS)", por un monto contractual ascendente a TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100 SOLES (S/ 398,674.80), incluido IGV, materia de la Adjudicación Simplificada N° 25-2018/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G - Primera Convocatoria;

Que, con Carta N° 002-2018-CONSORCIO PUENTE QUIROZ, con HRC 03585 de fecha 20 de julio de 2018, el CONSORCIO PUENTE QUIROZ, alcanza a la Entidad el Primer Informe correspondiente al Plan de Trabajo del servicio de consultoría para la elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 14.91 KM. EN R134 (EMP. PE-1N) PUENTE QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS -EMP. PI-531 (MALVITAS)", a través del cual en el numeral 1.4, se señala que el plazo de la prestación del servicio es de 60 días calendario y en numeral IV, consigna un cuadro resumen de plazos de los entregables según se detalla a continuación y además adjunta un cronograma para la presentación del estudio, consignando como fecha límite para su entrega el día 16 de setiembre de 2018;



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 385-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 30 NOV. 2020

RESUMEN DE PLAZOS DE ENTREGABLES

| ENTREGABLE    | PLAZO (DIAS)                    |
|---------------|---------------------------------|
| INFORME N° 01 | 5 días de firmado el contrato   |
| INFORME N° 02 | 20 días de firmado el contrato  |
| INFORME N° 03 | 50 días de firmado el contrato. |
| INFORME N° 04 | 60 días de firmado el contrato. |

Que, de conformidad con el Formato Único de Reconstrucción, el Proyecto materia del contrato suscrito con la empresa CONSORCIO PUENTE QUIROZ, se encuentra registrado en Invierte.pe bajo la siguiente denominación: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-598 (EMP. PE1NL) PUENTE QUIROZ - LA MONJA- REVOLCADEROS - VALDIVIA- CHIVATOS- EMP. PI-588 (MALVITAS), DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", y cuenta con Código Único de Inversión (IRI) N° 2450671- Fecha de aprobación 06/09/2019.;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 175-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 14 de mayo de 2019, se Aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-598 (EMP. PE1NL) PUENTE QUIROZ - LA MONJA- REVOLCADEROS - VALDIVIA- CHIVATOS- EMP. PI-588 (MALVITAS), DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", cuyo costo total de inversión asciende a S/ 23,012,393.34 (SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 41/100 SOLES, con precios vigentes al mes de febrero de 2019, modalidad de ejecución contrata a precios unitarios.;

Que, la División de Estudios y Proyectos, mediante el Informe N° 180-2020/GRP-401000-401400-401410 de fecha 24 de julio de 2020, e Informe N° 304-2020/GRP-401000-401400-401410 de fecha 16 de setiembre de 2020, emite opinión técnica respecto a la liquidación del contrato de Consultoría de Obra para la elaboración del Perfil y Expediente Técnico del Proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 14.91 KM. EN R134 (EMP. PE-1N) PUENTE QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS -EMP.PI-531(MALVITAS)", por lo que, solicita a la Dirección Sub Regional de Infraestructura la emisión del acto resolutivo pertinente; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, el Equipo de Contabilidad a través del Informe N° 024-2020/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 19 de noviembre de 2020, alcanza el Estado de Ejecución Presupuestal del servicio de consultoría de obra para la elaboración del Perfil y Expediente



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 385 2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 30 NOV. 2020

Técnico del Proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 14.91 KM. EN R134 (EMP. PE-1N) PUENTE QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS -EMP.PI-531(MALVITAS)", cuyo valor asciende a TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100 SOLES (S/ 398,674.80);

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados, materia de la Ejecución Presupuestal del Servicio de consultoría antes mencionado, se determina el siguiente detalle:

**I. CONTRATO VIGENTE S/IGV**

**1.1 AUTORIZADO**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| - Contrato Principal. | 337,860.00           |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>   | <b>S/ 337,860.00</b> |

**PAGADO**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| - Contrato Principal | ( 337,860.00)       |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>  | <b>(337,860.00)</b> |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> | <b>S/ 0.00</b> |
|--------------------------------------|----------------|

**II. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>2.1 AUTORIZADO</b> | <b>60,814.80</b> |
|-----------------------|------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>2.2 PAGADO</b> | <b>(60,814.80)</b> |
|-------------------|--------------------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR</b> | <b>S/ (0.00)</b> |
|--------------------------------------|------------------|

**III. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>3.1 Retenida en valorización</b> | <b>S/ 39,867.48</b> |
|-------------------------------------|---------------------|

|      |           |                   |
|------|-----------|-------------------|
| V-01 | 19,933.74 | CP/482 07/08/2018 |
|------|-----------|-------------------|

|      |           |                   |
|------|-----------|-------------------|
| V-02 | 19,933.74 | CP/201 26/10/2018 |
|------|-----------|-------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>3.2 Devuelto</b> | <b>S/ (0.00)</b> |
|---------------------|------------------|

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR</b> | <b>S/ 39,867.48</b> |
|--------------------------------------|---------------------|

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 385-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 30 NOV 2020

**PENALIDAD POR MORA**

|     |                                               |           |                    |
|-----|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 4.1 | Calculada.                                    | S/        | 39,867.48          |
|     | Atraso entrega Expediente Técnico (50,485.90) |           |                    |
| 3.2 | Descontada                                    | S/        | (0.00)             |
|     | <b>SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR</b>          | <b>S/</b> | <b>(39,867.48)</b> |

**RESUMEN**

|    |                               |             |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1. | Contrato Vigente S/IGV        | 0.00        |
| 2. | Impuesto General a las Ventas | (0.00)      |
|    | <b>Sub Total</b>              | <b>0.00</b> |
| 3. | Garantía de Fiel Cumplimiento | 39,867.48   |
| 4. | Penalidades                   | (39,867.48) |

**SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR S/ 0.00**

Que, no existe saldo a favor del consultor CONSORCIO PUENTE QUIROZ, por los conceptos de liquidación contractual:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL**

|      |                         |        |
|------|-------------------------|--------|
| 1.00 | Contrato Vigente S/IGV. | 0.00   |
| 2.00 | I.G.V                   | (0.00) |

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR S/ 0.00**

Que, al consultor CONSORCIO PUENTE QUIROZ, se le ha retenido la Garantía de Fiel Cumplimiento (10%) en valorizaciones ascendente a:

|      |                               |           |
|------|-------------------------------|-----------|
| 3.00 | Garantía de Fiel Cumplimiento | 39,867.48 |
|------|-------------------------------|-----------|

**SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR S/ 39,867.48**

Que, al consultor CONSORCIO PUENTE QUIROZ, se le aplica penalidad por mora ascendente a:

|      |                    |           |
|------|--------------------|-----------|
| 4.00 | Penalidad por mora | 39,867.48 |
|------|--------------------|-----------|

**SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR S/ 39,867.48**



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 385-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana, **30 nov 2020**

Con visación de la División de Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y Resolución Ejecutiva Regional N° 510-2020/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 11 de setiembre de 2020;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para la elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto: "RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 14.91 KM. EN R134 (EMP. PE-1N) PUENTE QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS - EMP.PI-531(MALVITAS)"; ejecutado bajo la modalidad de contrata por el Consultor CONSORCIO PUENTE QUIROZ, durante el ejercicio presupuestal del año 2018-2019, cuyo valor asciende a TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100 SOLES (S/ 398,674.80) y para efectos contables se alcanza Anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución,

**ARTICULO SEGUNDO.-** La Liquidación Contractual a favor del Consultor CONSORCIO PUENTE QUIROZ, es de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

**ARTÍCULO TERCERO.-** La Oficina Sub Regional de Administración, procederá a devolver al Consultor CONSORCIO PUENTE QUIROZ, la Garantía de Fiel Cumplimiento retenida en valorizaciones por el monto de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 48/100 SOLES (S/ 39,867.48), del cual se descontará la penalidad por mora ascendente a TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 48/100 SOLES (S/ 39,867.48), a favor de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, quedando un saldo a devolver de CERO CON 00/100 SOLES (S/ 0.00).

**ARTÍCULO CUARTO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional de Piura.

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 385 2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 30 NOV 2020

**ARTICULO QUINTO.**-Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Programación y Presupuesto, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura y al Consultor ejecutor del Perfil y Expediente Técnico del PIP, en su domicilio legal: Urbanización Carlos Salaverry MZ. P Lote 13 – Distrito y Provincia de Sullana – Piura (referencia por el Colegio Félix Jaramillo).

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

*Ing. Juan Ricardo Vilchez Correa*  
GERENTE SUB REGIONAL





REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 385 -2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 30 NOV. 2020



**DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.**

Proyecto : Elaboración del Perfil y Expediente Técnico:  
"RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO  
VECINAL 14.91 KM. EN R134 (EMP. PE-1N) PUENTE  
QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA -  
CHIVATOS -EMP.PI-531(MALVITAS)".

Proceso de Selección : Adjudicación Simplificada N° 025-2018/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G - PRIMERA CONVOCATORIA.

Entidad contratante : Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

Contrato : N° 041-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (18/07/2018).

Consultor : CONSORCIO PUENTE QUIROZ.

Sistema de contratación : A Suma Alzada.

Supervisor del Estudio : Ing. Walter Arnaldo Aldana Gutiérrez.

Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios.

Presupuesto Contratado : S/. 398,674.80

Plazo ejecución según contrato : 60 días calendario.

Ampliación de plazo : Ninguna.

Inicio de Plazo contractual : 19 de julio de 2018.

Término de plazo contractual : 16 de setiembre de 2018

Fechas de Presentación de Informes : Informe N° 01 – CARTA 002-2018/ CONSORCIO PUENTE QUIROZ del 20/07/2018 –Plan de Trabajo. (Dentro del plazo).

Informe N° 02 – CARTA 004-2018/ CONSORCIO PUENTE QUIROZ del 01/08/2018 –. (Dentro del plazo).

Informe N° 03 – CARTA 007-2018/ CONSORCIO PUENTE QUIROZ del 03/09/2018 –. ENTREGA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION (Dentro del plazo).

Informe N° 04 – CARTA 016-2018/ CONSORCIO PUENTE QUIROZ del 30/10/2018 –. ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO (Fuera del plazo – días de atraso: 44 días respecto a plazo contractual).

Fecha suscripción ADENDA N° 01 AL CONTRATO N° 041-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G :28 DE DICIEMBRE DE 2018.- Con INFORME N° 178-2018/GRP-401000-401200-401210 de fecha 26 de diciembre de 2018, el Responsable de la Unidad Formuladora alcanza a la Directora Sub Regional de Planificación y Presupuesto, propuesta para la modificación en parte de las Cláusulas Quinta y Novena del Contrato N° 041-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G. , referido a los plazos de entrega de los Informes por parte del consultor.



## ANEXO

CONSULTOR  
SERVICIO DE  
CONSULTORIA DE  
OBRA PARA  
ELABORACION DEL  
PERFIL Y  
EXPEDIENTE  
TECNICO DEL  
PROYECTO.

CONSORCIO PUENTE QUIROZ (integrado por empresa JK & L. Contratistas Generales SAC., señor Niver Cabrera Torres e Ing. Donald Eugenio Pacheco Faria).

"RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL 14.01 KM, EN R134 (EMP. PE-1N) PUENTE QUIROZ - LA MONJA - REVOLCADEROS - VALDIVIA - CHIVATOS - EMP. PI-531 (MALVITAS)".

CONTRATO N° 841-2018-IGOB-REG.PIURA-GSRLLC-G (1807/2018).

CONTRATO G/MSV

398,674.88

| PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION |            |                   |          |               |                |                |              |                 |                                        | 60 dias calendario, |           | MONTO LIQUIDO RECIBIDO |           |            |  |                        |  | TOTAL PAGADO |
|-------------------------------------|------------|-------------------|----------|---------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|--|------------------------|--|--------------|
|                                     |            |                   |          |               |                |                |              |                 |                                        | EFFECTIVO           | CP        | FECHA                  | MSV       |            |  | RET. 1% FONDO GARANTIA |  |              |
|                                     |            |                   |          |               |                |                |              |                 |                                        |                     |           |                        | AUT.      | AUT.       |  |                        |  |              |
| FECHA                               |            | DETALLE           |          | MONTO         |                |                |              |                 |                                        |                     |           |                        |           |            |  |                        |  |              |
| ADELANTO DIRECTO                    |            |                   |          |               |                | GL 0.00        |              | 0.00            |                                        |                     |           | 0.00                   |           | 0.00       |  | 0.00                   |  |              |
|                                     |            |                   |          |               |                |                |              | 0.00            |                                        |                     |           | 0.00                   |           | 0.00       |  | 0.00                   |  |              |
| INFORME N°                          | FECHA      | MONTO VALORIZADO. | REAJUSTE | VALORZ. BRUTA | AMORTIZACION   |                | VALORZ. NETA | IMPORTE A PAGAR |                                        |                     |           |                        |           |            |  |                        |  |              |
|                                     |            |                   |          |               | ADEL. DIRECTO. | ADEL. NATURAL. |              |                 |                                        |                     |           |                        |           |            |  |                        |  |              |
| 1                                   | 20 JUL. 18 | 67,572.00         | 0.00     | 67,572.00     | 0.00           | 0.00           | 67,572.00    | 67,572.00       | DIAP 0811/CP-462-653-664               | 8/7/2018            | 12,162.90 | 0.00                   | 10,933.74 | 79,734.90  |  |                        |  |              |
| 2                                   | 01 AGO. 18 | 33,786.00         | 0.00     | 33,786.00     | 0.00           | 0.00           | 33,786.00    | 33,786.00       | DIAP 1208/CP 211-212-213               | 10/26/2018          | 6,081.48  | 0.00                   | 19,831.74 | 99,667.48  |  |                        |  |              |
| 3                                   | 03 SET. 18 | 33,786.00         | 0.00     | 33,786.00     | 0.00           | 0.00           | 33,786.00    | 33,786.00       | DIAP 1208/CP 344-345                   | 11/21/2018          | 6,081.48  | 0.00                   | 25,913.22 | 105,748.96 |  |                        |  |              |
| 4                                   | 30 OCT. 18 | 135,144.00        | 0.00     | 135,144.00    | 0.00           | 0.00           | 135,144.00   | 135,144.00      | DIAP 0128/CP 350-351                   | 11/23/2018          | 24,325.03 | 0.00                   |           | 130,468.93 |  |                        |  |              |
| 5                                   | 12 MAR. 19 | 67,572.00         | 0.00     | 67,572.00     | 0.00           | 0.00           | 67,572.00    | 67,572.00       | DIAP 0814/CP 29-30 Y 63-64 (137860018) | 7/15/2019           | 12,162.90 | 0.00                   |           | 172,734.96 |  |                        |  |              |
| SUB TOTAL                           |            |                   |          | 337,860.00    | 0.00           | 0.00           | 337,860.00   | 337,860.00      | 337,860.00                             |                     |           |                        |           |            |  |                        |  |              |
| INGRESO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)  |            |                   |          | 50,814.88     |                |                |              |                 |                                        |                     |           |                        |           |            |  |                        |  |              |
| SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR         |            |                   |          | 0.00          |                |                |              |                 |                                        |                     |           |                        |           |            |  |                        |  |              |
| SALDO A FAVOR CONSULTOR-IGV         |            |                   |          | 0.00          |                |                |              |                 |                                        |                     |           |                        |           |            |  |                        |  |              |
| COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA       |            |                   |          | SL 398,674.88 |                |                |              |                 |                                        |                     |           |                        |           |            |  |                        |  |              |
| RESUMEN                             |            |                   |          |               |                |                |              |                 |                                        |                     |           |                        |           |            |  |                        |  |              |

### RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL  
COSTO PARCIAL  
LQV CONTRATO  
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA  
PENALIDAD POR MORA

SL 337,860.00  
SL 337,860.00  
65,814.88  
398,674.88  
25,867.48



TOTAL PAGADO  
TOTAL IGV  
COSTO PARCIAL  
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR  
SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR IGV-Contratista  
COSTO TOTAL DE LA CONSULTORIA  
PENALIDAD POR MORA

SL 337,860.00  
65,814.88  
SL 398,674.88  
0.00  
0.00  
SL 398,674.88  
25,867.48

