

1023

REPUBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1027-2022/GOB. REG. PIURA-GSRLCC-G.

Sullana, **08 OCT 2022**

VISTOS: la carta N° 014-2022/CONSORCIO ESPINDOLA-RO de fecha 11 de octubre de 2022, el Residente de Obra del CONSORCIO VIAL ESPINDOLA, la Carta N° 036-2022/CONSORCIO ESPINDOLA de fecha 12 de octubre de 2022, el Representante Común del CONSORCIO ESPINDOLA; el Informe N° 011-IO-ESPINDOLA/10-2022/ING.FASCA; el Informe N° 1398-2022/GRP-401000-401400-401420 de fecha 18 de octubre de 2022, Sub Director de la División de Obras y Liquidaciones; Informe N° 1227-2022/GRP-401000-401400 de fecha 21 de octubre de 2022, el Director Sub Regional de Infraestructura; el Informe N° 1083-2022/GRP-401000-401100, de fecha 27 de octubre de 2022, Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 31 de diciembre de 2019, se suscribió el CONTRATO N° 38-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, entre la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" y el CONSORCIO VIAL ESPINDOLA para la contratación de la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP. PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450668, cuyo valor referencial asciende a S/ 66'304,422.05 (SESENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOS CON 05/100 SOLES), incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendarios;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 919-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 10 de octubre de 2022, se resuelve declarar PROCEDENTE la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 03 por veinticinco (25) días calendarios, para la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP. PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450668, por la causales establecida en el literal a) del artículo 85 del D.S. N° 071-2018-PCM;

Que, mediante Carta N° 014-2022/CONSORCIO ESPINDOLA-RO de fecha 11 de octubre de 2022, el Residente de Obra del CONSORCIO VIAL ESPINDOLA alcanza al Representante Legal del CONSORCIO VIAL ESPINDOLA, el informe técnico de sustentación de aprobación de cronogramas actualizados de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA - PI-110 EMP. PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CUI N° 2450668;

Que, mediante Carta N° 036-2022/CONSORCIO ESPINDOLA de fecha 12 de octubre de 2022, el Representante Común del CONSORCIO ESPINDOLA solicita al Inspector de la Obra la aprobación de los cronogramas actualizados de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP. PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CUI N° 2450668, derivado de la ampliación de plazo parcial N° 03 aprobada con Resolución Gerencial Sub Regional 919-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, por lo que el procedimiento y trámite se encuentra regulado en el D.S. N° 071-2018-PCM;

Que mediante Informe N° 011-IO-ESPINDOLA/10-2022/ING.FASCA de fecha 12 de octubre de 2022, el Inspector de Obra Ing. Fernando Anthony Santa Cruz alcanza al Director Sub Regional de Infraestructura, los



REPUBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 027 -2022/GOB. REG. PIURA-GSRLCC-G.

Sullana, 12 8 OCT 2022

calendarios actualizados de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPÍNDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CUI N° 2450668, derivado de la ampliación de plazo parcial N° 03 aprobada con Resolución Gerencial Sub Regional 919-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, por lo que el procedimiento y trámite se encuentra regulado en el D.S. N° 071-2018-PCM;

Que, mediante Informe N° 1398-2022/GRP-401000-401400-401420 de fecha 18 de octubre de 2022, Sub Director de la División de Obras y Liquidaciones remite al Director Sub Regional de Infraestructura, los calendarios actualizados de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPÍNDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CUI N° 2450668, derivado de la ampliación de plazo parcial N° 03 aprobada con Resolución Gerencial Sub Regional 919-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, por lo que el procedimiento y trámite se encuentra regulado en el D.S. N° 071-2018-PCM;

Que, mediante Informe N° 1227-2022/GRP-401000-401400 de fecha 21 de octubre de 2022, el Director Sub Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia Sub Regional, solicita aprobación de los calendarios actualizados de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV. ESPÍNDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CUI N° 2450668, derivado de la ampliación de plazo parcial N° 03 aprobada con Resolución Gerencial Sub Regional 919-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, por lo que el procedimiento y trámite se encuentra regulado en el D.S. N° 071-2018-PCM;

Que, mediante proveído recaído en el documento antes citado, la Gerencia Sub Regional autoriza a la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, emitir opinión legal y acto resolutorio correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 1083-2022/GRP-401000-401100 de fecha 27 de octubre de 2022, el Jefe de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal emite opinión legal, sustentada en la opiniones técnicas del Sub Director de la División de Obras y del Director Sub Regional de Infraestructura, concluyendo continuar con el trámite de aprobar los calendarios actualizados de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CUI N° 2450668; derivado de la ampliación de plazo parcial N° 03 aprobada con Resolución Gerencial Sub Regional N° 919-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, por lo que el procedimiento y trámite se encuentra regulado en el D.S. N° 071-2018-PCM;

Que, asimismo, corresponde hacer mención que lo regulado en el artículo 85° del Reglamento de Contrataciones para la Reconstrucción con Cambios aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM; establece en el artículo 85° "Causales de ampliación de plazo y procedimiento" La ampliación de plazo obliga al contratista, como condición para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación así como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la aprobación de la ampliación de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad.



REPUBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1027-2022/GOB. REG. PIURA-GSRLCC-G.

Sullana, 08 OCT 2022

con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliación de plazo puede ser sometida al respectivo medio de solución de controversias dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en que la Entidad debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada. Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicadas por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;

Que, en atención a lo anteriormente expuesto y considerando las opiniones técnicas emitidas por el Inspector de obra, el Sub Director de la División de Obra y el Director Sub Regional de Infraestructura, resulta procedente emitir el acto administrativo de aprobación de los calendarios actualizados de la obra: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO – SAMANGUILLA – ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA" CUI N° 2450668; derivado de la ampliación de plazo parcial N° 03 aprobada con Resolución Gerencial Sub Regional N° 919-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, por lo que el procedimiento y trámite se encuentra regulado en el D.S. N° 071-2018-PCM;

Con las visaciones de las Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, Sub Dirección de la División de Obras y Liquidaciones, Dirección Sub Regional de Infraestructura de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del GOBIERNO REGIONAL DE PIURA;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 302-2022/GOB.REG.PIURA –PR de fecha 09 de Junio de 2022, Resolución Ejecutiva Regional N° 893 2016/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 30 de diciembre de 2016, que delega competencias en materia de Contratación Pública bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR LOS CALENDARIOS ACTUALIZADO DE LA OBRA: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPINDOLA) EL MOLINO – SAMANGUILLA – ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA" CUI N° 2450668, derivado de la ampliación de plazo parcial N° 03 aprobada con Resolución Gerencial Sub Regional 919-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, la misma que ha sido alcanzada por el contratista CONSORCIO VIAL ESPINDOLA mediante Carta N° 036-2022/CONSORCIO ESPINDOLA de fecha 12 de octubre de 2022 del Representante común del CONSORCIO ESPINDOLA el Ing. Mitridates García García, conforme a los considerandos expuestos en la presente resolución;

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR al ejecutor **CALLE PRO CER MENDIBURO N° 378 – DPTO. 402 URB. CLUB GRAU – PIURA** y al inspector de obra Ing. Fernando Anthony Santa Cruz;

REPUBLICA DEL PERÚ
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1027 -2022/GOB. REG. PIURA-GSRLCC-G.

Sullana, 08 OCT 2022

ARTICULO TERCERO. - DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del Gobierno Regional Piura.

ARTICULO CUARTO.- HÁGASE, de conocimiento el contenido de la presente Resolución la División de Obras, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal y Administración; así como la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y además unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional que corresponda.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"
Mag. Ego Kelson Jahon Cabelero Marreros
GERENTE SUB REGIONAL

