

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1076-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV 2022

VISTOS: El Informe N° 172-2022/GRP-401000-401420-SDRJ-INSP. de fecha 02 de noviembre de 2022, la Carta N° 010-2022-GEEN/CGA, con HRC N° 06898 de fecha 06 de octubre de 2022, el Informe N° 063-2022/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 30 de setiembre de 2022, relacionados con la Liquidación del Contrato de la Obra: " **RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-656 EMP. PI-655 – MOSTAZAS – HUIRIQUINGUE – SANTA ROSA – SAUSAL DE LA FRONTERA – PTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450391**";

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del Procedimiento de Contratación Pública Especial – Nueva Convocatoria por Desierto N° 006-2019/GRP-GSRLCC-G – Segunda Convocatoria, con fecha 07 de agosto de 2020, se suscribió el CONTRATO N° 018-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el CONSORCIO GA, integrado por GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. y la empresa OBRACIV CIA. LTDA. SUSURSAL DEL PERU, para la ejecución de la obra: " **RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-656 EMP. PI-655 – MOSTAZAS – HUIRIQUINGUE – SANTA ROSA – SAUSAL DE LA FRONTERA – PTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450391**" ; por el monto de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 35/100 SOLES (S/ 20,939,350.35 ), bajo el sistema de contratación a precios unitarios, correspondiente a los Programas de Inversiones de los Ejercicios Presupuestales 2020-2021- 2022; en el ámbito del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM;

Que, con RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 090-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR de fecha 20 de octubre de 2021, se AUTORIZO el pago de mayores metrados en el Contrato N° 018-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G contratación de la ejecución de la obra: " **RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-656 EMP. PI-655 – MOSTAZAS – HUIRIQUINGUE – SANTA ROSA – SAUSAL DE LA FRONTERA – PTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450391**", por el monto ascendente a S/ 3, 559,578.09 (Tres Millones Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Ocho con 09/100 Soles) que representa el 17% del monto del contrato original, debiéndose tener en cuenta la precisión del Sub Director de Obras y Liquidaciones, respecto de que existe un presupuesto de menores metrados por el monto de S/ 3,562,897.24



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1076-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV 2022

(Tres Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Siete con 24/100 Soles) que representa el 17.02% del monto del contrato original y que por tal motivo afirma que los mayores metrados no generan mayor gasto financiero al proyecto;

Que, con fecha 15 de setiembre de 2022, se firma el Acta de Recepción de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-656 EMP. PI-655 – MOSTAZAS – HUIRIQUINGUE – SANTA ROSA – SAUSAL DE LA FRONTERA – PTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450391";

Que, mediante Carta N° 010-2022-GEEN/CGA, con HRC N° 06898 de fecha 06 de octubre de 2022, la empresa CONSORCIO GA, responsable de la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-656 EMP. PI-655 – MOSTAZAS – HUIRIQUINGUE – SANTA ROSA – SAUSAL DE LA FRONTERA – PTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450391", presentó a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, la liquidación del contrato de la presente obra, para su revisión;

Que, el Equipo de Contabilidad a través del INFORME N° 063-2022/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 30 de setiembre de 2022, alcanza el Estado de Ejecución Financiera de la Obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-656 EMP. PI-655 – MOSTAZAS – HUIRIQUINGUE – SANTA ROSA – SAUSAL DE LA FRONTERA – PTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450391", cuyo valor asciende a VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 39/100 SOLES (S/ 20,859,404.39);

Que, la División de Obras y Liquidaciones, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por la empresa contratista CONSORCIO GA, encontrándola no conforme, según el Informe N° 172-2022/GRP-401000-401420-SDRJ-INSP de fecha 02 de noviembre de 2022, emitido por el Inspector de Obra Ing. Silver Daniel Romero Jaramillo, por las consideraciones expuestas en el citado documento; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados, materia de la Ejecución Presupuestal y Financiera de la obra antes mencionada, se determina el siguiente detalle:

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1076-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV 2022



**CONTRATO VIGENTE S/IGV**

**1.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal	S/ 17,745,212.16
- Deductivo de Obra	- 3,019,404.44
- Metrados no Ejecutados	-444,360.42
- Mayores Metrados	3,016,591.60
- Reajuste al contrato principal.	1,525,006.78
- Dedución de Reajuste que no corresponde Por Adelanto de Materiales	<u>-290,111.51</u>
<b>TOTAL ===&gt;</b>	<b>S/ 18, 532,934.17</b>

**PAGADO**

- Contrato Principal	( 14,666,205.11)
- Mayores Metrados	(3,011,256.23)

**TOTAL =====>** (17,677, 461.34)

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 855,472.83**

**II.**

**ADELANTOS**

**2.1 A. DIRECTO**

OTORGADO	0.00
AMORTIZADO	<u>(0.00)</u>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 0.00**

**2.2 A. MATERIALES**

OTORGADO	3, 513,552.01
AMORTIZADO	<u>(3,513,552.01)</u>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 0.00**

**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

**3.1 AUTORIZADO**

S/ 3,335,928.15

**3.2 PAGADO**

(3,181,943.05)

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 153,985.10**



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1076-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV 2022

**RESUMEN**

1.	Contrato Vigente S/IGV	855,472.83
2.	Adelantos	0.00
3.	Impuesto General a las Ventas	153,985.10

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 1, 009,457.93**

Que, existe saldo a favor del Contratista CONSORCIO GA, por los conceptos de liquidación contractual:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL**

1.	Contrato Vigente S/IGV	855,472.83
3.	Impuesto General a las Ventas	153,985.10

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 1, 009,457.93**

Con visación de la División de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y Resolución Ejecutiva Regional N° 302-2022/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 09 de junio de 2022 ;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato de ejecución de obra: " **RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-656 EMP. PI-655 – MOSTAZAS – HUÍRIQUINGUE – SANTA ROSA – SAUSAL DE LA FRONTERA – PTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450391** ", ejecutada bajo la modalidad de contrata por el Contratista CONSORCIO GA, durante el ejercicio presupuestal del año 2020-2021-2022, cuyo valor asciende a VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 32/100 SOLES (S/ 21,868,862.32) y para efectos

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1076-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV 2022

contables se alcanza Anexos en un folio, que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** El saldo a favor del Contratista CONSORCIO GA, por Liquidación Contractual asciende a UN MILLON NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 93/100 SOLES (S/ 1, 009,457.93);

**ARTICULO TERCERO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.

**ARTICULO CUARTO.-** Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras y Liquidaciones, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura y al Contratista ejecutor de la obra en Mz. A-1 Lote 02 Urbanización Los Geranios del distrito, provincia y departamento de Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

Mag. Eco. Edison Johan Caballero Marreros  
GERENTE SUB REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1076-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV 2022

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Pliego	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Función	015	:	Transporte.
Programa	0138	:	Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte.
Funcional	0066	:	Vías Vecinales.
Obra		:	" RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN PI-656 EMP. PI-655 – MOSTAZAS – HUIRIQUINGUE – SANTA ROSA – SAUSAL DE LA FRONTERA – PTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450391".
Proceso de Selección		:	- Contratación Pública Especial Nueva Convocatoria por desierto N° 006-2019/GRP-GSRLCC-G- Segunda Convocatoria.
Contrato		:	N° 018-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (07/08/2020).
Contratista		:	CONSORCIO GA.
Sistema de contratación		:	A Precios Unitarios.
Supervisor de Obra		:	CONSORCIO MANTENIMIENTOS VIALES DEL PERU –
Jefe de Supervisión		:	Ing. Luis Enrique Ramírez Carbonell.
INSPECTOR DE OBRA		:	
Inspector de Obra (01)		:	Ing. José Alfredo Jiménez Guzmán.
Inspector de Obra (02)		:	Ing. Rioberto Juárez Dioses.
Inspector de Obra (03)		:	Ing. Fernando Anthony Santa Cruz Aguilar.
Inspector de Obra (04)		:	Ing. Silver Daniel Romero Jaramillo. (RGSR N° 629-2022/20/06/2021.
Fuente de Financiamiento		:	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
Presupuesto Contratado		:	S/. 20, 939,350.35 incl. IGV.
Plazo ejecución según contrato		:	180 días calendario.
Fecha de inicio de obra		:	11 octubre 2020.
Termino plazo Inicial.		:	08 abril 2021.
Suspensión de plazo N° 01		:	168 d.c (15/12/2020 – 31/05/2021)



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1076 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 15 NOV 2022

Suspensión de plazo N° 02	28 d.c (29/10/2021 – 25/11/2021)
Suspensión de plazo N° 03	55 d.c (15/12/2021 – 07/02/2022)
Suspensión de plazo N° 04	68 d.c (16/02/2022 – 24/04/2021)
Suspensión de plazo N° 05	41 d.c (30/04/2022 – 09/06/2021)2
Suspensión de plazo N° 06	24 d.c (01/07/2022 – 24/07/2022)
Ampliación de plazo N° 01	19 d.c ( RGSR N° 188-2021).
Ampliación de plazo N° 02	03 d.c ( RGSR N° 232-2021).
Ampliación de plazo N° 03	15 d.c ( RGSR N° 279-2021).
Ampliación de plazo N° 04	10 d.c ( RGSR N° 310-2021).
Ampliación de plazo N° 05	55 d.c ( RGSR N° 313-2021).
Término Plazo actualizado	07 agosto de 2022.
Término real de obra	06 agosto 2022.
Fecha de Recepción de obra.	15 de setiembre de 2022.



**CONTROL DE VALORIZACIONES**

"RECUPERACION CAMINO VECINAL EN PL-656 EMP. PL-655 - MOSTAZAS - HUIRIQUINGUE - SANTA ROSA - SAUSAL DE LA FRONTERA - PUNTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con Código Unico de Inversiones (IRI) N° 2450391.

OBRA

PPTO. CONTRATADO  
CONTRATO SIN IGV

S/. 20,939,360.35  
S/. 17,745,212.16

CONTRATISTA: CONSORCIO GA (integrado por GA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAC Y EMPRESA OBRACIV CIA LTDA SUCURSAL DEL PERU).


PLAZO EJECUCION 180 DIAS CALENDARIO

N° VALORIZACION	FECHA APROB.	DETALLE		MONTO	AMORTIZACION			VALORIZACION NETA	IMPORTE A PAGAR	EFFECTIVO	COMPROBANTES DE PAGO	MONTO LIQUIDO RECIBIDO		FECHA	IMPUESTO GRAL A LAS VENTAS		TOTAL PAGADO
		MONTO	REA-JUSTES		VALORIZ. BRUTA	ADEL. DIRECTO	ADEL. MATER.					AUTORIZ.	PAGADO				
A. DIRECTO 0.00																	
A. MATERIALES 4,145,991.37																	
001	Oct. 2020	861,104.67	0.00	861,104.67	0.00	81,443.70	779,660.97	1,207,430.49	1,207,430.49	0.00	SIAF 0849 CP1 200 al 203	140,338.97	0.00	28/10/2020	632,439.36	0.00	919,999.94
002	Nov. 2020	1,769,363.36	0.00	1,769,363.36	0.00	561,932.87	1,207,430.49	1,207,430.49	1,207,430.49	0.00	SIAF 0849 CP1 251 al 256	217,337.49	0.00	19/12/2020	632,439.36	0.00	1,424,767.98
003	Dic. 2021	429,121.83	0.00	429,121.83	0.00	429,121.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004	Jun. 2021	605,090.92	0.00	605,090.92	0.00	81,687.28	523,403.64	523,403.64	523,403.64	523,403.64	SIAF 0504 CP1 400 al 402	94,212.66	0.00	19/10/2021	632,439.36	0.00	617,616.30
005	Jul. 2021	298,241.23	0.00	298,241.23	0.00	63,823.62	234,417.61	234,417.61	234,417.61	234,417.61	SIAF 0504 CP1 360 al 361	42,195.17	0.00	30/09/2021	632,439.36	0.00	276,612.78
006	Ago. 2021	1,479,273.52	0.00	1,479,273.52	0.00	198,701.93	1,279,571.59	1,279,571.59	1,279,571.59	1,279,571.59	SIAF 0504 CP1 448 al 453	230,322.89	0.00	09/11/2021	632,439.36	0.00	1,509,894.48
007	Sep. 2021	1,087,992.36	0.00	1,087,992.36	0.00	242,878.97	845,113.39	845,113.39	845,113.39	845,113.39	SIAF 0504 CP 454 al 458	152,120.41	0.00	9/11/2021	632,439.36	0.00	997,233.80
008	Oct. 2021	1,802,389.92	0.00	1,802,389.92	0.00	243,322.64	1,559,067.28	1,559,067.28	1,559,067.28	1,559,067.28	SIAF 0504 CP1 542 al 546	280,632.11	0.00	1/12/2021	632,439.36	0.00	1,839,699.39
009	Nov. 2021	1,481,831.78	0.00	1,481,831.78	0.00	627,715.99	854,115.79	854,115.79	854,115.79	854,115.79	CP1 570 al 571 y CP105 al 108	153,740.84	0.00	20/12/2021	632,439.36	0.00	1,007,866.63
010	Dic. 2021	710,423.86	0.00	710,423.86	0.00	710,423.86	0.00	0.00	710,423.86	710,423.86	SIAF 0004 CP1 01 al 04	127,876.29	0.00	1/10/2022	632,439.36	0.00	838,300.15
011	Feb. 2022	1,528,231.26	0.00	1,528,231.26	0.00	1,528,231.26	1,528,231.26	1,528,231.26	1,528,231.26	1,528,231.26	SIAF 0004 CP1 19 al 25	275,081.63	0.00	22/02/2022	632,439.36	0.00	1,803,312.89
012	Abr. 2022	489,142.15	0.00	489,142.15	0.00	489,142.15	489,142.15	489,142.15	489,142.15	489,142.15	SIAF 0004 CP1 57 al 59	88,045.59	0.00	6/05/2022	632,439.36	0.00	577,187.74
013	Jun. 2022	1,140,154.45	0.00	1,140,154.45	0.00	1,140,154.45	1,140,154.45	1,140,154.45	1,140,154.45	1,140,154.45	SIAF 0004 CP1 78 al 83	205,227.80	0.00	15/07/2022	632,439.36	0.00	1,345,382.25
014	Jul. 2022	245,336.10	0.00	245,336.10	0.00	245,336.10	245,336.10	245,336.10	245,336.10	245,336.10	SIAF 0004 CP1 128 al 129	44,160.50	0.00	24/09/2022	632,439.36	0.00	289,496.60
015	Ago. 2022	738,507.70	0.00	738,507.70	0.00	738,507.70	738,507.70	738,507.70	738,507.70	738,507.70	SIAF 0004 CP1 145 al 148	132,931.39	0.00	14/09/2022	632,439.36	0.00	871,439.09
<b>SUB TOTAL 1</b>				<b>14,666,205.11</b>			<b>12,134,576.28</b>	<b>12,134,576.28</b>	<b>12,134,576.28</b>	<b>12,134,576.28</b>		<b>2,184,223.74</b>	<b>0.00</b>		<b>2,184,223.74</b>	<b>0.00</b>	<b>16,848,799.99</b>
MAYORES METRADOS																	
V-01 MAY. MET. Ene. 2021		2,702,931.17		2,702,931.17	0.00	981,923.18	1,721,007.99	1,721,007.99	1,721,007.99	1,721,007.99	SIAF 0849 CP1 368 al 375	309,781.44	0.00	13/01/2021	632,439.36	0.00	2,030,789.43
V-02 MAY. MET. Oct. 2021		308,325.06		308,325.06	0.00	0.00	308,325.06	308,325.06	308,325.06	308,325.06	SIAF 0504 CP1 532 al 534	55,498.51	0.00	1/12/2021	632,439.36	0.00	363,823.57
<b>SUB TOTAL 2</b>				<b>3,011,256.23</b>			<b>2,029,333.05</b>	<b>2,029,333.05</b>	<b>2,029,333.05</b>	<b>2,029,333.05</b>		<b>365,279.95</b>	<b>0.00</b>		<b>365,279.95</b>	<b>0.00</b>	<b>20,859,404.39</b>
<b>TOTAL</b>				<b>17,677,461.34</b>		<b>3,513,552.01</b>	<b>14,163,909.33</b>	<b>14,163,909.33</b>	<b>14,163,909.33</b>	<b>14,163,909.33</b>		<b>3,181,943.06</b>	<b>0.00</b>		<b>3,181,943.06</b>	<b>0.00</b>	<b>20,859,404.39</b>

**R E S U M E N**

<b>AUTORIZADO</b>	<b>PAGADO</b>
Contrato Principal.	TOTAL PAGADO
Deductivo de Obra.	TOTAL IGV
Requisite Contrato principal.	COSTO ,PARCIAL
Metrados no ejecutados	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
Mayores metrados	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA -IGV.
Deducción de reajuste Adel. Mat.	ADELANTO DIRECTO
<b>MONTO P A R C I A L</b>	<b>ADELANTO MATERIALES (saldo a favor)</b>
IGV Contrato Principal	<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>
IGV Deductivo de obra	
IGV Reajustes.	
IGV Metrados no ejecutados	
IGV Mayores metrados	
IGV Deducción reajuste Adel. Mat.	
<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	

17,745,212.16  
-3,019,404.44  
1,525,008.78  
-444,360.42  
3,016,591.60  
-290,111.51  
18,532,934.17  
3,194,138.19  
-543,492.80  
274,501.22  
-79,984.88  
542,986.49  
-52,220.07  
**21,866,862.32**





GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA.

**ANEXO N° 02**

OBRA :

"RECUPERACION CAMINO VECINAL EN PI-656 EMP. PI-655 - MOSTAZAS - HUIRIQUINGUE - SANTA ROSA - SAUSAL DE LA FRONTERA - PUNTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con Código Unico de Inversiones (IRI) N° 2450391.

CONTRATISTA :

CONSORCIO GA.

AÑO PRESUPUESTAL:

2020-2021-2022

MONTO EJECUTADO

S/. 21,868,862.32

FECHA	C/P	VALORIZACION		SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
28/10/2020	128	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	129	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	130	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	131	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	132	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	133	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	134	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	135	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	136	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	137	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	138	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	139	Adelanto Materiales		0849-2020		310,000.00
28/10/2020	140	Adelanto Materiales		0849-2020		260,151.37
28/10/2020	127	Detracción	SUNAT	0849-2020		165,840.00
17/11/2020	201 al 203	V-01				883,199.94
17/11/2020	200	Detracción	SUNAT			36,800.00
18/12/2020	292 al 296	V-02		0849-2020		1,367,776.98
18/12/2020	291	Detracción	SUNAT	0849-2020		56,991.00
		V-03				0.00
		Detracción	SUNAT			0.00
19/10/2021	401 al 402	V-04		0504-2021		592,911.30
19/10/2021	400	Detracción	SUNAT	0504-2021		24,705.00
30/09/2021	361	V-05		0504-2021		265,547.78
30/09/2021	360	Detracción	SUNAT	0504-2021		11,065.00
8/11/2021	449 al 453	V-06		0504-2021		1,449,498.48
8/11/2021	448	Detracción	SUNAT	0504-2021		60,396.00
9/11/2021	455 al 458	V-07		0504-2021		957,344.80
9/11/2021	454	Detracción	SUNAT	0504-2021		39,889.00
1/12/2021	543 al 548	V-08		0504-2021		1,766,111.39
1/12/2021	542	Detracción	SUNAT	0504-2021		73,588.00
20/12/2021	571	V-09		0504-2021		82,735.68
20/12/2021	570	Detracción	SUNAT	0504-2021		3,447.00
1/02/2022	5 al 8	V-09		0004-2022		921,673.95
1/02/2022	2 al 4	V-10		0004-2022		804,768.15
1/02/2022	1	Detracción	SUNAT	0004-2022		33,532.00
22/02/2022	20 al 25	V-11		0004-2022		1,731,179.89



GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA.

**ANEXO N° 02**

"RECUPERACION CAMINO VECINAL EN PI-656 EMP. PI-655 - MOSTAZAS - HUIRIQUINGUE - SANTA ROSA - SAUSAL DE LA FRONTERA - PUNTA DE CARRETERA, DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con Código Unico de Inversiones (IRI) N° 2450391.

OBRA :

CONTRATISTA :

CONSORCIO GA.

AÑO PRESUPUESTAL:

2020-2021-2022

MONTO EJECUTADO

S/. 21,868,862.32

FECHA	C/P	VALORIZACION		SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
22/02/2022	19	Detracción	SUNAT	0004-2022		72,133.00
6/05/2022	58 al 59	V-12		0004-2022		554,099.74
6/05/2022	57	Detracción	SUNAT	0004-2022		23,088.00
15/07/2022	79 al 83	V-13		0004-2022		1,291,567.25
15/07/2022	78	Detracción	SUNAT	0004-2022		53,815.00
24/08/2022	129	V-14		0004-2022		277,916.60
24/08/2022	128	Detracción	SUNAT	0004-2022		11,580.00
14/09/2022	146 al 148	V-15		0004-2022		836,581.09
14/09/2022	145	Detracción	SUNAT	0004-2022		34,858.00
		MAYORES METRADOS				
13/01/2021	368	Detracción	SUNAT	0849-2021		81,232.00
13/01/2021	369 al 375	V-01		0849-2021		1,949,557.43
1/12/2021	533 al 534	V-02		0504-2021		349,270.57
1/12/2021	532	Detracción	SUNAT	0504-2021		14,553.00
SALDO A FAVOR (CONTRATO S/IGV.)						855,472.83
SALDO A FAVOR (IMP. GRAL VENTAS 18%)						153,985.10
ADELANTO DIRECTO						0.00
ADELANTO DE MATERIALES (SALDO A FAVOR)						0.00
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRA =====&gt;</b>						<b>21,868,862.32</b>

