

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1284/2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 DIC 2022

VISTOS: La Carta N° 015-2022-SD.06 GA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAC con HRC N° 08155 de fecha 21 de noviembre de 2022, la Carta N 025-2022-C.ZODAPE/R.C-GSRLCCA, CON HRC N 08969 de fecha 15 de diciembre de 2022, el Informe N° 050-2022/GRP-401000-401400-401420-LASC ,con HRC 09107 de fecha 19 de diciembre de 2022, el Informe N° 078-2022/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 18 de noviembre de 2022, relacionados con la Liquidación del Contrato de la Obra: " **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SD 06 – KM 0+300 AL 4+000 DISTRITO DE LA HUACA – PAITA – PIURA**" , CUI N° 222493;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 011-2022/GRP-GSRLCC-G-Primera Convocatoria, con fecha 06 de mayo de 2022, se suscribió el CONTRATO N° 014-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y la empresa GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C , representado por el señor Gerardo Emilio Espinoza Nevado. para la ejecución de la obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SD 06 – KM 0+300 AL 4+000 DISTRITO DE LA HUACA – PAITA – PIURA**" , CUI N° 222493, por el monto de DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 18/100 SOLES (S/ 2,746,893.18 ), bajo el sistema de contratación a precios unitarios, correspondiente al Programa de Inversiones del Ejercicio Presupuestal 2022; en el ámbito del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF;

Que, con fecha 14 de noviembre de 2022, se firma el Acta de Recepción de la obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SD 06 – KM 0+300 AL 4+000 DISTRITO DE LA HUACA – PAITA – PIURA**", CUI N° 222493;

Que, mediante Carta 015-2022-SD.06 GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C con HRC N° 08155 de fecha 21 de noviembre de 2022, la empresa GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C, responsable de la ejecución de la obra: " **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SD 06 – KM 0+300 AL 4+000 DISTRITO DE LA HUACA – PAITA – PIURA**", CUI N° 222493 , presentó a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, la liquidación del contrato de la presente obra, para su revisión y fines correspondientes;

Que, mediante Carta 025-2022- C.ZODAPE/R.C-GSRLCCA, CON HRC N 08969 de fecha 15 de diciembre de 2022, el Representante Común del CONSORCIO ZODAPE,

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1261/2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 DIC 2022

responsable de la Supervisión de la ejecución de la obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SD 06 – KM 0+300 AL 4+000 DISTRITO DE LA HUACA – PAITA – PIURA", CUI N° 222493 , presentó a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, el Informe de revisión de la liquidación del contrato presentado por la empresa GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C , para su revisión y trámite correspondiente;

Que, el Equipo de Contabilidad a través del INFORME N° 078-2022/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 18 de noviembre de 2022, alcanza el Estado de Ejecución Presupuestaria de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SD 06 – KM 0+300 AL 4+000 DISTRITO DE LA HUACA – PAITA – PIURA", CUI N° 222493, cuyo valor asciende a DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 27/100 SOLES (S/ 2,684,771.27).

Que, la División de Obras y Liquidaciones, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por la empresa contratista GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C y la presentada por el Representante Común del CONSORCIO ZODAPE, responsable de la Supervisión de la ejecución de la obra , encontrándolas no conforme , según el Informe N° 050-2022/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 19 de diciembre de 2022, emitido por el Ing. Luis Alberto Salazar Cabrera, por las consideraciones expuestas en el citado documento; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados, materia de la Ejecución Presupuestal y Financiera de la obra antes mencionada, se determina el siguiente detalle:

I. CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal	
<b>(Metrados ejecutados según Acta de Recepción).</b>	S/ 2, 275,229.89
- Reajuste Contrato principal.	95,518.97
<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>S/ 2, 370,748.86</b>

PAGADO

- Contrato Principal	(2,275,229.90)
<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>(2, 275,229.90)</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/ 95,518.96</b>



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1261/2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 DIC 2022



**ADELANTOS**

2.1	<b>A. DIRECTO</b>		
	OTORGADO		0.00
	AMORTIZADO		( 0.00)
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>SI</b>	<b>0.00</b>

2.2	<b>A. MATERIALES</b>		
	OTORGADO		0.00
	AMORTIZADO		( 0.00)
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>SI</b>	<b>0.00</b>



**III. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

3.1	<b>AUTORIZADO</b>	<b>SI</b>	426,734.79
3.2	<b>PAGADO</b>		(409,541.37)
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>SI</b>	<b>17,193.42</b>



**RESUMEN**

1.	Contrato Vigente S/IGV	95,518.96
2.	Impuesto General a las Ventas	17,193.42
	<b>Sub Total</b>	<b>112,712.38</b>



**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI 112,712.38**

Que, existe saldo a favor del Contratista GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C, por los conceptos de liquidación contractual:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL**

Contrato Vigente S/IGV	95,518.96
Impuesto General a las Ventas	17,193.42

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI 112,712.38**



Con visación de la División de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 1261-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 DIC 2022

Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y Resolución Ejecutiva Regional N° 302-2022/Gobierno Regional Piura- PR de fecha 09 de junio de 2022;

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato de ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SD 06 – KM 0+300 AL 4+000 DISTRITO DE LA HUACA – PAITA – PIURA", CUI N° 222493 , ejecutada bajo la modalidad de contrata por el Contratista GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C , durante el ejercicio presupuestal del año 2022, cuyo valor asciende a DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 65/100 SOLES (S/ 2,797,483.65) y para efectos contables se alcanza Anexos en dos folios, que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** El saldo a favor del Contratista GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C, por Liquidación Contractual asciende a CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS DOCE CON 38/100 SOLES (S/ 112,712.38);

**ARTICULO TERCERO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.

**ARTICULO QUINTO.-** Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras y Liquidaciones, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura y al Contratista ejecutor de la obra en Mz. "A1" Lote 02 Urbanización Los Geranios, Distrito, Provincia y Departamento de Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

4 Mag. Edo. Edson Johan Caballero Marreros  
GERENTE SUB REGIONAL

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 261 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 DIC 2022

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

Pliego	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Obra		:	" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SD 06 – KM 0+300 AL 4+000 DISTRITO DE LA HUACA – PAITA – PIURA", CUI Nº 222493.
Proceso de Selección		:	- Adjudicación Simplificada Nº 011-2022/GRP-GSRLCC-G-Primera Convocatoria,
Contrato		:	Nº 014-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (06/05/2022).
Contratista		:	GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C
Sistema de contratación		:	A Precios Unitarios.
Supervisor de Obra		:	CONSORCIO ZODAPE
Fuente de Financiamiento		:	Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.
Presupuesto Contratado		:	S/. 2, 746,893.18
Monto Ejecutado		:	S/ 2, 797,483.65
Plazo ejecución según contrato		:	150 días calendario.
Fecha de inicio de obra		:	28 de mayo 2022.
Término plazo contractual		:	24 octubre 2022.
Término real de obra		:	24 octubre 2022.
Fecha de Recepción de obra.		:	14 de noviembre de 2022.



OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SD 06 KM 0+300 AL 4+000 - DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA " CUI N° 222493.

CONTRATISTA  
GA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAC.


MONTO CONTRACTUAL S/. 2,746,893.18  
MONTO EJECUTADO S/. 2,797,483.65

MES	AÑO	C/P N°	VALORIZAC. N°	VALORIZACIONES			MGG AMP. PLAZO	IGV	MONTO		DESCUENTOS			TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
				MONTO VALORIZACION	REA-JUSTES	REVALORIZACION			BRUTO VALORIZADO	DETRACCION SUNAT	PENALIDAD 10%	RETENCION FDO GARANTIA			
28/06/2022	1023	1024	V-01	56,259.86	0.00	10,126.77		86,386.63	0.00	2,655.00			2,655.00	63,731.63	
13/07/2022	1155	1156	V-02	451,484.66	0.00	81,267.24		532,751.90	0.00	21,310.00			21,310.00	511,441.90	
16/08/2022	1494	1496	V-03	427,281.23	0.00	76,910.62		504,191.85	0.00	20,168.00			20,168.00	484,023.85	
15/09/2022	1798	1801	V-04	758,007.80	0.00	136,441.40		894,449.20	0.00	35,778.00			35,778.00	858,671.20	
28/10/2022	2148	2151	V-05	581,516.91	0.00	104,673.04		686,189.95	0.00	27,448.00			27,448.00	658,741.95	
14/11 / 2022	2361	2362	V-06	679.44	0.00	122.30		801.74	0.00	32.00			32.00	769.74	
<b>PARCIAL</b>				<b>2,275,229.90</b>		<b>409,541.37</b>		<b>2,684,771.27</b>		<b>107,391.00</b>		<b>0.00</b>	<b>107,391.00</b>	<b>2,577,380.27</b>	
<b>SALDO A FAVOR CONTRATO PRINCIPAL.</b>															
<b>SALDO A FAVOR IMP. GRAL VENTAS (18%).</b>															
<b>COSTO TOTAL DE OBRA.</b>															

**R E S U M E N**

AUTORIZADO S/. 2,275,229.89  
CONTRATO PRINCIPAL (metrados ejecutados Acta Recepción de obra).  
REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL. S/. 95,518.97  
**MONTO PARCIAL L** =====> S/. 2,370,748.86  
IGV CONTRATO PRINCIPAL. 409,541.38  
IGV REAJUSTE CONTRATO PRINCIPAL. 17,193.41  
**COSTO TOTAL DE OBRA.** S/. 2,797,483.65

PAGADO S/. 2,167,838.90  
LIQUIDO PAGADO 107,391.00  
TOTAL DESCUENTOS S/. 409,541.37  
TOTAL IGV S/. 2,684,771.27  
**MONTO PARCIAL** 95,518.96  
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 17193.42  
SALDO A FAVOR IMP. GRAL VENTAS (18%). S/. 2,797,483.65  
**COSTO TOTAL DE OBRA** =====>



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

ANEXO N° 02

OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SD 06 KM 0+300 AL 4+000 -  
DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA " CUI N° 222493.

CONTRATISTA

GA INGENIEROS CONSTRUCTORES SAC.

AÑO PRESUPUESTAL:

2022

MONTO EJECUTADO

S/. 2,797,483.65

FECHA	C/P	VALORIZACION		SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
28/06/2022	1024	V-01		0880-2022		63,731.63
28/06/2022	1023	Detracción	SUNAT	0880-2022		2,655.00
13/07/2022	1156 al 1157	V-02		0880-2022		511,441.90
13/07/2022	1155	Detracción	SUNAT	0880-2022		21,310.00
16/08/2022	1495 al 1496	V-03				
16/08/2022	1494	Detracción	SUNAT	0880-2022		20,168.00
						484,023.85
15/09/2022	1799 al 1801	V-04		0880-2022		858,671.20
15/09/2022	1798	Detracción	SUNAT	0880-2022		35,778.00
28/10/2022	2149 al 2151	V-05		0880-2022		658,741.95
28/10/2022	2148	Detracción	SUNAT	0880-2022		27,448.00
14/11/2022	2362	V-06		0880-2022		769.74
14/11/2022	2361	Detracción	SUNAT	0880-2022		32.00
<b>TOTAL PAGADO</b>						<b>2,684,771.27</b>
SALDO A FAVOR (CONTRATO S/IGV.)						95,518.96
SALDO A FAVOR (IMP. GRAL VENTAS 18%)						17,193.42
ADELANTO DIRECTO						0.00
ADELANTO DE MATERIALES (SALDO A FAVOR)						0.00
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRA =====&gt;</b>						<b>S/ 2,797,483.65</b>

