



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 418-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

12 9 ABR 2022



VISTOS: La Carta N° 20220303 EPC AB 01, con HRC N° 01435 de fecha 07 de marzo de 2022, el Memorandum N° 050-2022/GRP-401000-401400-401420 de fecha 10 de marzo de 2022, el Memorandum N° 078-2022/401000-401400-401420 de fecha 31 de marzo de 2022, el Informe N° 020-2022/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 11 de abril de 2022, el Informe N° 013-2022/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 12 de abril de 2022, relacionados con la Liquidación del Contrato de la Obra: "RECUPERACION CAMINO VECINAL EN (EMP.PE-1N) EL PROGRESO - VALLE HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2450867.



CONSIDERANDO:



Que, como resultado del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 011-2019/GRP-GSRLCC-G- Primera Convocatoria, con fecha 04 de marzo de 2020, se suscribió el CONTRATO N° 008-2020/GOB.REG.PIURAGSRLCC-G, entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el CONSORCIO SUYO 5, para la ejecución de la obra: "RECUPERACION CAMINO VECINAL EN (EMP.PE-1N) EL PROGRESO - VALLE HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2450867, por el monto de **Diecisiete millones trescientos noventa y dos mil ochocientos dieciseis con 23/100 Soles (S/ 17,392,816.23)**, bajo el sistema de contratación a precios unitarios, correspondiente a los Programas de Inversiones de los Ejercicios Presupuestales 2020- 2021; en el ámbito del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, en adelante el Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 148-2019-PCM;



Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 183-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 20 de julio de 2021, se APROBO: el EXPEDIENTE TECNICO: MODIFICACION CONVENCIONAL AL CONTRATO N° 008-2020/GOB.REG.PIURAGSRLCC-G, para la ejecución de la obra: " RECUPERACION CAMINO VECINAL EN (EMP.PE-1N) EL PROGRESO - VALLE HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2450867, cuyo monto asciende a **Diecisiete millones trescientos noventa y dos mil seiscientos diecinueve con 77/100 Soles (S/ 17,392,619.77)**, incluido gastos generales, utilidad e IGV, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;



Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 003-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 11 de enero de 2022, se APROBO la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03, por el plazo de ciento cincuenta (150) días calendario, para la ejecución del



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 4182022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 ABR 2022

saldo de la obra: " RECUPERACION CAMINO VECINAL EN (EMP.PE-1N) EL PROGRESO – VALLE HERMOSO – MALVAS – EL CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA ", con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2450867, el mismo que registró a partir del 22/07/2021 hasta el 18/12/2021 ;

Que, con fecha 21 de febrero de 2022, se firma el Acta de Recepción de la obra: "RECUPERACION CAMINO VECINAL EN (EMP.PE-1N) EL PROGRESO – VALLE HERMOSO – MALVAS – EL CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA ", con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2450867;

Que, mediante Carta N° 20220303 EPC AB 01, con HRC N° 01435 de fecha 07 de marzo de 2022, el CONSORCIO SUYO 5, responsable de la ejecución de la obra: " RECUPERACION CAMINO VECINAL EN (EMP.PE-1N) EL PROGRESO – VALLE HERMOSO – MALVAS – EL CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA ", con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2450867 , presentó a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, la liquidación del contrato de la presente obra, para su revisión;

Que, el Equipo de Contabilidad a través del INFORME N° 020-2022/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 11 de abril de 2022, alcanza el Estado de Ejecución Financiera de la Obra: "RECUPERACION CAMINO VECINAL EN (EMP.PE-1N) EL PROGRESO – VALLE HERMOSO – MALVAS – EL CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA", cuyo valor asciende a DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 23/100 SOLES (S/ 17,392,816.23);

Que, la División de Obras y Liquidaciones, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por la empresa contratista CONSORCIO SUYO 5, encontrándola no conforme , según el Informe N° 013-2022/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 12 de abril de 2022 emitido por el Ing. Luis Alberto Salazar Cabrera, por las consideraciones expuestas en el citado documento, motivo por el cual se ha procedido a elaborar otra liquidación; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados, materia de la Ejecución Presupuestal y financiera de la obra antes mencionada, se determina el siguiente detalle:



GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 418 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana,

29 APR 2022

**I. CONTRATO VIGENTE S/IGV**

**1.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal (Modificación convencional).	S/	14,739,508.28
- Deductivo Metrados no ejecutados		(355,298.99)
- Reajuste Neto Contrato Principal		767,450.95
<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>S/.</b>	<b>15, 151,660.24</b>

**PAGADO**

- Contrato Principal		( 14,739,674.78)
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>(14, 739,674.78)</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/</b>	<b>411,985.46</b>

**ADELANTOS**

**2.1 A. DIRECTO**

OTORGADO		2, 210,951.21
AMORTIZADO		<u>(2, 210,951.20)</u>

**SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ - 0.01**

**2.2 A. MATERIALES**

OTORGADO		0.00
AMORTIZADO		<u>(0.00)</u>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 0.00**

**III. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

<b>3.1 AUTORIZADO</b>	S/	2,727,298.84
<b>3.2 PAGADO</b>		<u>(2,653,141.44)</u>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/</b>	<b>74,157.40</b>

**IV. OTROS : PENALIDADES (OTRAS PENALIDADES)**

**4.1 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**

CALCULADO	S/	37,400.00
DESCONTADO	S/ (	37,400.00)





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 418 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 ABR 2022

V-08 (S/ 11,000.00)  
V-12 (S/ 26,400.00)

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 0.00**

**RESUMEN**

- 1. Contrato Vigente S/IGV 411,985.46
- 2. Adelantos - 0.01
- 3. Impuesto General a las Ventas 74,157.40
- 4. Otros 0.00

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 486,142.85**

Que, existe saldo a favor del Contratista CONSORCIO SUYO 5, por los conceptos de liquidación contractual:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL**

- 1. Contrato Vigente S/IGV 411,985.46
- 2. Adelantos -0.01
- SUB TOTAL 411,985.45**
- 3. Impuesto General a las Ventas 74,157.40

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 486,142.85**

Con visación de la División de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y Resolución Ejecutiva Regional Nº 748-



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 418/2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 ABR 2022

2021/Gobierno Regional Piura - GR de fecha 07 de diciembre de 2021;

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato de ejecución de obra: **"RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN (EMP. PE-1N) EL PROGRESO - VALLE HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA"** CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) 2450681, ejecutada bajo la modalidad de contrata por el Contratista CONSORCIO SUYO 5, durante el ejercicio presupuestal del año 2020-2021, cuyo valor asciende a DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 85/100 SOLES ( S/. 17,878,959.08) y para efectos contables se alcanza Anexos adjunto de un folio, que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** El saldo a favor del Contratista CONSORCIO SUYO 5, por Liquidación Contractual asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 85/100 SOLES (S/ 486,142.85)

**ARTICULO TERCERO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.

**ARTICULO CUARTO.-**Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras y Liquidaciones, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura y al Contratista ejecutor de la obra en **Zona Industrial II Etapa Mz. A01 Lote 01 – Piura.**

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"  
Abog. Mario Javier Quispe Suárez  
GERENTE SUB REGIONAL





GOBIERNO REGIONAL PIURA



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 418 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana,

12 9 ABR 2022

**DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.**



Pliego 457 : Gobierno Regional Piura  
Unidad Ejecutora 002 : Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.

.Obra : " RECUPERACION CAMINO VECINAL EN (EMP.PE-1N) EL PROGRESO – VALLE HERMOSO – MALVAS – EL CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA ", con Código Único de Inversiones (IRI) N° 2450867.



Proceso de Selección : Contratación Pública Especial N° 011-2019/GRP-GSRLCC-G- Primera Convocatoria.

Ubicación : Departamento : Piura  
Provincia : Ayabaca  
Distrito : Suyo

Contrato : N° 008-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (04/03/2020).

Contratista : CONSORCIO SUYO 5.

Sistema de contratación : A Precios Unitarios.

Supervisor de Obra : CONSORCIO CAMINO VECINAL - Ing. Edson Chupayo Madueño (Jefe de Supervisión).  
Ing. Jorge Cabanillas Aguilar (nuevo jefe de supervisión).

Inspector de Obra : Ing. Oscar Alberto Namuche Rodríguez. (RGSR N° 146-2021 18/06/2021, en adhesión a sus funciones como Director Sub Regional de Infraestructura.

Inspector de Obra : Ing. Edwin Ángel Chinchay Falconi. (RGSR N° 203-2021 19/08/2021, en adhesión a sus funciones como Director Sub Regional de Infraestructura.





GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 418-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana,

**12 9 ABR 2022**

Fuente de Financiamiento	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
Presupuesto Contratado	S/. 17, 392,816.23.
Presupuesto Modificación Convencional al contrato.	S/ 17, 392,619.77.
Plazo ejecución según contrato	210 días calendario.
Fecha de inicio de obra	03 de setiembre de 2020.
Término de plazo programado	31 de marzo de 2021.
Suspensión de plazo N° 01	03/03/2021 al 11/05/2021.
Inicio de obra	12/05/2021.
Suspensión de plazo N° 02	08/06/2021.
Ampliación de Plazo	150 días calendario (RGSR N° 03-2022 del 11/01/2022.
Aprobación Expediente Técnico Convencional al contrato	RGSR N° 183-2021/GRP-GSRLCC-G del 20/07/2021
Reinicio de obra N° 02	22/07/2021
Fecha de culminación de obra	18 diciembre 2021.
<b>Fecha de Recepción de obra.</b>	<b>21 de febrero de 2022.</b>



**ANEXO 01**

OBRA "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN (EMP. PE-1N) EL PROGRESO - VALLE HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) 2450681.

PROPIETARIO: GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SUYO 5

PRESUPUESTO CONTRATADO: S/. 17,392,816.23

PRESUPUESTO CONTRATADO MODIFICADO S/. 17,392,816.23

VALORIZACION Nº	FECHA APROB.	MONTO VALORIZ.	REA-JUSTES	VALORIZ BRUTA	AMORTIZACION		VALORIZ NETA	IMPORTE A PAGAR	MONTOS LIQUIDOS RECIBIDOS		FECHA	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.		TOTAL PAGADO	
					ADEL. DIRECTO.	ADEL. MATER.			EFFECTIVO	COMPROBANTES DE PAGO		AUT.	PAGADO		COMPROBANTES DE PAGO
	9/2/2020			S/. 2,608,922.43											
001	Sep. 2020	141,357.45	424.07	141,781.52	21,203.62	0.00	120,577.90	120,577.90	120,577.90	11/20/2020					
002	Oct. 2020	537,856.15	1,075.71	538,931.86	80,678.42	0.00	458,253.44	458,253.44	458,253.44	11/19/2020					
003	Nov. 2020	549,241.03	2,032.52	551,273.55	82,396.15	0.00	468,887.40	468,887.40	468,887.40	12/14/2020					
004	Dic. 2020	352,985.03	1,906.54	354,891.57	52,947.75	0.00	301,943.82	301,943.82	301,943.82	4/9/2021					
005	Ene. 2021	324,390.22	2,579.58	326,969.80	48,658.53	0.00	278,311.27	278,311.27	278,311.27	4/9/2021					
006	Feb. 2021	252,634.94	4,157.13	256,792.07	37,895.24	0.00	218,896.83	218,896.83	218,896.83	4/12/2021					
007	Mar. 2021	24,982.38	411.09	25,393.47	3,747.36	0.00	21,646.11	21,646.11	21,646.11	4/29/2021					
008	May. 2021	498,282.30	14,554.62	512,836.92	74,742.34	0.00	438,094.58	438,094.58	438,094.58	6/30/2021					
009	Jun. 2021	478,012.56	15,181.90	493,194.46	71,701.88	0.00	421,492.58	421,492.58	421,492.58	7/26/2021					
010	Jul. 2021	2,428,029.39	91,567.24	2,519,596.63	364,204.41	0.00	2,155,392.22	2,155,392.22	2,155,392.22	8/17/2021					
011	Ago. 2021	1,183,568.77	2,489.98	1,186,058.75	1,186,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00						
012	Sep. 2021	576,785.98	24,989.93	601,775.91	186,726.75	0.00	415,029.16	415,029.16	415,029.16	10/20/2021					
013	Oct. 2021	1,997,301.71	139,811.12	2,137,112.83	0.00	0.00	2,137,112.83	2,137,112.83	2,137,112.83	11/16/2021					
014	Nov. 2021	3,428,714.86	334,803.08	3,763,517.94	0.00	0.00	3,763,517.94	3,763,517.94	3,763,517.94	12/22/2021					
015	Dic. 2021	1,329,567.70	0.00	1,329,567.70	0.00	0.00	1,329,567.70	1,329,567.70	1,329,567.70	12/30/2021					
<b>SUB TOTAL</b>		<b>S/. 14,103,710.27</b>	<b>635,964.51</b>	<b>14,739,674.78</b>	<b>2,210,951.20</b>	<b>0.00</b>	<b>12,528,723.58</b>	<b>12,528,723.58</b>	<b>14,739,674.78</b>					<b>2,653,141.44</b>	<b>17,392,816.23</b>
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 14,103,710.27</b>												<b>2,653,141.44</b>	<b>17,392,816.23</b>

**AUTORIZADO**  
 Contrato Principal (Modificación convencional)  
 Deductivo: metrados no ejecutados  
 Reajuste Contrato Principal  
**MONTOS PARCIALES**  
 IGV Contrato Principal  
 IGV Deductivo - metrados no ejecutados...  
 IGV Reajuste Contrato Principal  
**COSTO TOTAL DE OBRA**

14,739,508.28  
 -355,298.99  
 767,450.95  
**15,151,660.24**  
 2,653,111.49  
 -63,953.82  
 138,141.17  
**17,876,959.08**

**RESUMEN**  
**PAGADO**  
 TOTAL PAGADO  
 TOTAL IGV  
**COSTO PARCIAL**  
 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA  
 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - IGV.  
 ADELANTO DIRECTO  
**COSTO TOTAL DE OBRA**

S/. 14,739,674.79  
 S/. 2,653,141.44  
**S/. 17,392,816.23**  
 411,985.46  
 S/. 74,157.40  
 -0.01  
**17,876,959.08**





## ANEXO N° 02

**“RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN (EMP. PE-1N) EL PROGRESO - VALLE  
OBRA : HERMOSO - MALVAS - EL CARRIZO DEL DISTRITO DE SUYO - PROVINCIA DE AYABACA -  
PIURA” CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) 2450681.**

CONTRATISTA : **CONSORCIO SUYO 5**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 011-2019/GRP-GSRLCC-G

AÑO PRESUPUESTAL: 2020-2021

MONTO EJECUTADO **S/. 17,878,959.08**



FECHA	C/P	VALORIZACION		SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
9/1/2020	56 AL 64	ADELANTO	DIRECTO	0276-2020		2,504,565.43
9/1/2020	65	Detracción	SUNAT			104,357.00
11/2/2020	171	<b>V-01</b>		0276-2020		136,590.92
11/2/2020	170	Detracción	SUNAT			5,691.00
11/19/2020	236-237	<b>V-02</b>		0276-2020		519,109.06
11/19/2020	235	Detracción	SUNAT			21,630.00
12/14/2020	284-285	<b>V-03</b>		0276-2020		531,156.13
12/14/2020	283	Detracción	SUNAT			22,131.00
4/9/2021	54-55	<b>V-04</b>		0306-2021		342,041.70
4/9/2021	53	Detracción	SUNAT			14,252.00
4/7/2021	31-32	<b>V-05</b>		0306-2021		315,271.29
4/7/2021	30	Detracción	SUNAT			13,136.00
4/12/2021	65	<b>V-06</b>		0306-2021		247,966.26
4/12/2021	64	Detracción	SUNAT			10,332.00
4/29/2021	97	<b>V-07</b>		0306-2021		24,520.41
4/29/2021	96	Detracción	SUNAT			1,022.00
6/30/2021	145-146	<b>V-08</b>		0306-2021		485,273.60
6/30/2021	143	Detracción	SUNAT			20,678.00
6/30/2021	144	<b>Penalidad</b>				<b>11,000.00</b>
7/26/2021	195.196	<b>V-09</b>		0306-2021		477,467.24
7/26/2021	194	Detracción	SUNAT			19,894.00
8/17/2021	232 al 239	<b>V-10</b>		0306-2021		2,441,627.82
8/17/2021	231	Detracción	SUNAT			101,735.00
10/20/2021	413-414	<b>V-12</b>		0306-2021		443,745.41
10/20/2021	411	Detracción	SUNAT			19,589.00
10/20/2021	412	<b>Penalidad</b>				<b>26,400.00</b>

