

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 508 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 20 MAY 2022

VISTOS: La Carta 001-2022/WAEG-S con HRC N° 3154 de fecha 21 de abril de 2022, el Informe N° 041-2022/GRP-401000-401400-SDRJ-M (s/fecha 2022), el Informe N° 025-2022/GRP-401000-401300-401310 de fecha 28 de abril de 2022, el Memorandum N° 566-2022/GRP-401000-401400-401420 de fecha 12 de mayo de 2022, el Informe N° 019-2022/ GRP-401000-401400-401420- LASC de fecha 13 de mayo de 2022, relacionados con la Liquidación del Contratodel Servicio de Consultoría de obra para el saldo de Supervisión de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA ";

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 011-2019/GRP-GSRLCC-G, con fecha 12 de diciembre de 2019, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonnay el Ing. WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA, el Contrato N° 035-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G del Servicio de Consultoría de obra para el saldo de Supervisión de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA ", por un monto contractual ascendente a CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 017100 SOLES (S/171,415.01), incluido IGV;

Que, con fecha 29 de diciembre de 2019, la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, suscribió con el Ing. WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA, la ADENDA N° 01 al Contrato N° 035-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G del Servicio de Consultoría de obra para el saldo de Supervisión de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA ", con el objeto de modificar la CLAUSULA TERCERA (Monto Contractual) y CLAUSULA QUINTA (Plazo de Ejecución de la Prestación), según se detalla a continuación:

**CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.-**

El monto del presente contrato asciende a TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 42/100 SOLES (S/ 370,256.42), monto que resulta de la prestación adicional aprobada con Resolución Gerencial Sub Regional N° 359-2021/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 29 de diciembre de 2021 y el monto establecido en el contrato.

**CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION.-**

El plazo de ejecución para la prestación del servicio de consultoría de la presente convocatoria, se prestará en el plazo de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS (236) DIAS CALENDARIO, de los cuales 206 días calendario corresponden a Supervisión de la ejecución

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 508-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 20 MAY 2022

de la obra, trámite, recepción de obra, informe final, levantamiento de observaciones si las hubiera y 30 días calendario para la Revisión de la Liquidación de Obra;

Que, el Equipo de Contabilidad a través del Informe N° 025-2022/GRP-401000-401300-401310 de fecha 28 de abril de 2022, alcanza el Estado de Ejecución Financiera del Servicio de Consultoría de obra para el saldo de Supervisión de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA", cuyo valor asciende a TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 427100 SOLES (S/ 370,256.42);

Que, al Consultor ELERA GARCÍA WILMAR ALBERTO, por incumplimiento de obligaciones contractuales se le aplicó, penalidades, en dos oportunidades; la Primera por no tener el Cuaderno de Obra al día por CUARENTA (40) DÍAS, siendo esta penalidad ascendente a CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 4,300.00), y la Segunda por inasistencia sin justificación alguna, ante el Área usuaria, por 52 días calendario, penalidad ascendente a TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON 67/100 SOLES (38,506.67); siendo el monto de la suma de la penalidades ascendente a CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 67/100 SOLES (S/ 42,806.67), este monto acumulado de penalidad, supera a la penalidad máxima (10% del Monto Contractual que es S/ 37,025.64); esto es causal de resolución de contrato, de acuerdo a ley, en concordancia con el Art. 164 Causales de resolución, del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, según el Decreto Supremo N° 344-2018; numeral 164.1 La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: según el literal b) dice: "b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.";

Que, la CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO; especifica la forma de pago del costo de la Supervisión; del cual solo es atribuible el pago hasta el 90 % del monto del contrato concordante al plazo de supervisión, y que para el pago del 10% del saldo del monto contractual, el Consultor debe cumplir con entregar el Informe Final y la Revisión de liquidación de obra; al no haber participado del Informe Final de obra y Revisión de liquidación de Obra, el pago del Servicio, solo debe ser hasta el 90% del Monto Contractual, pero se le ha pagado el 100%, por lo que se ha tomado en cuenta en la liquidación;

Que, la División de Obras y Liquidaciones, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por el Consultor Ing. WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA, encontrándola no conforme, según el Informe N° 019-2022/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 13 de mayo de 2022, emitido por el Ing. Luis Alberto Salazar Cabrera, por las consideraciones expuestas en el citado documento, motivo por el cual se ha procedido a elaborar otra

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 508 2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 20 MAY 2022

liquidación; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados, materia de la Ejecución Financiera del servicio antes mencionado, se determina el siguiente detalle:



**1. CONTRATO VIGENTE S/IGV**

**1.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal (90% Supervisión de Obra) 282,398.97

**TOTAL ==> S/. 282,398.97**

**1.2 PAGADO**

- Contrato Principal (313,776.63)

**TOTAL ==> (313,776.63)**

**SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR S/(31,377.66)**



**ADELANTOS.**

**ADELANTO DIRECTO:**

2.1 OTORGADO 0.00

2.2 AMORTIZADO 0.00

**SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR S/ (0.00)**



**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

3.1 AUTORIZADO 50,831.81

3.2 PAGADO (56,479.79)

**SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR S/(5,647.98)**



**OTROS: OTRAS PENALIDADES**

**4.1 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.**

CALCULADO S/ 37,025.64

DESCONTADO S/ (37,025.64)





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 508-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 20 MAY 2022

V-02 (S/4,300.00)  
V-Prestación Adicional (S/ 32,725.64)



**SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR** S/(0.00)

**GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

5.1	RETENIDA.		S/	37,025.64
	V-01	8,570.75		
	V-02	8,570.75		
	V- Prest. Adic.	19,884.14		



5.2 DEVUELTA S/ 0.00

**SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR** S/ 37,025.64

**RESUMEN**

1.	Contrato Vigente S/IGV	(31,377.66)
3.	Impuesto General a las Ventas	(5,647.98)
	<b>Sub Total</b>	<b>(37,025.64)</b>
4.	Penalidades	(0.00)
5.	Garantía de Fiel Cumplimiento	37,025.64



**SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR** S/ 37,025.64

Que, existe saldo en contra del consultor Ing. WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA por los conceptos de liquidación contractual, por pago en exceso:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL**

1.00	Contrato Vigente S/IGV.	(31,377.66)
3.00	I.G.V	(5,647.98)

**SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR** S/ 37,025.64

Que, al Consultor Ing. WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA, se le aplica la penalidad por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, ascendente a TREINTA Y SIETE MIL VEINTICINCO CON 64/100 SOLES (S/ 37,025.64) y se le ha descontado el monto



REPÚBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 508 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 20 MAY 2022

de TREINTA Y SIETE MIL VEINTICINCO CON 64/100 SOLES (S/ 37,025.64) en la valorizaciones 01, 02 y Prestación adicional, por lo que su saldo en contra es CERO SOLES (S/ 0.00);

<b>4.0 Otros Penalidad por incumplimiento obligaciones contractuales.</b>		
4.1	Calculado	S/ 37,025.64
4.2	Descontado	S/ 37,025.64
<b>SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR</b>		<b>S/ 0.00</b>

Que, al Consultor Ing. WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA, se le ha retenido la Garantía de Fiel Cumplimiento (10.00%) en valorizaciones ascendente a:

5.0	Garantía de Fiel Cumplimiento	S/ 37,025.64
<b>SALDO A DEVOLVER AL CONSULTOR</b>		<b>S/ 37,025.64</b>

Con visación de la División de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 748-2021/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 07 de diciembre de 2021;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría de obra para el saldo de Supervisión de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA", ejecutada bajo la modalidad de contrata por el Consultor Ing. WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA, durante el ejercicio presupuestal del año 2019-2020, cuyo valor asciende a TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 78/100 SOLES (S/ 333,230.78) y para efectos contables se alcanza Anexos en dos folios, que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, tomar las acciones administrativas y legales para el recupero del saldo en contra del Consultor Ing.



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 508-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA, por Liquidación Contractual, asciende a TREINTA Y SIETE MIL VEINTICINCO CON 647100 SOLES (S/ 37,025.64), el cual será devuelto a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna en un plazo máximo de tres (03 días, computados al día siguiente de notificada la presente resolución;

**ARTÍCULO TERCERO.**-Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración a través del Equipo de Tesorería, proceder a ejecutar a favor de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, la Garantía de Fiel Cumplimiento, retenida en valorizaciones por el monto de TREINTA Y SIETE MILVEINTICINCO CON 64/100 SOLES (S/ 37,025.64), por la causal de incumplimiento de sus obligaciones contractuales (acumulación monto máximo para otras penalidades)

**ARTÍCULO CUARTO.**-Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

**ARTICULO QUINTO.**-Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al Consultor Ing. WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA en sudomicilio legal en AV. Las Palmeras Dpto. 101 Urbanización Laguna del Chipe, MZ. "B" Lote 18 - Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna  
Abog. Maria Javier Quispe Suárez  
GERENTE SUB REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 508-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

12 0 MAY 2022



**DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO SERVICIO DECONSULTORIA PARA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA.**

Pliego	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Proyecto	:	:	Servicio de Consultoría de obra para el saldo de Supervisión de la obra: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA – PIURA",.
Proceso de Selección	:	:	Adjudicación Simplificada N° 011-2019/GRP-GSRLCC-G, de fecha 12 de diciembre de 2019.
Entidad contratante	:	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato	:	:	Contrato N° 035-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G
Adenda	:	:	Adenda N° 01-2020 al Contrato N° 035-2019/GRP-GSRLCC.(04/12/2020).
Consultor	:	:	ING. WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA.
Jefe de Supervisión	:	:	Ing. Juan Santa Cruz Vallejos.CIP 40620
Tipo de Contratación	:	:	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra
Fuente de Financiamiento	:	:	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Presupuesto Contratado	:	:	S/.171,415.01
Monto Adicional Supervisión	:	:	S/ 198,841.41
Presupuesto Contractual vigente	:	:	S/ 370,256.42
Monto Ejecutado	:	:	S/ 333,230.78
Plazo ejecución según contrato	:	:	120 días calendario (90 d.c supervisión ejecución de obra y 30 d.c revisión liquidación de obra).
Nuevo Plazo Contractual	:	:	236 días calendario (206 d.c supervisión ejecución de obra y 30 d.c revisión Liquidación de obra.



**ANEXO 01**

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EL SALDO DE SUPERVISION DE LA OBRA

**"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA "**

CONSULTOR ING. WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA

PROCESO ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC.-G.

MONTO CONTRACTUAL S/. 171,415.01 COSTO SUPERVISION EJECUCION DE OBRA S/. 333,230.78

ADENDA N° 01-2020 198,841.41 COSTO SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRA S/. 37,025.64

MONTO EJECUTADO S/. 370,256.42

MES	AÑO	C/P N°	VALORIZACIONES				REAJUSTES	IGV	MONTO		DESCUENTOS					TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
			N° VALORIZAC.	MONTO VALORIZACION.	REAJUSTES	IGV			BRUTO VALORIZADO	ADELANTOS DIRECTO	MATERIALES	DETRACCION SUNAT	OTRAS PENALIDADES (*)	RETENCION FONDO DE GARANTIA			
6/03/2020	004-005-006		V-01	17,432.03	0.00	0.00	3,137.76	20,569.79					2,468.00	0.00	8,570.75	11,038.75	9,531.04
6/03/2020	007-008-009-010		V-02	45,032.75	0.00	0.00	8,105.90	53,138.65					6,377.00	4,300.00	8,570.75	19,247.75	33,890.90
6/05/2020	011-012		V-03	42,127.42	0.00	0.00	7,582.93	49,710.35					5,965.00	0.00	0.00	5,965.00	43,745.35
21/10/2020	043-044		V-04	8,716.02	0.00	0.00	1,568.88	10,284.90					1,234.00	0.00	0.00	1,234.00	9,050.90
21/10/2020	039-040		V-05.01	17,432.03	0.00	0.00	3,137.77	20,569.80					2,468.00	0.00	0.00	2,468.00	18,101.80
21/10/2020	041-042		V-05.02	14,526.71	0.00	0.00	2,614.81	17,141.52					3,908.00	0.00	0.00	3,908.00	13,233.52
21/01/2022	001-002-003-004		PREST. ADICIONAL (*)	168,509.67	0.00	0.00	30,331.74	198,841.41					23,861.00	32,725.64	19,884.14	76,470.78	122,370.63
								<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>313,776.63</b>	<b>56,479.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,281.00</b>	<b>37,025.64</b>	<b>37,025.64</b>	<b>120,332.28</b>	<b>249,924.14</b>
								<b>SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE SI/IGV).</b>	<b>-31,377.66</b>								
								<b>SALDO A FAVOR IMP. GRAL VENTAS (18%).</b>	<b>-5,647.98</b>								
								<b>SALDO A FAVOR CONSULTOR (ADEL. DIRECTO).</b>	<b>0.00</b>								
								<b>COSTO SUPERVISION DE OBRA</b>	<b>S/. 333,230.78</b>								

**R E S U M E N**

**AUTORIZADO**  
 CONTRATO PRINCIPAL (90% SUPERVISION OBRA) S/. 282,398.97  
**MONTO PARCIAL** 282,398.97  
 IGV CONTRATO. 50,831.81  
**COSTO SUPERVISION DE OBRA** S/. 333,230.78

**PAGADO**  
 LIQUIDO PAGADO S/. 193,444.35  
 TOTAL DESCUENTOS S/. 120,332.28  
 TOTAL IGV S/. 56,479.79  
**MONTO PARCIAL** S/. 370,256.42  
 SALDO EN CONTRA (CONTRATO VIGENTE SI/IGV) -31,377.66  
 SALDO EN CONTRA IMP. GRAL VENTAS (18%) -S/. 5,647.98

(\*) PRESTACION ADICIONAL POR MODIFICACION DEL CONTRATO (ADENDA N° 01 AL CONTRATO).

**S/. 333,230.78**










**ANEXO N° 02**

CONTRATACION DEL  
SERVICIO DE CONSULTORIA  
DE OBRA PARA EL SALDO DE  
SUPERVISION DE LA OBRA :

**"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE  
AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA "**

CONSULTOR  
PROCESO

**ING. WILMAR ALBERTO ELERA GARCIA**

AÑO PRESUPUESTAL

2019 - 2020

MONTO EJECUTADO

S/. 333,230.78

FECHA	C/P	VALORIZACION		SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
6/03/2020	4	V-01		0249/2020		9,531.04
6/03/2020	6	Garantía de Fiel Cumplimiento				8,570.75
6/03/2020	5	Detracción	SUNAT			2,468.00
6/03/2020	7	V-02		0249/2020		33,890.90
6/03/2020	9	Garantía de Fiel Cumplimiento				8,570.75
6/03/2020	8	Detracción	SUNAT			6,377.00
6/03/2020	10	Penalidad				4,300.00
6/05/2020	11	V-03		0249/2020		43,745.35
6/05/2020	12	Detracción	SUNAT			5,965.00
27/10/2020	44	V-04		0249/2020		9,050.90
27/10/2020	43	Detracción	SUNAT			1,234.00
26/10/2020	40	V-05-01		0249/2020		18,101.80
26/10/2020	39	Detracción	SUNAT			2,468.00
26/10/2020	40	V-05-02		0249/2020		13,233.52
26/10/2020	39	Detracción	SUNAT			3,908.00
20/01/2022	4	VAL. PRESTACION ADICIONAL		1826/2021		122,370.63
20/01/2022	3	Detracción	SUNAT			23,861.00
20/01/2022	2	Penalidad				32,725.64
20/01/2022	1	Garantía Fiel Cumplimiento				19,884.14
<b>TOTAL</b>	<b>PAGADO</b>					<b>370,256.42</b>
<b>SALDO EN CONTRA (CONTRATO S/IGV.</b>						<b>-31,377.66</b>
<b>SALDO EN CONTRA (IMP. GRAL VENTAS 18%)</b>						<b>-5647.98</b>
<b>COSTO SUPERVISION DE OBRA</b>						<b>333,230.78</b>

