



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 893 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 SEP 2022

VISTOS: La Carta N° 068-2022-CGG//RL-CGGC, con Expediente N° 05402 de fecha 03 de agosto de 2022 de la empresa CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU, el Informe N° 041-2022/GRP-401000-401400-LMS ( e ) de fecha 15 de agosto de 2022, el Informe N° 055-2022/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 18 de agosto de 2022, el Informe N° 035-2022/GRP-401000-401400-401420-LASC con Expediente N° 06382 de fecha 20 de setiembre de 2022, el Informe N° 004-2022/GSRLCC-FETM con Expediente N° 06553 de fecha 26 de setiembre de 2022, relacionados con la Liquidación del Contrato de la obra : "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R-70 (EMP. PE-1NT) SAUSAL DEL QUIROZ DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" - Con Código Único de Inversiones (IRI) 2450825.

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del Procedimiento de Contratación Pública Especial- Nueva Convocatoria por Desierto N° 005-2019/GRP-GSRLCC-G, con fecha 30 de julio de 2020, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y la empresa contratista CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU, el Contrato N° 016-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G para la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R-70 (EMP. PE-1NT) SAUSAL DEL QUIROZ DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" , con Código Único de Inversiones (IRI) 2450825, por un monto contractual ascendente a DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 54/100 SOLES (S/ 19, 320,471.54), incluido IGV;

Que, con fecha 16 de junio de 2022, de firma el Acta de Recepción de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R-70 (EMP. PE-1NT) SAUSAL DEL QUIROZ DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" - Con Código Único de Inversiones (IRI) 2450825,

Que, mediante CARTA N° 068-2022-CGG/RL-CGGC con Expediente N° 05402 de fecha 03 de agosto de 2022, el Apoderado Legal de la empresa contratista CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU, responsable de la ejecución de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R-70 (EMP. PE-1NT) SAUSAL DEL QUIROZ DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" - Con Código Único de Inversiones (IRI) 2450825, presentó a la Entidad el expediente de la liquidación del Contrato N° 016-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para su revisión y trámite correspondiente;

Que, mediante INFORME N° 041-2022/GRP-401000-401400-LMS (e) de fecha 15 de agosto de 2022, el Inspector de la obra Ing. JOSE GONZALES ATOCHE, presentó a la

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 893-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 SEP 2022

División de Obras y Liquidaciones, su pronunciamiento respecto a la revisión de la liquidación de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R-70 (EMP. PE-1NT) SAUSAL DEL QUIROZ DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", presentada por la empresa contratista CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU;

Que, el Reglamento de Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, en adelante el Reglamento del PCPE, aprobado por Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y su modificatoria, establece en el artículo 90, numeral 90.11, lo siguiente:

**"Artículo 90.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)**

"90.1 Solo procede la **ejecución de prestaciones adicionales** de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

"90.11 Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior **se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago**; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. Para la aplicación de lo establecido en el presente párrafo el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no puede superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley de Contrataciones".

Que, en el expediente de liquidación presentado por el contratista CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU, mediante CARTA N° 068-2022-CGG/RL-CGGC con Expediente N° 05402 de fecha 03 de agosto de 2022, no se adjunta Resolución del Titular de la Entidad que Apruebe adicional de obra, ni mucho menos adjuntan Resolución del Titular, autorizando el pago por la ejecución de mayores metrados.

Que, la División de Obras, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por el contratista CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU y la presentada por el Inspector de la obra, encontrándolas no conforme, según el Informe N° 035-2022/ GRP-401000-401400-401420-LASC, con Expediente N° 06382 de fecha 20 de



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 893-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 SEP 2022

setiembre de 2022, emitido por el Ing. Luis Alberto Salazar Cabrera, por las consideraciones expuestas en el citado documento, siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;

Que, el Equipo de Contabilidad a través del Informe N° 055-2022/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 18 de agosto de 2022, alcanza el Estado de Ejecución Financiera de la obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R-70 (EMP. PE-1NT) SAUSAL DEL QUIROZ DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", cuyo valor asciende a DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 90/100 SOLES (S/ 18, 057,485.90);

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados, materia de la Ejecución Financiera del servicio antes mencionado, se determina el siguiente detalle:

**1. CONTRATO VIGENTE S/IGV**

**1.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal.	16,373,280.97
- Deductivo (Metrados no ejecutados)	(1,505,335.69)
- Reajuste Neto.	<u>600,258.60</u>
<b>TOTAL ===&gt;</b>	<b>S/ 15,468,203.88</b>

**1.2 PAGADO**

- Contrato Principal (incluye reajustes)	(15,428,591.90)
<b>TOTAL =====&gt;</b>	<b>(15, 428,591.90)</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 39,611.98**

**2. ADELANTOS.**

**ADELANTO DIRECTO:**

2.1 OTORGADO	1,637,328.09
2.2 AMORTIZADO	(1,637,328.09)

**SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ 0.00**

**ADELANTO MATERIALES:**

2.3 OTORGADO	2,561,359.42
2.4 AMORTIZADO	(2,686,997.16)

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 125,637.74**

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 893 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 SEP 2022



**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

**3.1 AUTORIZADO**

- Contrato Principal	2,947,190.57
- Deductivo (Metrados no Ejecutados)	(270,960.42)
- Reajuste neto	108,046.55

**TOTAL =====> 2,784,276.70**

**3.2 PAGADO**

**TOTAL =====> (2,754,531.75)**  
**(2,754,531.74)**

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 29,744.96**



**OTRAS PENALIDADES.**

**4.1 AUTORIZADA.**

V-01-	456,206.94	S/ 708,196.94
V-02	180,000.00	
V-03	35,695.00	
V-03	35,695.00	

**4.2 DESCONTADA**

V-01-	193,127.98	S/ 672,501.94
V-02	443,678.96	
V-03	35,695.00	

**SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ 35,695.00**



**OTROS.**

**MAYORES GASTOS GENERALES.**

5.1 CALCULADO	93,537.81
5.2 PAGADO	(0.00)

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 93,537.81**



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 893-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 SEP 2022

RESUMEN

1. Contrato Vigente S/IGV	39,611.98
2. Adelantos	125,637.74
3. Impuesto General a las Ventas	29,744.96
<b>Sub Total 01</b>	<b>194,994.68</b>
4. Otras Penalidades.	35,695.00)
<b>Sub Total 02</b>	<b>159,299.68</b>
5. Mayores Gastos Generales	93,537.81

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 252,837.49**

Que, existe saldo a favor del contratista por los conceptos de Liquidación Contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

3. Contrato Vigente S/IGV	39,611.98
4. Adelantos	125,637.74
6. Impuesto General a las Ventas	29,744.96
<b>Sub Total 01</b>	<b>194,994.68</b>
7. Otras Penalidades.	( 35,695.00)
<b>Sub Total 02</b>	<b>159,299.68</b>
8. Mayores Gastos Generales	93,537.81

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 252,837.49**

Con visación de la División de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 302-2022/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 09 de junio de 2022;

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 893 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

SE RESUELVE:

29 SEP 2022

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato para la ejecución de la Obra: "RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R-70 (EMP. PE-1NT) SAUSAL DEL QUIROZ DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA" con Código Único de Inversiones (IRI) 2450749, ejecutado bajo la modalidad de contrata por el Contratista CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU, durante el ejercicio presupuestal del año 2020-2021-2022, cuyo valor asciende a DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 39/100 SOLES (S/ 18,310,323.39) y para efectos contables se alcanza Anexos en dos folios, que forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** La Liquidación Contractual a favor del Contratista CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU es de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 49/100 SOLES (S/ 252,837.49).

**ARTÍCULO TERCERO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

**ARTICULO QUINTO.-** Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidación, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y al Contratista CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU, en su domicilio legal Av. Mariscal José La Mar N° 638 Interior 706 Urbanización Santa Cruz, del distrito Miraflores, provincia y departamento de Lima.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"

Mag. Edo. Edson Johan Caballero Marreros  
GERENTE SUB REGIONAL

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA



**RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 893 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**

Sullana,

29 SEP 2022

**DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA.**

Pliego	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colona.
Función		:	Transporte.
División Funcional		:	Transporte Terrestre.
Grupo Funcional		:	Vías Vecinales.
Sector Responsable		:	Transportes y Comunicaciones.
Tipología del Proyecto		:	Proyecto de Infraestructura Vial.
Obra		:	“RECUPERACION DE CAMINO VECINAL EN R-70 (EMP. PE-1NT) SAUSAL DEL QUIROZ DEL DISTRITO DE AYABACA – PROVINCIA DE AYABACA - PIURA” con Código Único de Inversiones (IRI) 2450749
Proceso de Selección		:	Procedimiento de Contratación Pública Especial- Nueva Convocatoria por Desierto N° 005-2019/GRP-GSRLCC-G.
Entidad contratante		:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato		:	Contrato N° 016-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (30/07/2020).
Contratista		:	CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU
Plazo ejecución según contrato		:	1800 días calendario.
Fecha Inicio		:	03/09/2020
Fecha Término de Contrato		:	01/03/2021
Adelanto Directo.		:	S/ 1, 932,047.15 (incluye IGV).
Adelanto para Materiales		:	S/ 2, 561,359.42
Ampliaciones de Plazo N° 02		:	RGSR N° 402-2020/GRP-GSRLCC-G, por 04 días calendario
Ampliaciones de Plazo N° 04		:	RGSR N° 454-2020/GRP-GSRLCC-G, por 12 días calendario
Ampliaciones de Plazo N° 05		:	RGSR N° 034-2021/GRP-GSRLCC-G, por 04 días calendario
Ampliaciones de Plazo N° 06		:	RGSR N° 210-2021/GRP-GSRLCC-G, por 06 días calendario
Ampliaciones de Plazo N° 11		:	RGSR N° 002-2022/GRP-GSRLCC-G, por 15 días calendario
Ampliaciones de Plazo N° 12		:	RGSR N° 008-2022/GRP-GSRLCC-G, por 21 días calendario
Fecha de Suspension N° 01		:	22/12/2020.
Fecha de Reinicio de ejecución		:	14/06/2021.
Fecha de Suspension N° 02		:	13/09/2021.



REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 893 -2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

29 SEP 2022

Fecha de Reinicio de ejecución :	20/12/2021.
Fecha de Suspensión N° 03 :	19/01/2022.
Fecha de Reinicio de ejecución :	27/04/2022.
Ampliaciones de Plazo N° 03 :	RGSR N° 462-2020/GRP-GSRLCC-G, por 20 días calendario
Fecha Término de obra :	20/05/2022.
Fecha Recepción de obra :	16/06/2022.
Monto Ejecutado :	S/ 18,310, 323.39





**ANEXO 01**

OBRA "RECUPERACION CAMINO VECINAL EN R70 (EMP. PE - 1NT) - SAUSAL DEL QUIROZ DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA.

PPTO. CONTRATADO S/. 19,320,471.54  
CONTRATO SIN IGV S/. 16,373,280.97  
PLAZO EJECUCION 180 DIAS CALENDARIO

CONTRATISTA: CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU.

INSPECTOR : ING. JOSE GONZALES ATOCHE.

N° VALORIZACION.	FECHA APROB.	FECHA DETALLE	MONTO		AMORTIZACION	ADEL. MATER.	ADEL. DIRECTO.	ADEL. MATER.	VALORIZACION NETA	IMPORTE A PAGAR	EFFECTIVO	COMPROBANTES DE PAGO	FECHA	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.		OTRAS PENALIDADES	TOTAL A PAGAR	TOTAL PAGADO
			ADELANTO MA' A. DIRECTO	ADELANTO MA' A. MATERIALES										AUT.	PAGADO			
	1/09/2020		1,932,047.15											284,719.06	284,719.06		1,932,047.15	1,932,047.15
	21/11/2020		3,022,404.12											461,044.70	461,044.70		3,022,404.12	3,022,404.12
			4,954,451.27											755,763.75	755,763.75		4,954,451.27	4,954,451.27
001	Set. 2020	186,324.89			18,632.49			0.00	170,487.27	170,487.27	170,487.27	SIAF 679 CPI/196-197	16/11/2020	30,687.71	30,687.71	193,127.98	201,174.98	201,174.98
002	Oct. 2020	1,298,549.84			129,854.98			0.00	1,191,684.95	1,191,684.95	1,191,684.95	SIAF 679 CPI/230 al 234	19/11/2020	214,503.29	214,503.29	443,678.96	1,406,188.24	1,406,188.24
003	Nov. 2020	1,523,537.78			152,353.78			0.00	1,398,157.37	1,398,157.37	1,398,157.37	SIAF 679 CPI/303 al 308	18/12/2020	251,668.33	251,668.33	-35,695.00	1,614,130.70	1,614,130.70
004	Dic. 2020	1,685,676.60			168,567.66			658,733.36	890,381.26	890,381.26	890,381.26	SIAF 679 CPI/356 al 361	13/01/2021	160,268.63	160,268.63	-35,695.00	1,014,954.89	1,086,344.89
005	Jun. 2021	1,754,026.25			175,402.62			360,036.89	1,275,396.71	1,275,396.71	1,275,396.71	SIAF 503 CPI/208 al 213	10/08/2021	229,571.41	229,571.41		1,504,968.12	1,504,968.12
006	Jul. 2021	810,904.76			81,090.48			166,448.84	590,823.24	590,823.24	590,823.24	SIAF 503 CPI/278 al 281	30/09/2021	106,348.18	106,348.18		697,171.42	697,171.42
007	Ago. 2021	1,244,240.63			124,424.06			255,396.72	907,177.31	907,177.31	907,177.31	SIAF 503 CPI/343 al 347	21/09/2021	163,291.90	163,291.90		1,070,469.21	1,070,469.21
008	Set. 2021	2,185,019.08			218,501.91			448,503.84	1,628,469.47	1,628,469.47	1,628,469.47	SIAF 503 CPI/421 al 427	29/10/2021	293,124.51	293,124.51		1,921,593.98	1,921,593.98
009	Dic. 2021	1,676,665.33			167,666.53			344,157.56	1,164,841.24	1,164,841.24	1,164,841.24	SIAF 503 CPI/603 al 608	30/12/2021	209,671.42	209,671.42		1,374,512.66	1,374,512.66
010	Ene. 2022	1,515,751.81			151,575.18			311,127.94	1,053,048.69	1,053,048.69	1,053,048.69	SIAF 058 CPI/12 al 16	11/02/2022	189,548.76	189,548.76		1,242,597.45	1,242,597.45
011	Abr. 2022	1,080,151.83			108,015.18			142,592.01	829,544.64	829,544.64	829,544.64	SIAF 058 CPI/52 al 56	6/05/2022	149,318.03	149,318.03		978,862.67	978,862.67
012	May. 2022	145,497.72			141,243.23			0.00	4,254.49	4,254.49	4,254.49	SIAL 058 CPI/69-70	27/08/2022	765.82	765.82		5,020.31	5,020.31
TOTAL			15,106,346.52		1,637,328.10	2,686,997.16		0.00	11,104,266.64	11,104,266.64	11,104,266.64			1,998,767.99	1,998,767.99	636,806.94	13,067,339.63	13,103,034.63
									0.00	0.00	0.00			2,754,531.74	2,754,531.74		18,021,790.90	18,057,486.90

**R E S U M E N**

<b>AUTORIZADO</b>	<b>PAGADO</b>
CONTRATO PRINCIPAL	TOTAL PAGADO
Deductivo de Obra (metrados no ejecutados)	S/. 15,302,954.16
Reajuste Neto.	S/. 2,754,531.74
<b>MONTO PARCIAL =====&gt;</b>	<b>S/. 18,057,485.90</b>
IGV Contrato Principal	S/. 39,611.98
IGV Deductivo de obra (metrados no ejecutados)	S/. 29,744.96
IGV Reajustes.	0.00
<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>125,637.74</b>
<b>Mayores Gastos Generales</b>	<b>18,252,480.58</b>
Otras Penalidades	93,537.81
<b>INVERSION TOTAL =====&gt;</b>	<b>-35,695.00</b>
	<b>18,310,323.39</b>

<b>PAGADO</b>	<b>PAGADO</b>
TOTAL PAGADO	TOTAL PAGADO
TOTAL IGV	S/. 15,302,954.16
<b>COSTO ,PARCIAL</b>	<b>S/. 2,754,531.74</b>
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 39,611.98
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - IGV.	S/. 29,744.96
ADELANTO DIRECTO	0.00
ADELANTO MATERIALES (saldo a favor)	125,637.74
<b>COSTO TOTAL DE OBRA =====&gt;</b>	<b>18,252,480.58</b>
Mayores Gastos Generales	93,537.81
Otras Penalidades	-35,695.00
<b>INVERSION TOTAL =====&gt;</b>	<b>18,310,323.39</b>



GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA.

**ANEXO N° 02**

OBRA : "RECUPERACIÓN DE CAMINO VECINAL EN R70 (EMP.PE-INT) SAUSAL DEL QUIROZ DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA"

CONTRATISTA : CHINA GEZHOUBA COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU

AÑO PRESUPUESTAL: 2020-2021-2022

MONTO EJECUTADO S/. 18,310,323.39

FECHA	C/P	VALORIZACION	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
01/09/2020	49 al 55	Adelanto directo	0679-2020		1,932,047.15
02/11/2020	159 al 169	Adelanto Materiales	0679-2020		3,022,404.12
		V-01			
16/11/2020	196	Detracción	SUNAT		8,047.00
16/11/2020	197	Retencion Penalidad por Incumplimiento coontrato			193,127.98
19/11/2020	232 al 234	V-02	679-2020		906,261.28
19/11/2020	230	Detracción	SUNAT		56,248.00
19/11/2020	231	Retencion Penalidad por Incumplimiento coontrato			443,678.96
18/12/2020	304 al 308	V-03	679-2020		1,549,565.70
18/12/2020	303	Detracción	SUNAT		64,565.00
13/01/2021	358 al 361	V-04	679-2020		1,007,195.89
13/01/2021	356	Detracción	SUNAT		43,454.00
13/01/2021	357	Retencion Penalidad por Incumplimiento coontrato			35,695.00
10/08/2021	209 al 213	V-05	503-2021		1,444,769.12
10/08/2021	208	Detracción	SUNAT		60,199.00
03/09/2021	279 al 281	V-06	503-2021		669,284.42
03/09/2021	278	Detracción	SUNAT		27,887.00
21/09/2021	344 al 347	V-07	503-2021		1,027,650.21
21/09/2021	343	Detracción	SUNAT		42,819.00
29/10/2021	422 al 427	V-08	503-2021		1,844,729.98
29/10/2021	421	Detracción	SUNAT		76,864.00
30/12/2021	604 al 608	V-09	503-2021		1,319,531.66
30/12/2021	603	Detracción	SUNAT		54,981.00
11/02/2022	13 al 16	V-10	058-2022		1,192,893.45
11/02/2022	12	Detracción	SUNAT		49,704.00
06/05/2022	53 al 56	V-11	058-2022		939,707.67
06/05/2022	52	Detracción	SUNAT		39,155.00
27/06/2022	70	V-12	058-2022		4,819.31
27/06/2022	69	Detracción	SUNAT		201.00
<b>TOTAL PAGADO</b>					<b>18,057,485.90</b>
SALDO A FAVOR (CONTRATO S/IGV.					39,611.98
SALDO A FAVOR (IMP. GRAL VENTAS 18%)					29,744.96
ADELANTO DIRECTO					0.00
ADELANTO DE MATERIALES (SALDO A FAVOR)					125,637.74
MAYORES GASTOS GENERALES					93,537.81
MAYOR PAGO EN VALORIZACION N° 04					-35695.00
<b>TOTAL EJECUCION DE OBRA =====&gt;</b>					<b>18,310,323.39</b>

