

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

000609  
Sullana,

02 AGO 2023

VISTOS: La Carta N° 020-2023/CONSORCIO DEYMA, con HRC N° 05347 de fecha 24 de julio de 2022, la Carta N° 03-2023/SUP.EFDG con HRC N° 05346 de fecha 24 de julio de 2023, el Informe N° 051-2023/GRP-401000-401300-401310-RCY de fecha 26 de julio de 2023, relacionados con la Liquidación del Contrato de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO 06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2301849.

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 047-2022/GRP-GSRLCC-G- Primera Convocatoria, con fecha 28 de diciembre de 2022, se suscribió el CONTRATO N° 058-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el CONSORCIO DEYMA, conformado por CONSTRUCTORA DEYMA INVERSIONES S.A.C y por ADRIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L., para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO 06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2301849, por el monto de UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 30/100 SOLES (S/ 1,908,325.30 ), bajo el sistema de contratación a Suma Alzada, correspondiente al Programa de Inversiones del Ejercicio Presupuestal 2023; en el ámbito del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF;

Que, con fecha 19 de julio 2023, se firma el Acta de Recepción de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO 06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2301849;

Que, mediante Carta N° 020-2023/CONSORCIO DEYMA, con HRC N° 05347 de fecha 24 de julio de 2022, el Representante Común del CONSORCIO DEYMA, responsable de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO 06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2301849, presentó a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, la liquidación del contrato de la presente obra, para su revisión y fines correspondientes;

Que, mediante Carta N° 03-2023/SUP.EFDG con HRC N° 05346 de fecha 24 de julio de 2023, el Supervisor de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO 06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2301849, presentó a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, la revisión de la liquidación del contrato de la presente obra presentada por el contratista CONSORCIO DEYMA;

Que, el Equipo de Contabilidad a través del INFORME N° 051-2023/GRP-401000-401300-401310-RYC de fecha 26 de julio de 2023, alcanza el Estado de Ejecución Financiera de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO 06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SALITRAL -



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

-000609

Sullana,

02 AGO 2023

PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA – CUI N° 2301849,, cuyo valor asciende a UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 30/100 SOLES (S/ 1,908,325.30);

Que, la División de Obras y Liquidaciones, a través de la Carta N° 03-2023/SUP.EFDG con HRC N° 05346 de fecha 24 de julio de 2023, emitido por el Supervisor, da conformidad a la liquidación del contrato de la obra presentada por el Contratista CONSORCIO DEYMA; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, después de haber realizado la constatación de los documentos fuentes alcanzados, materia de la Ejecución Presupuestal y Financiera de la obra antes mencionada, se determina el siguiente detalle:

I. CONTRATO VIGENTE S/IGV

1.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal	S/ 1,617,224.83
- Mayores Gastos Generales	4,568.39
- Reajustes.	5,002.65
<b>TOTAL ===&gt;</b>	<b>S/ 1, 626,795.87</b>

PAGADO

- Contrato Principal (val. 01 al 06).	(1,617,224.83)
<b>TOTAL =====&gt;</b>	<b>(1,617,224.83)</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/ 9,571.04</b>

II. ADELANTOS

2.1 A. DIRECTO

OTORGADO	0.00
AMORTIZADO	(0.00)
<b>SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/ 0.00</b>

2.2 A. MATERIALES

OTORGADO	0.00
AMORTIZADO	(0.00)
<b>SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/ 0.00</b>



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

000609  
Sullana,

02 AGO 2023

**IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)**

3.1	AUTORIZADO	S/ 292,823.26
3.2	PAGADO	( 291,100.47)
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/ 1,722.79</b>

**GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

5.1	RETENIDA V-02 - V03.	190,832.53
	DEVUELTA	S/ 0.00
	<b>SALDO A DEVOLVER AL CONTRATISTA</b>	<b>S/ 190,832.53</b>

**RESUMEN**

1.	Contrato Vigente S/IGV	9,571.04
3	Impuesto General a las Ventas	1,722.79
	<b>Sub Total</b>	<b>11,293.83</b>
4	Garantía de Fiel Cumplimiento	190,832.53

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 202,126.36**

Que, existe saldo a favor del Contratista CONSORCIO DEYMA, por los conceptos de liquidación contractual:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL**

Contrato Vigente S/IGV	9,571.04
Impuesto General a las Ventas	1,722.79

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 11,293.83**

Que, al Contratista CONSORCIO DEYMA, se le ha retenido la Garantía de Fiel Cumplimiento (10%) en la valorización 01 y 02 ascendente a:

3.00 Garantía de Fiel Cumplimiento	190,832.53
------------------------------------	------------

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 190,832.53**

Con visación de la División de Obras y Liquidaciones, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

000609  
Sullana,

02 AGO 2023

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 893-2016/Gobierno Regional Piura - PR de fecha 30 de diciembre de 2016 y la Resolución Ejecutiva Regional N°383-2023/Gobierno Regional Piura- GR de fecha 30 de Marzo de 2023;

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato de ejecución de obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO 06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SALITRAL – PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2301849, ejecutada bajo la modalidad de contrata por el Contratista CONSORCIO DEYMA, durante el ejercicio presupuestal del año 2023, cuyo valor asciende a UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 13/100 SOLES (S/ 1,919,619.13) y para efectos contables se alcanza Anexos en dos folios, que forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** El saldo a favor del Contratista CONSORCIO DEYMA, por Liquidación Contractual asciende a ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 83/100 SOLES. (S/ 11,293.83);

**ARTÍCULO TERCERO.-** Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, devolver al Contratista CONSORCIO DEYMA, la Garantía de Fiel Cumplimiento, retenida en las valorizaciones 02 y 03 por el monto de S/. 190,832.53 (CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 53/100 SOLES..

**ARTICULO CUARTO.-** Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.

**ARTICULO QUINTO.-**Notifíquese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras y Liquidaciones, Equipos de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura y al Contratista ejecutor de la obra en Urbanización López Albújar Mz. F Lote 20 del Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

ING. LEWIS ANTONIO TALLEDO PEÑA  
GERENTE SUB REGIONAL

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G  
-000609  
Sullana, 02 AGO 2023

**DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.**

Pliego 457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora 002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Obra	:	" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO 06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SALITRAL – PROVINCIA DE SULLANA – DEPARTAMENTO DE PIURA" – CUI N° 2301849.
Proceso de Selección	:	-Adjudicación Simplificada N° 047-2022/GRP-GSRLCC-G-Primera Convocatoria,
Contrato	:	N° 058-2022/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (28/12/2022).
Contratista	:	CONSORCIO DEYMA.
Sistema de contratación	:	A Suma Alzada.
Inspector de Obra	:	Ing. José C. Roa Saavedra. (RGSR N° 017-2023/GOB.REG.PIURA-GSRLCC (20/01/2023).
Supervisor de obra	:	Ing. Edwin Francisco Dioses Garrido CIP 123918
Fuente de Financiamiento	:	Fondo de Compensación Regional – FONCOR.
Presupuesto Contratado	:	S/. 1, 908,325.30
Plazo ejecución según contrato	:	90 días calendario.
Adelanto Directo	:	Ninguno
Adelanto para Materiales	:	Ninguno
Fecha de inicio de obra	:	31 enero 2023.
Término plazo contractual	:	30 mayo 2023
Ampliación de plazo	:	04 días calendario (RGSR N° 0355-2023/GRP-GSRLCC-G).
Inicio de suspensión N° 01	:	10 abril 2023.
Término de suspensión N° 01	:	02 mayo 2023
Nueva culminación de obra	:	25 junio 2023.
Término real de obra	:	25 junio 2023.
Fecha de Recepción de obra.	:	19 de julio de 2023.

**ANEXO 01**

**OBRA** "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO 06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2301849.

**CONTRATISTA** CONSORCIO DEYMA (Integrado por CONSTRUCTORA DEYMA INVERSIONES S.A.C, representada por DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUNIGA y por ADRIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L).  
**PROCESO** ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 047-2022/GRP-GSRLCC-G (PRIMERA CONVOCATORIA ).  
**MONTO CONTRACTUAL** S/. 1,908,325.30

MONTO EJECUTADO		VALORIZACIONES										DESCUENTOS		LIQUIDO PAGADO
MES	AÑO	C/P N°	N° VALORIZAC.	MONTO VALORIZACION.	REA-JUSTES	IGV	MONTO BRUTO VALORIZADO	ADELANTOS DIRECTO	MATERIALES	DETRACCION SUNAT	OTRAS PENALIDADES	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.	TOTAL DESCUENTOS	LIQUIDO PAGADO
	28/03/2023	204-205-206	V-01	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00
	27/04/2023	363 AL 366	V-02	236,322.22	0.00	42,538.00	278,860.22			11,154.00	0.00	95,416.26	106,570.26	172,289.96
	11/05/2023	459-460	V-03	389,474.85	0.00	70,105.47	459,580.32			18,383.00	0.00	95,416.27	113,799.27	345,781.05
	6/06/2023	666-667	V-04	197,540.72	0.00	35,557.33	233,098.05			9,324.00	0.00		9,324.00	223,774.05
	7/07/2023	1028-1029	V-05	520,535.73	0.00	93,696.43	614,232.16			24,569.00	0.00		24,569.00	589,663.16
			V-06	273,351.31	0.00	49,203.24	322,554.55			12,902.00	0.00		12,902.00	309,652.55
			<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>1,617,224.83</b>		<b>291,100.47</b>	<b>1,908,325.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,332.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,832.53</b>	<b>254,262.53</b>	<b>1,331,508.22</b>
			<b>SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV)</b>				<b>9,571.04</b>							
			<b>SALDO A FAVOR IMP. GRAL VENTAS (18%)</b>				<b>1,722.79</b>							
			<b>INTERESES P/DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES</b>				<b>0.00</b>							
			<b>INVERSION TOTAL SUPERVISION DE OBRA</b>				<b>S/. 1,919,619.13</b>							

**AUTORIZADO**

**CONTRATO PRINCIPAL**  
**MAYORES GASTOS GENERALES**  
**REAJUSTES**  
**MONTO PARCIAL**  
**IGV CONTRATO PRINCIPAL**  
**IGV MAYORES GASTOS GENERALES**  
**IGV REAJUSTE**  
**COSTO TOTAL DE OBRA**

1,617,224.83  
 4,588.39  
 5,002.65  
 1,626,795.87  
 291,100.47  
 822.31  
 S/. 900.48  
**S/. 1,919,619.13**

**RESUMEN**

**PAGADO**

**LIQUIDO PAGADO**  
**TOTAL DESCUENTOS**  
**TOTAL IGV**  
**MONTO PARCIAL**  
**SALDO A FAVOR (CONTRATO VIGENTE S/IGV)**  
**SALDO A FAVOR IMP. GRAL VENTAS (18%)**  
**COSTO TOTAL DE OBRA**

S/. 1,476,878.29  
 S/. 140,346.54  
 S/. 291,100.47  
 S/. 1,908,325.30  
 S/. 9,571.04  
 1,722.79  
**S/. 1,919,619.13**



**ANEXO N° 02**

**"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL BARRIO 06 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" - CUI N° 2301849.**

CONSORCIO DEYMA (Integrado por CONSTRUCTORA DEYMA INVERSIONES S.A.C, representada por DANIEL ENRIQUE YARLEQUE ZUÑIGA y por ADRIAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L).

OBRA  
CONTRATISTA  
AÑO PRESUPUESTAL  
MONTO EJECUTADO

2023  
S/. 1,919,619.13

FECHA	C/P	VALORIZACION		SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
		<b>V-01</b>				0.00
		Detracción				0.00
28/03/2023	206	<b>V-02</b>		267-2023		172,289.96
28/03/2023	205	Detracción	SUNAT	267-2023		11,154.00
28/03/2023	204	Retención Fondo de Garantía		267-2023		95,416.26
27/04/2023	365-366	<b>V-03</b>		267-2023		345,781.05
27/04/2023	364	Detracción	SUNAT	267-2023		18,383.00
27/04/2023	363	Retención Fondo de Garantía				95,416.27
11/05/2023	460	<b>V-04</b>		267-2023		223,774.05
11/05/2023	459	Detracción	SUNAT	0		9,324.00
6/06/2023	667	<b>V-05</b>		267-2023		589,663.16
6/06/2023	666	Detracción	SUNAT	267-2023		24,569.00
7/07/2023	1029	<b>V-06</b>		267-2023		309,652.55
7/07/2023	1028	Detracción	SUNAT	267-2023		12,902.00
<b>TOTAL</b>	<b>PAGADO</b>					<b>1,908,325.30</b>
		<b>SALDO A FAVOR (CONTRATO S/IGV.</b>				<b>9,571.04</b>
		<b>SALDO A FAVOR (IMP. GRAL VENTAS 18%)</b>				<b>1,722.79</b>
		<b>COSTO SUPERVISION DE OBRA</b>				<b>1,919,619.13</b>
		<b>INVERSION TOTAL=====&gt;</b>				<b>1,919,619.13</b>

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GSRLCC  
DIRECCION  
SUB DIRECCION  
División de Obras  
Oficina Sub Regional de Infraestructura