GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 0 2 8 2011/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana.

0 2 FEB 2011

VISTO: EI MEMORANDUM MULTIPLE Nº 006-2011/GRP-401000 de fecha 26 de Enero del 2011 de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna", Acta de Conciliación con Acuerdo Total Nº 002-2011-CCEA de fecha 21 de Enero del 2011; referida a la INTERVENCION ECONOMICA de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LA BREA - NEGRITOS - TALARA", Proceso de Selección AMC. Nº 01-2010/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G por el SISTEMA A PRECIOS UNITARIOS;

CONSIDERANDO:









Que, mediante la Resolución Gerencial Sub Regional Nº 474-2010/GRP-GSRLCC-G de fecha 19 de Noviembre del 2010; la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"; dispuso LA INTERVENCION ECONOMICA de la OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LA BREA - NEGRITOS", materia de la Adjudicación Menor Cuantía Nº 001-2010/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, por el Sistema a PRECIOS UNITARIOS, el mismo que viene siendo ejecutado por el Contratista Consorcio CONSORCIO G&M; así mismo, se ordenó, la APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE MANCOMUNADA, con el Contratista CONSORCIO G&M , cuyo monto total asciende a CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 39/100 NUEVOS SOLES (S/. 105,470.39), correspondiente al saldo por ejecutar de la Obra antes indicada;

Que, mediante Acta de Conciliación con ACUERDO TOTAL Nº 02-2011-CCEA de fecha 21 de Enero del 2011; se suscribieron los siguientes acuerdos conciliatorios :

PRIMERO - El Contratista CONSORCIO G&M reafirma la renuncia a los mayores gastos generales de las ampliaciones de plazo solicitadas y otorgadas por la entidad durante la ejecución de la obra, las mismas que se detallan a continuación :

Ampliación de Plazo Parcial Nº 03 : 15 días calendarios (RGSR Nº 355-10)
Ampliación de Plazo Parcial Nº 05 : 45 días calendarios (RGSR Nº 381-10)
Ampliación de Plazo Parcial Nº 06 : 10 días calendarios (RGSR Nº 440-10)
Ampliación de Plazo Parcial Nº 07 : 20 días calendarios (RGSR Nº 453-10)

Ampliación de Plazo Parcial Nº 08 : 40 días calendarios (RGSR Nº 486-10)
Ampliación de Plazo Parcial Nº 09 : 20 días calendarios (RGSR Nº 202-10)

■ Ampliación de Plazo Parcial Nº 11 : 32 días calendarios (RGSR Nº 007-11)

<u>SEGUNDO</u> .- El contratista CONSORCIO G&M se compromete acelerar la ejecución de los trabajos, para que la Obra : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LA BREA – NEGRITOS-TALARA"; se concluya dentro de los 32 días de ampliación de plazo otorgado en la Resolución Gerencial Sub Regional Nº 07-2011 de fecha 19 de Enero del 2011.

GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL NO 28-2011/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

0 2 FEB 2011

TERCERO .- La Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna", como consecuencia de los acuerdos precedentes, para viabilizar la ejecución de los acuerdos, se obliga a iniciar el trámite administrativo a fin de dejar sin efecto la Resolución Gerencial Sub Regional Nº 474-2010/GRP-GSRLCC-G, de fecha 19 de Noviembre del 2010 que resuelve disponer la Intervención Económica de la Obra : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LA BREA – NEGRITOS – TALARA".

CUARTO .- El contratista CONSORCIO G&M asume los Gastos Administrativos ante el Centro de Conciliación Especializado.

Que, mediante el MEMORANDUM MULTIPLE Nº 006-2011/GRP-401000 de fecha 26 de Enero del 2011; la Gerencia Sub Regional, dispone se de cumplimiento al Acta de Conciliación con Acuerdo Total Nº 002-2011-CCEA de fecha 21 de Enero del 2011;

Con las visaciones de la Unidad de Obras y Liquidaciones, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del GOBIERNO REGIONAL PIURA;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; y su modificatoria Ley Nº 27902, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 01-2008/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 02 de Enero del 2008; y, la DIRECTIVA Nº 10-2006/GOB.REG.PIURA-GRPPAT-GSRDI "Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las Dependencias del Gobierno Regional Piura" aprobada mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 411-2006/GRP-PR de fecha 28 de Mayo del 2006; y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 054-2010/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 29 de Enero del 2010;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO : DEJAR SIN EFECTO LA INTERVENCION ECONOMICA de la OBRA : "MEJORAMIENTO, DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LA BREA - NEGRITOS", materia de la Adjudicación Menor Cuantía Nº 001-2010/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, por el Sistema a PRECIOS UNITARIOS, la misma que viene siendo ejecutado por el Contratista Consorcio CONSORCIO G&M, de conformidad con el Acta de Conciliación con ACUERDO TOTAL Nº 02-2011-CCEA de fecha 21 de Enero del 2011

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Contratista CONSORCIO G&M, en su domicilio ubicado en Parque 13 – 13 Segundo Piso – Talara.









GOBIERNO REGIONAL PIURA

2011/GOB. REG.PIURA-GSRLCC-G

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº

0 2 FEB 2011

Sullana,

ARTICULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web del Gobierno Regional Piura.

ARTICULO CUARTO : HAGASE, de conocimiento el contenido de la presente Resolución, Unidad de Obras y Liquidaciones, Unidad de Estudios y Proyectos, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Administración, Unidad de Contabilidad, Unidad de Tesorería, Oficina de Regional de Administración Regional de Infraestructura. OTI del Gobierno Regional Control Institucional; Gerencia Regional de Infraestructura de Corresponda.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

Con Line Carrieto Tyles