



313  
Trecientos  
trece

05 JUL 2012

18:30 am

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 04 JUL 2012

**VISTO**, la Carta S/N° recepcionada con Hoja de Registro y Control N° 3489 de fecha 14 de junio del 2012 de la Empresa INEXPORT SERVIS S.A.C, el Informe N° 018-2012-ING.CIVIL de fecha 15 de junio del 2012 del Ingeniero Supervisor, el Informe N° 065-2012/GRP-401000-401400-401420-COMLOP de fecha 18 de junio del 2012, el Memorando N° 147-2012/GRP-401000-401300-401310 de fecha 19 de junio del 2012 del Sistema Administrativo de Contabilidad, el Informe N° 072-2012/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 26 de junio del 2012 de la Unidad de Obras, relacionados con la liquidación del Contrato del Servicio para la ejecución del : "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE – AYABACA – L= 53.08 KM “.

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 401-2011/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 29 de noviembre del 2011, se Aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE – AYABACA – L= 53.08 KM" , con un Valor Referencial de UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO CON 72/100 NUEVOS SOLES (S/ 1'762,708.72), incluido IGV, con precios vigentes al mes de setiembre del 2011, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario;

Que, como resultado de la Adjudicación por Exoneración N° 003-2011/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, con fecha 27 de diciembre del 2011, se suscribió con la empresa INEXPORT SERVIS S.A.C, el Contrato N° 022-2011/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la ejecución del Servicio : "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE – AYABACA – L= 53.08 KM" , con un presupuesto ofertado ascendente a UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO CON 72/100 NUEVOS SOLES (S/ 1'762,708.72), incluido IGV y con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario;

Que, con Resolución Gerencial Sub Regional N° 475-2011/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 29 de diciembre del 2011, se designa con eficacia al 06 de diciembre del año 2011 al Ingeniero GILMAR CARLOS ALBERTO TRONCOS SAAVEDRA, con Registro CIP N° 84570, como Supervisor del Servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE – AYABACA – L= 53.08 KM" ;

Que, con fecha 06 de diciembre del año 2011, se suscribió el Acta de entrega de terreno para la ejecución del Servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE – AYABACA – L= 53.08 KM";





RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 360-2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana

04 JUL 2012

Que, con fecha 04 de abril del año 2012, la Comisión de Recepción del Servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE - AYABACA - L= 53.08 KM", suscribió el Acta de Observaciones técnicas al referido servicio;



Que, con fecha 27 de abril del año 2012, se suscribió el Acta de Recepción del Servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE - AYABACA - L= 53.08 KM";

Que, a través de la Carta S/N°, recepcionada con Hoja de Registro y Control N° 3489 de fecha 14 de junio del 2012, la Empresa INEXPORT SERVIS S.A.C presenta a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, la Liquidación del Contrato por la ejecución del Servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE - AYABACA - L= 53.08 KM", determinando un saldo a favor del contratista ascendente a S/ 84,972.95 nuevos soles.



Que, la Unidad de Obras ha efectuado la revisión de la Liquidación presentada por la empresa INEXPORT SERVIS S.A.C, encontrándola conforme, según el Informe N° 018-2012-ING.CIVIL.GCATS de fecha 15 de junio del 2012 del Ingeniero Supervisor del servicio e Informe N° 072-2012/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 26 de junio del 2012 del Ing. Luis Alberto Salazar Cabrera.



Que, mediante proveído inserto en el INFORME N° 065-2012/GRP-401000-401400-401420-COMLOP de fecha 18 de junio del año 2012 , el Sub Director de la Unidad de Obras, determina que la inversión ejecutada en el servicio "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE - AYABACA, por la naturaleza de los trabajos ejecutados, no representan formación bruta de capital, constituyendo un Gasto, razón por la cual la Oficina Sub Regional de Administración, deberá efectuar los ajustes contables correspondientes.



Que, mediante Memorandum N° 147-2012/GRP-401000-401300-401310 de fecha 19 de junio del año 2012, el Sistema Administrativo de Contabilidad, presenta el estado situacional Contable- Financiero del Servicio "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE - AYABACA - L= 53.08 KM", el mismo que se encuentra registrado en la Cuenta 5302 Contratación de Servicios, cuyo clasificador genérico (5) corresponde a la cuenta contable GASTOS.



Que, el Sistema Administrativo de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la liquidación Financiera del Contrato por la ejecución del Servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE - AYABACA - L= 53.08 KM", de acuerdo al siguiente detalle:



312  
Tricientos doce

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 360 -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 04 JUL 2012

**I. AUTORIZADO Y PAGADO**

**1.1 AUTORIZADO**

Contrato principal.	1'493,820.95
Reajuste Neto	<u>18,571.96</u>
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>1'512,392.91</b>

**1.2 PAGADO**

Valorización 01	377,852.660
Por pagar de Valorización 01	-50,584.863
Valorización 02	435,578.470
Valorización 03	<u>680,389.820</u>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>1'443,236.09</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 69,156.83**

**II. ADELANTOS**

**2.1 EN EFECTIVO**

- Otorgado	448,146.29
- Amortizado	448,146.29

**SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA 0.00**

**2.2 PARA MATERIALES**

- Otorgado	0.00
- Amortizado	0.00

**SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA 0.00**

**III. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS**




**3.1 AUTORIZADO**

Contrato principal.	268,887.77
Reajuste Neto	3,342.95

**Total Autorizado 272,230.72**

**3.2 PAGADO**

Valorización 01	68,013.48
Por pagar de Valorización 01	<u>(9,105.27)</u>



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 360 -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

04 JUL 2012

Valorización 02	34,478.84
Valorización 03	85,729.12
Adelanto Directo	<u>80,663.33</u>
<b>Total Pagado</b>	<b>259,782.50</b>

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 12,448.22**

**IV. OTROS**

**4.1 INTERESES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES**

Calculado	3,367.90
Pagado	0.00

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 3,367.90**

**RESUMEN DE SALDOS**

	A FAVOR	EN CONTRA
1.- AUTORIZADO Y PAGADO	69,156.83	0.00
2.- ADELANTOS	0.00	0.00
3.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	12,448.22	0.00
4.- OTROS: INTERESES	<u>3,367.90</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>84,972.95</b>	<b>0.00</b>

**SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 84,972.95**

Que existiendo Saldo Final a favor del contratista por los conceptos de liquidación de contrato de la obra ascendente a OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 95/100 NUEVOS SOLES (S/. 84,972.95), por el siguiente concepto:

**LIQUIDACION CONTRACTUAL:**

1.- AUTORIZADO Y PAGADO	69,156.83
2.- ADELANTOS	0.00
3.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	12,448.22
<b>SALDO CONTRACTUAL A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>81,605.05</b>

4.- OTROS: INTERESES 3,367.90

**SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 84,972.95**



311  
Trescientos once

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 369-2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 04 JUL 2012

Por lo tanto es facultad de la Oficina Sub Regional de Administración, efectuar las acciones que el caso amerite para su cancelación.

Que, es necesario continuar el procedimiento con la aprobación de la liquidación del contrato del servicio, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;

Con la visación de la Unidad de Obras, Sistema Administrativo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Comité de Liquidación, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;


En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2011/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 03 de enero del año 2011;

SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato por la ejecución del Servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE - AYABACA - L= 53.08 KM, suscrito con la empresa INEXPORT SERVIS S.A.C, cuyo desembolso total asciende a UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 53/100 NUEVOS SOLES (S/ 1'787,991.53), incluido IGV, de los cuales UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 63/100 NUEVOS SOLES (S/ 1'784,623.63) , corresponden al valor histórico de la obra y el importe de S/ 3,367.90 nuevos soles por reconocimiento de intereses por demora en el pago de las valorizaciones y con un saldo final a favor del contratista ascendente a OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 95/100 NUEVOS SOLES (S/ 84,972.95) .

**ARTICULO SEGUNDO.-** Reconocer el saldo final a favor del Contratista INEXPORT SERVIS S.A.C por la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 95/100 NUEVOS SOLES (S/ 84,972.95).

**ARTICULO TERCERO.-** Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, efectuar la cancelación del saldo de liquidación a favor del contratista INEXPORT SERVIS S.A.C, ascendente a la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 95/100 NUEVOS SOLES (S/ 84,972.95), por la ejecución del Servicio: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE - AYABACA - L= 53.08 KM.



REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 360 -2012/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 04 JUL 2012

**ARTICULO CUARTO.-** Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, la devolución de las cartas fianzas por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez que quede consentida la presente resolución de liquidación.

**ARTICULO QUINTO.-** Disponer la Publicación de la presente resolución en el Portal Web del Gobierno Regional Piura.

**ARTICULO SEXTO.-** Transcribese la presente resolución, a la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Unidad de Obras, Comité de Liquidación de Obras Sistema de Contabilidad, Oficinas Sub Regionales de Administración y Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnología de la Información –OTI del Gobierno Regional Piura , a la Empresa INEXPORT SERVIS S.A.C (domicilio: Carretera Panamericana N° 098, Distrito Marcavelica - Sullana) y a la Municipalidad Provincial de Ayabaca.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna

.....  
CPC. Luis Gerardo Cherra Cherra  
GERENTE SUBREGIONAL



GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL  
LUCIANO CASTILLO COLONNA

ANEXO

CONTRATISTA : INEXPORT SERVIS SAC  
SERVICIO : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PI-104 TRAMO PARAJE GRANDE - AYABACA.  
I= 53.08 KM.  
PROPIETARIO : GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA  
AÑO : 2,011  
PRESUP. REFERENCIAL : S/. 1,762,708.72  
PRESUP. CONTRATADO : S/. 1,762,708.72  
REAJUSTES : S/. 0.00  
CONTRATO SIN IGV : S/. 1,493,820.95  
PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIO  
FACTOR DE RELACION : 1.00

N° VALORIZAC.	FECHA/ APROB.	MONTO VALORIZ.	REINTE-GROS	VALORIZ. BRUTA	AMORTIZACION		VALORIZ. NETA	IMPORTE TOTAL A PAGAR	EFFECTIVO	C/P	FECHA	MONTOS LIQUIDO RECIBIDO		
					ADEL. EFECT.	ADEL. MATER.						PAGADO	TOTAL	
ADELANTO DIRECTO : 528,812.62														
ADELANTO MATERIAL :														
001	13.03.12	377,852.66	0.00	377,852.66	0.00	-	377,852.66	377,852.66	448,146.29	868	29.12.2011	80,666.33	528,812.62	
002	04.04.12	435,578.47	0.00	435,578.47	244,029.34	-	191,549.13	191,549.13	448,146.29	0		80,666.33	528,812.62	
003	08.05.12	680,389.82	0.00	680,389.82	204,116.95	-	476,272.87	476,272.87	377,852.66	031-177	21/03/2012	58,908.20	386,176.00	
		1,493,820.95		1,493,820.95	448,146.29	-	1,045,674.66	1,045,674.66	1,045,674.66	031-177	21/03/2012	58,908.20	386,176.00	
T. PARCIAL		1,493,820.95		1,493,820.95	448,146.29	-	1,045,674.66	1,045,674.66	1,493,820.95			259,782.50	1,703,018.58	
IGV				268,887.77										
REAJUSTE														
COSTO DE LA OBRA														
INTERESES														
TOTAL DESEMBOLO														

PAGADO  
TOTAL IGV  
SUB TOTAL PAGADO  
SALDO VALORIZACION. 01  
REAJUSTE  
IGV DE REAJUSTE  
COSTO DE LA OBRA  
INTERESES POR DEMORA PAGO DE VALORIZACIONES  
TOTAL DESEMBOLO

PAGADO  
TOTAL IGV  
SUB TOTAL PAGADO  
SALDO VALORIZACION. 01  
REAJUSTE  
IGV DE REAJUSTE  
COSTO DE LA OBRA  
INTERESES POR DEMORA PAGO DE VALORIZACIONES  
TOTAL DESEMBOLO

CONTRATO PRINCIPAL  
REAJUSTE  
IGV DE CONTRATO  
IGV DE REAJUSTE  
TOTAL COSTO DE OBRA  
INTERESES POR DEMORA PAGO VALORIZACIONES  
TOTAL DESEMBOLO

C.P.C.C. AMADOR REÑEE RENTERIA AGURTO  
MAT. 834

300  
Trescientos  
diez