



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 181-2016/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

07 JUN 2016

VISTO: el Informe N° 050-2015/GRP-401000-401200- WMF de fecha 24 de marzo de 2015, el Informe N° 026-2015/GRP-401000-401400-401420 de fecha 24 de marzo de 2016, el Informe N° 027-2016/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 18 de mayo de 2016, el Informe N° 011-2016/GRP-401000-401400-401420-DGMH de fecha 25 de mayo de 2016, relacionados con la Liquidación Técnica Financiera de la Obra : "INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA".

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 191-2014/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 20 de mayo de 2014, se Aprueba el Expediente Técnico de la obra: "INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE JÍBITO - DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA", con un Valor Referencial ascendente a S/ 1'355,878.97 con precios vigentes al mes de mayo de 2014, por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa (Administración Directa);

Que, con fecha 26 de diciembre de 2014, se suscribió el Acta de Recepción de la Obra: "INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA";

Que, la Sub Dirección de Obras, a través del INFORME N° 026-2015/GRP-401000-401400-401420 de fecha 24 de marzo de 2015, el INFORME N° 050-2015/GRP-401000-401400-401420-WMF de fecha 24 de marzo de 2015 emitido por el Ing. Wilfredo Murillo Farfán, Inspector de Obra, el INFORME N° 0027-2016/GOB.REG.PIURA-401000-401400-401420-LASC de fecha 18 de mayo de 2016 del Ing. Luis Salazar Cabrera, e INFORME N° 0011-2016/GOB.REG.PIURA-401000-401400-401420-DGHM de fecha 25 de mayo de 2016 de la CPC Doris Mendoza Herrera ,integrantes del Comité de Liquidación de Obras, dá conformidad a la Liquidación Técnica Financiera de la obra: "INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA " ; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación de la obra, mediante la



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 181-2016/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;

Que, el Sistema de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la Liquidación Técnica Financiera de la presente obra;

Que, de conformidad con la Resolución N° 195-88-CG del 17 de julio de 1988 y Ley de Presupuesto General de la República vigente;

Con visación del Comité de Liquidación de Obras, Unidad de Obras, Dirección Sub. Regional de Infraestructura; Sistema Administrativo de Contabilidad, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Resolución Ejecutiva Regional N° 229-2016/GOB.REG.PIURA-GGR de fecha 14 de abril de 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Técnica Financiera de la Obra : "INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL CHECA – SULLANA – PIURA", ejecutada bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa (administración directa) durante el ejercicio presupuestal del año 2014 - 2016, cuyo valor asciende a UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS UNO CON 55/100 SOLES (S/ 1'355,701.55) y para efectos contables se adjunta cuadros anexos en dos folios, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

ARTICULO TERCERO.- Transcribese la presente Resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Unidad de Obras, Comité de Liquidación, Sistema Administrativo de Contabilidad, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna y a la

REPUBLICA DEL PERÚ



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 181 -2016/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 07 JUN 2016

Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura;

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE



GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"
ING. MSC. ROSARIO CHUMACERO CORDOVA
GERENTE SUB REGIONAL

A N E X O

LIQUIDACIÓN FINANCIERA (ADMINISTRACIÓN DIRECTA)

OBRA : INST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL C. P. DE JIBITO - DISTRITO DE MIGUEL CHECA
PROPIETARIO : GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA"
PTO. REFERENCIAL : S. 1,355,878.97
MONTO GASTADO : S. 1,355,701.55

Nº ÍTEM	FECHA	SIAF	O/S	O/C	IMPORTE	MONTO LIQUIDO RECIBIDO							TOTAL
						EFECTIVO	C.P	FECHA	IMPUESTO GENERAL A LAS VTAS.			FECHA	
									AUT.	PAGADO	C.P		
01	23-07-14	000848	391		3,700.00	3,135.59	1018	06-08-14	564.41		1018	06-08-14	3,700.00
02	08-09-14	001011	442		2,750.00	2,330.51	755-756	13-10-14	419.49		755-756	13-10-14	2,750.00
03	23-10-14	001189	500		153,703.12	130,256.88	866-867-867 y 974 - 990	24/10/14 y 23-29/12/14	23,446.24	23,446.24	866-867-867 y 974 - 990	24/10/14 y 23-29/12/14	153,703.12
04	31-12-14	001189	OTROS		-8,207.68	-6,955.66	DEDUCTIVO	31-12-14	-1,252.02	-1,252.02	DEDUCTIVO	31-12-14	-8,207.68
05	18-11-14	001319	561		133,384.50	113,037.71	978-979-980	26-12-14	20,346.79	20,346.79	978-979-980	26-12-14	133,384.50
06	15-12-14	001420	602		10,423.06	8,833.10	931	18-12-14	1,589.96	1,589.96	931	18-12-14	10,423.06
07	17-12-14	001446	607		8,650.00	7,330.51	975 - 976	23-12-14	1,319.49	1,319.49	975 - 976	23-12-14	8,650.00
08	22-12-14	001469	621		600.00	508.47	995	30-12-14	91.52	91.52	995	30-12-14	599.99
09	16-12-14	001435		143	999,999.00	847,456.78	933-934 y 992-993	18/12/14 y 30/12/14	152,542.22	152,542.22	933-934 y 992-993	18/12/14 y 30/12/14	999,999.00
10	09-07-15	000708	401		1,700.00	1,440.68	628 y 629	12-12-15	259.32	259.32	628 y 629	12-12-15	1,700.00
11	28-11-15	001498	781		9,891.01	8,382.21	1126 y 1127	06-01-16	1,508.80	1,508.80	1126 y 1127	06-01-16	9,891.01
12	28-11-15	001499	782		10,922.44	9,256.31	1132 y 1133	06-01-16	1,666.14	1,666.14	1132 y 1133	06-01-16	10,922.45
13	28-11-15	001500	783		4,500.00	3,813.56	1136 y 1137	12-01-16	686.44	686.44	1136 y 1137	12-01-16	4,500.00
14	28-11-15	001501	784		10,000.00	8,474.58	1139 y 1140	20-01-16	1,525.42	1,525.42	1139 y 1140	20-01-16	10,000.00
15	28-11-15	001502	785		5,083.14	4,307.75	1144 y 1145	29-01-16	775.40	775.40	1144 y 1145	29-01-16	5,083.15
16	28-11-15	001503	786		1,502.96	1,273.69	1128 y 1129	06-01-16	229.26	229.26	1128 y 1129	06-01-16	1,502.95
17	28-11-15	001504	787		2,100.00	1,779.66	1102	23-12-15	320.34	320.34	1102	23-12-15	2,100.00
18	02-05-16	000522	306		5,000.00	4,237.29	619	13-05-16	762.71	762.71	619	13-05-16	5,000.00
T. PARCIAL					1,355,701.55	1,148,899.62			206,801.93	206,801.93			1,355,701.55

AUTORIZADO

MONTOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO : 1,355,878.97

MONTOS TOTAL DE OBRA : 1,355,878.97

MONTOS NO UTILIZADO : -177.42

COSTO TOTAL DE OBRA : 1,355,701.55

PAGADO

PAGADO SEGÚN C/P : 1,148,899.62

TOTAL IGV : 206,801.93

TOTAL PAGADO : 1,355,701.55

COSTO TOTAL DE LA OBRA : 1,355,701.55

CPC DORIS MENDOZA HERRERA
MAT. 2209



CUADRO RESUMEN DEL GASTO

OBRA : INST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL C. P. DE JIBITO - DISTRITO DE MIGUEL CHECA
 ENTIDAD EJECUTORA : GSRLCC
 PTO. REFERENCIAL S. 1,355,878.97
 MONTO GASTADO S. 1,350,701.55

EJECUCIÓN DEL GASTO

REG. SIAF	CIP	FECHA	O/S	IMPORTE	CLASIFICADOR	CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN
000848		23-07-14	391	3,700.00	2.6.2.3.5.5	2.6.3.2.9.99	PAGO DE SERVICIO ASISTENTE DE RESIDENCIA
000848	1018	06-08-14			3,700.00		
001011		08-09-14	442	2,750.00			PAGO DE SERVICIO POR CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CARTEL DE OBRA
001011	755-756	13-10-14			2,750.00		
001189		23-10-14	500	153,703.12			PAGO DE SERVICIO OBRAS CIVILES - 1a. VAL
001189	866-867-867	24-10-14			142,960.67		
001189	974 y 990	23/12/14 y 29/12/14			2,534.77		PAGO DE SERVICIO OBRAS CIVILES - 2da. VAL
001189	OTROS	31-12-14		-8,207.68			DEDUCTIVO
001319		18-11-14	561	133,384.50			PAGO DE SERVICIO POR CAMBIO DE TABLERO ELÉCTRICO Y AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO - CONTRATO N° 152014
001319	978-979-980	26-12-14			133,384.50		
001420		15-12-14	602	10,423.06			PAGO DE SERVICIO POR TRABAJOS DE GASIFERÍA EN PLANTA DE TRATAMIENTO
001420	931	18-12-14			10,423.06		
001446		17-12-14	607	8,650.00			PAGO DE SERVICIO POR TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA EN PLANTA DE TRATAMIENTO
001446	975 - 976	23-12-14			8,650.00		
001469		22-12-14	621	600.00			PAGO DE SERVICIO POR CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA RECORDATORIA
001469	995	30-12-14			600.00		
001435		16-12-14	OIC N° 143	999,999.00			PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
001435	933 y 934	18-12-14			499,999.50		
001435	992 y 993	30-12-14			499,999.50		
000708		09-07-15	401	1,700.00			PAGO DE SERV. POR TRABAJOS DE CONEXIÓN DEL SIST. TRIFAS. Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS A CASETA BOMBEO
000708	628 y 629	12-12-15			1,700.00		
001498		28-11-15	781	9,891.01			PAGO DE SERV. POR TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE RUSTE, MUROS Y ESCALERA
001498	1126 y 1127	06-01-16			9,891.01		
001499		28-11-15	782	10,922.44			PAGO DE SERV. POR TRABAJOS A TODO COSTO DE ACERO, CONCRETO Y PASE AÉREO DE DUCTOS
001499	1132 y 1133	06-01-16			10,922.44		
001500		28-11-15	783	4,500.00			PAGO DE SERV. A TODO COSTO POR MANTENIM. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SIST. AUTOM. DE ELECTROBOMBAS
001500	1136 y 1137	12-01-16			4,500.00		
001501		28-11-15	784	10,000.00			PAGO DE SERV. A TODO COSTO POR REPARACIÓN DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, INSUMOS Y MONTAJE
001501	1139 y 1140	20-01-16			10,000.00		
001502		28-11-15	785	5,083.14			PAGO DE SERV. A TODO COSTO POR ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ZONA CAISSON
001502	1144 y 1145	29-01-16			5,083.14		
001503		28-11-15	786	1,502.96			PAGO DE SERV. A TODO COSTO POR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RESERVOIRIO PARA INSTAL. PLANTA TRATAMIENTO
001503	1128 y 1129	06-01-16			1,502.96		
001504		28-11-15	787	2,100.00			PAGO DE SERVICIO ASISTENTE DE INGENIERÍA
001504	1102	23-12-15			2,100.00		
000522		02-05-16	306	5,000.00			PAGO DE SERV. A TODO COSTO POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SIST. DE CAPTACIÓN PARA INSTAL. PLANTA TRATAMIENTO
000522	619	13-05-16			5,000.00		
TOTAL				1,355,701.55	355,702.55	999,999.00	1,355,701.55

CPC DORIS WENDOZA HERRERA
 MAT. 2209

