



GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 429 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, **30 SET. 2019**

VISTO: La Carta N° 183-2019/A&G con Expediente N° 04157 de fecha 10 de julio de 2019, el Informe N° 066-2019/GRP-401000-401400-401420-ECB de fecha 03 de setiembre de 2019, el Informe N° 051-2019/GRP-401000-401300-401310-MFC de fecha 13 de setiembre de 2019 y el Informe N° 031-2019/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 13 de setiembre de 2019, relacionados con la Liquidación de ejecución del servicio: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA";

CONSIDERANDO:


Que, con fecha 27 de junio de 2018, se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el contratista TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L el Contrato N° 019-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la ejecución del servicio: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA", con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario y un monto contractual ascendente a QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL Y 00/100 SOLES (S/ 572,000.00), incluido IGV, materia del Concurso Público N° 002-2018/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-G;

Que, con fecha 27 de mayo de 2019, se suscribió el Acta de Recepción del Servicio: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA";

Que, mediante CARTA N° 183-2019 /A&G, con Expediente N° 04157 de fecha 10 de julio de 2019, el Representante Legal de la empresa TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L, ejecutor del Servicio: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA", presentó a la Entidad la liquidación del contrato del servicio, para su revisión y trámite respectivo;

Que, la División de Obras, ha efectuado la revisión de la liquidación presentada por la empresa contratista TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L, encontrándola conforme según el Informe N°066-2019/GRP-401000-401400-401420-ECB de fecha 03 de setiembre de 2019, emitido por el Inspector de la Obra Ing. Edmundo Cueva Bastidas, así como el Informe N° 031-2019/GRP-401000-401400-401420-LASC de fecha 13 de setiembre de 2019 suscrito por el Ing. Luis Alberto Salazar Cabrera; siendo necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.,

Que, el Sistema de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la Liquidación de Cuentas del Contrato del Servicio, de acuerdo al siguiente detalle:





GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 429 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana,

30 SET. 2019

RESUMEN

1.	Contrato Vigente S/IGV	10,799.31
2.	Impuesto General a las Ventas	1,943.88
3.	Otros – Pago de intereses.	1,880.88

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 14,624.07

Que, existe un saldo a devolver al contratista por los conceptos de liquidación contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.00	AUTORIZADO Y PAGADO	10,799.31
	Sub Total	10,799.31
2.00	I.G.V	1,943.88
3.00	OTROS	
3.1	Intereses por demora en pago de valorizaciones	1,880.88

SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA 14,624.07

Con la visación de la División de Obras, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/GRP-PR de fecha 16 de febrero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva N° 010-2006/GRP-GRPPAT-GSDI: Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional de Piura, Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y normas modificatorias y la Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 01 de enero de 2019;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato del servicio: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 PUEBLO NUEVO DE COLAN – PROVINCIA DE PAITA – DEPARTAMENTO DE PIURA", ejecutado bajo la modalidad de contrata por el contratista TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L, durante el ejercicio presupuestal del año 2018





GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 429 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, **30 SET. 2019**

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO.

Piiego	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Servicio	:		"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 PUEBLO NUEVO DE COLAN – PROVINCIA DE PAITA – DEPARTAMENTO DE PIURA
Proceso de Selección	:		Concurso Público N° 002-2018/GOB-REG.PIURA-GSRLCC-
Entidad contratante	:		Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato	:		N° 014-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G (27/06/2018)..
Contratista	:		TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.
Inspector del Servicio	:		Ing. Edmundo Cueva Bastidas.
Fuente de Financiamiento	:		Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas.
Presupuesto Contratado	:		S/. 572,000.00 incl. IG.V.
Adicional de Obra N° 01	:		S/ 88,814.55
Deductivo de Obra N° 01	:		S/ 130,389.52 RGS.R N° 0507 del 20/09/2018
Adicional de Obra N° 02	:		S/ 10,799.32 RGS.R N° 00673 del 17/12/2018
Deductivo de Obra N° 02	:		S/ 302.31
Plazo ejecución	:		60 días calendario.
Entrega de Terreno	:		12 julio 2018.
Inicio plazo contractual	:		13 julio 2018.
Fecha Término plazo contractual	:		10 setiembre 2018
Ampliación de plazo N° 01	:		30 días calendario RGS.R N° 511-2018.
Ampliación de plazo N° 02	:		30 días calendario RGS.R N° 548-2018.

ANEXO

SERVICIO 'MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION PARA EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD I-4 PUEBLO NUEVO DE COLAN - PROVINCIA DE PAITA - DEPARTAMENTO DE PIURA'.

PPTO. CONTRATADO
CONTRATO SIN IGV
PLAZO EJECUCION
60 DIAS CALENDARIO

SI. 572,000.00
SI. 484,745.76

CONTRATISTA: TECNICOS EJECUTORES A&G S.R.L.

FECHA			DETALLE		MONTO		MONTO LIQUIDO RECIBIDO				IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS.				TOTAL PAGADO			
N° VALORIZACION.	FECHA APROB.	MONTO VALORIZ.	REA- JUSTES	VALORIZ. BRUTA	ADELANTO DIRECTO		AMORTIZACION	VALORIZ. NETA	IMPORTE A PAGAR	EFFECTIVO	C.P	FECHA	AUT.			PAGADO	C.P	FECHA
					S/. 0.00	0.00							AUT.	PAGADO				
ADELANTO MATERIALES																		
											0.00			0.00		0.00		0.00
											0.00			0.00		0.00		0.00
											0.00			0.00		0.00		0.00
001	Jul.18	93,840.45		93,840.45				93,840.45	93,840.45	93,840.45	SIAF 1043 CP/ 757-758	22/08/2018	16,891.28	16,891.28	SIAF 1043 CP/ 757-758	22/08/2018	110,731.73	
002	Ago.18	106,987.65		106,987.65				106,987.65	106,987.65	106,987.65	SIAF 1043 CP/ 911-912	03/10/2018	19,257.78	19,257.78	SIAF 1043 CP/ 911-912	03/10/2018	126,245.43	
003	Set.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	
004	Oct.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	
005	Nov.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	
006	Dic.18	136,999.92		136,999.92				136,999.92	136,999.92	136,999.92	SIAF 0429 CP/ 507-508	06/05/2019	24,659.99	24,659.99	SIAF 0429 CP/ 507-508	06/05/2019	161,659.91	
007	Ene.19	23,862.56		23,862.56				23,862.56	23,862.56	23,862.56	SIAF 0429 CP/ 509-510	06/05/2019	4,295.26	4,295.26	SIAF 0429 CP/ 509-510	06/05/2019	28,157.82	
008	Feb.19	2,446.60		2,446.60				2,446.60	2,446.60	2,446.60	SIAF 0429 CP/ 511-512	06/05/2019	440.39	440.39	SIAF 0429 CP/ 511-512	06/05/2019	2,886.99	
009	Mar.19	8,685.69		8,685.69				8,685.69	8,685.69	8,685.69	SIAF 0429 CP/ 513-514	06/05/2019	1,563.42	1,563.42	SIAF 0429 CP/ 513-514	06/05/2019	10,249.11	
SUB TOTAL 1		372,822.87		372,822.87														
ADICIONAL																		
Val. 01 Adic.01	Dic.18	70,337.68		70,337.68				70,337.68	70,337.68	70,337.68	SIAF 0429 CP/ 505-506	06/05/2019	12,660.78	12,660.78	SIAF 0429 CP/ 505-506	06/05/2019	82,998.46	
Val. 02 Adic.01	Ene.19	4,928.89		4,928.89				4,928.89	4,928.89	4,928.89	SIAF 0429 CP/ 503-504	06/05/2019	887.20	887.20	SIAF 0429 CP/ 503-504	06/05/2019	5,816.09	
SUB TOTAL 2		75,266.57	0.00	75,266.57	0.00	0.00		448,089.44	448,089.44	448,089.44			80,656.10	80,656.10			538,745.54	

CONTRATO PRINCIPAL
Adicional de obra 01
Deductivo obra 01
Adicional de obra 02
Deductivo obra 02
COSTO PARCIAL
IGV CONTRATO
Adicional de obra 01
Deductivo obra 01
Adicional de obra 02
Deductivo obra 02
COSTO TOTAL DE OBRA
Intereses por demora pago valorizaciones
COSTO TOTAL INVERSION

TOTAL PAGADO
TOTAL IGV
COSTO PARCIAL
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA - IGV
ADELANTO DIRECTO
ADELANTO MATERIALES
COSTO TOTAL DE OBRA
Intereses por demora pago de valorizaciones
COSTO TOTAL INVERSION

SI. 484,745.76
SI. 75,266.57
(SI. 110,499.60)
SI. 10,799.31
(SI. 1,423.30)
SI. 458,888.75
SI. 87,254.24
SI. 13,547.98
(SI. 19,889.93)
SI. 1,943.88
-256.194
SI. 541,488.73
1,880.88
543,369.61

SI. 448,089.44
80,656.10
528,745.54
10,799.31
1,943.88
0.00
0.00
SI. 541,488.73
1,880.88
SI. 543,369.61

