

REPÚBLICA DEL PERÚ  
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 422 -2019/GOB. REG.PIURA-  
GSRLCC-G

Sullana, 23 SET. 2019

**VISTOS:** la Resolución Gerencial Sub Regional N° 408 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 17 de Setiembre del 2019; el Memorando N° 478-2019/GRP-401000-401400 de fecha 20 de Setiembre del 2019 del Sub Director de la División de Infraestructura;

**CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 16 de Octubre de 2018, se suscribió el **CONTRATO N° 080-2018/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**, entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y el Corporación Pleyades Sociedad Anónima Cerrada, para la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. MARÍA CECILIA CARRIÓN DE TORRES DE LA CIUDAD DE PAITA- DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- DEPARTAMENTO DE PIURA", con un monto contractual ascendente a S/. 3'117,359.26 (TRES MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 26/100 SOLES), incluido impuestos de Ley y otros, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 408-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 17 de Setiembre del 2019, se resuelve **APROBAR** la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 05 por VEINTE (20) días calendarios**, para la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. MARÍA CECILIA CARRIÓN DE TORRES DE LA CIUDAD DE PAITA- DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- DEPARTAMENTO DE PIURA", computados a partir del 28 de Agosto del 2019 hasta el 17 de Setiembre del 2019, presentada por el ejecutor de la obra CORPORACIÓN PLEYADES S.A.C mediante CARTA N° 039-2019/CP.A.H-MC-PAITA de fecha 26 de Agosto del 2019;

Que, mediante Memorando N° 478-2019/GRP-401000-401400 de fecha 20 de Setiembre del 2019, el Director Sub Regional de Infraestructura, solicita al Director Sub Regional de Asesoría Legal, la rectificación del error material incurrido en la Resolución Gerencial Sub Regional N° 408-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, indicando que la ampliación de plazo N° (05) por 20 días calendario para la ejecución de la Obra en mención, al verificar el computo de dicho plazo nos da 21 días calendario (28.agosto hasta el 17 de setiembre), por lo que se está otorgando un día de plazo más al plazo concedido por este dirección a través del informe N° 372-2019/GRP-401000-401400 de fecha 11 de setiembre del 2019, siendo lo correcto mencionar que el plazo de ejecución de dicha ampliación empezará a regir a partir del 28 de Agosto del 2019 al 16 de Setiembre del 2019;

Que, estando a lo anteriormente expuesto y dado que el numeral 1) del artículo 201° de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General establece lo siguiente: "Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo en cualquier momento de oficio o instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión", deviene en procedente la emisión

REPÚBLICA DEL PERÚ  
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **422** -2019/GOB. REG.PIURA-  
GSRLCC-G

Sullana, **23 SET. 2019**

del acto administrativo corrigiendo el error material incurrido en el artículo primero de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 343-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G;

Estando a lo expuesto y con las visaciones de las Oficinas Sub Regionales de Asesoría Legal, y Dirección Sub Regional de Infraestructura; de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del GOBIERNO REGIONAL PIURA;

En uso a las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y su modificatoria Ley N° 27902, Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2019/GOB.REG.PIURA-GR de fecha 01 de Enero del 2019; y la Resolución Ejecutiva Regional N° 411-2006/GOB.REG.PIURA-PR de fecha 29 de Mayo del 2006 que aprueba la Directiva N° 010-2006/GOB.REG.PIURA-GRPPAT-ODI Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las dependencias del GOBIERNO REGIONAL PIURA.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR** el error material incurrido en el artículo primero de la Resolución Gerencial Sub Regional N° 408 -2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 17 de Setiembre del 2019, en los términos siguientes:

**DICE: APROBAR** la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 05 por VEINTE (20) días calendarios**, para la ejecución de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. MARÍA CECILIA CARRIÓN DE TORRES DE LA CIUDAD DE PAITA- DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- DEPARTAMENTO DE PIURA**", computados a partir del 28 de Agosto del 2019 hasta el 17 de Setiembre del 2019, presentada por el ejecutor de la obra CORPORACIÓN PLEYADES S.A.C mediante CARTA N° 039-2019/CP.A.H-MC-PAITA de fecha 26 de Agosto del 2019, conforme los considerandos expuestos en la presente resolución.

**DEBE DECIR: APROBAR** la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 05 por VEINTE (20) días calendarios**, para la ejecución de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. MARÍA CECILIA CARRIÓN DE TORRES DE LA CIUDAD DE PAITA- DISTRITO DE PAITA- PROVINCIA DE PAITA- DEPARTAMENTO DE PIURA**", computados a partir del 28 de Agosto del 2019 hasta el 16 de Setiembre del 2019, presentada por el ejecutor de la obra CORPORACIÓN PLEYADES S.A.C mediante CARTA N° 039-2019/CP.A.H-MC-PAITA de fecha 26 de Agosto del 2019, conforme los considerandos expuestos en la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER** la publicación de la presente resolución en el portal web de la Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna" del Gobierno Regional Piura.

REPÚBLICA DEL PERÚ  
GOBIERNO REGIONAL PIURA



RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° **422** -2019/GOB. REG.PIURA-  
GSRLCC-G

Sullana,

**23 SET. 2019**

**ARTÍCULO TERCERO:** NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la **CORPORACIÓN PLEYADES S.A.C** en su domicilio legal ubicado en Calle Malecón Rímac 3212, Departamento 202 Interior 2DO Piso, Distrito de San Martín de Porres- Lima y a la dirección electrónica [administración@pleyadessac.com.pe](mailto:administración@pleyadessac.com.pe) y al **SUPERVISOR DE LA OBRA ING. LUIS RODOLFO QUIÑONES TROYA** en su domicilio ubicado en Calle Libertad 633- Departamento 404- Centro de Piura.

**ARTÍCULO CUARTO:** HÁGASE, de conocimiento el contenido de la presente Resolución al Contratista la Sub División de Estudios, División de Obras, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, así como a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura y a los diversos órganos de la Gerencia Sub Regional que correspondan.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna  
Ing. Fernando Ruidías Ojeda  
GERENTE SUB REGIONAL