REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°292-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 01 SEP 2017

VISTO: la Carta N° 050-2017/CP-SAC, con Documento de Trámite Interno N° 03665 de fecha 04 de julio de 2017, el Memorando N° 052-2017/GRP-401000-401300-401310 de fecha 01 de agosto de 2017, la Carta N° 074-2017/ING.SUP.MATM, con Expediente N° 04524 del 21 de agosto de 2017 y el Informe N° 055-2017/GRP-401000-401400-401420-LASC del 31 de agosto de 2017, relacionados con la liquidación del contrato de la obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA" SNIP N° 96071 (CULMINACION DE METAS).

CONSIDERANDO:

Que, como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 018-2016/GOB,REG,PIURA-GSRLCC-G, Sistema de Contratación a Suma Alzada, con fecha 17 de enero de 2017 se suscribió entre la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna y la Empresa Contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C, el Contrato N° 001-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA" SNIP N° 96071 (CULMINACION DE METAS), con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, con un monto contractual ascendente a UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES (S/ 1'450,000.00), incluido IGV;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 128-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 25 de abril de 2017, se resuelve Aprobar la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por veinte (20) días calendario, solicitada por la empresa CORPORACION PLEYADES S.A.C, por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista , para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA" SNIP N° 96071 (CULMINACION DE METAS), presentada por el Gerente General a través de la CARTA N° 028-2017/CP-SAC de fecha 07 de abril de 2017, de conformidad con los considerandos expuestos en la presente resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Sub Regional N° 134-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de fecha 26 de abril de 2017, se resuelve Declarar Improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 02 por diez (10) días calendario, solicitada con Carta N° 034-2017/CP-SAC de fecha 13.04.201, por la empresa

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°292-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 01 SEP 2017

CORPORACION PLEYADES S.A.C, en la persona de su Gerente General Ing. César Enrique del Castillo Bravo, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución;

Que, con fecha 05 de junio de 2017, los Miembros del Comité de Recepción, conjuntamente con el Gerente General y Residente de la empresa contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C, suscribieron el Acta de Recepción de la obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA" SNIP N° 96071 (CULMINACION DE METAS);

Que, mediante Carta N° 050-2017/CP-SAC, con Documento de Trámite Interno N° 03665 de fecha 04 de julio de 2017, el Gerente General de la empresa CORPORACION PLEYADES S.A.C, presentó a la Gerencia Sub Regional el Expediente de Liquidación del contrato la obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA" SNIP N° 96071 (CULMINACION DE METAS), determinando un saldo a favor ascendente a S/ 73,705.27 (SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO CON 27/100 SOLES);

Que, mediante Carta N° 074-2017/ING.SUP.MATM, con Expediente N° 04524 de fecha 21 de agosto de 2017, el Ing. Miguel Ángel Tornero Malca, Supervisor de la obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA" SNIP N° 96071 (CULMINACION DE METAS), presentó a la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, la revisión de la liquidación de la obra antes mencionada, encontrándola no conforme, determinando un saldo a favor del contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C, ascendente a S/ 46,297.75 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 75/100 SOLES);

Que la Unidad de Obras, ha efectuado la revisión de la liquidación de contrato de la obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA" SNIP N° 96071 (CULMINACION DE METAS), presentada por el Contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C y por el Ing. Miguel Ángel Tornero Malca Supervisor de la obra, encontrándolas no conforme, por las consideraciones expuestas en el Informe N° 055-2017/GRP-401000-401400-401420-COMLOP-LASC de fecha 31 de agosto de 2017, emitido por el Ing. Luis Alberto Salazar Cabrera, motivo por el cual en concordancia con lo normado en el Artículo 179° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante D,S N° 350-2015-EF, ha procedido a elaborar una nueva liquidación, determinando un saldo a favor del contratista ascendente a S/ 26,802.64, por las

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°292-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 01 SEP 2017

consideraciones expuestas en el referido documento, adjuntando para tal efecto los cálculos detallados; siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente, mediante la emisión del acto resolutivo que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura;

Que, de conformidad con la Cláusula Décimo Tercera del Contrato N° 001-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, ni la suscripción del Acta de Recepción de obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de la Entidad, a reclamar posteriormente, por defectos a la obra o vicios ocultos, conforme lo dispuesto por el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de siete (07) años;

Que, el Artículo 181° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado mediante D.S N° 350-2015-EF, señala que :" Con la liquidación, el contratista debe entregar a la entidad la minuta de declaratoria de fábrica. La entrega de dicho documento constituye, además de una condición para el pago del monto de la liquidación a favor del contratista, una obligación contractual a su cargo".

Que, el Equipo de Contabilidad, después de haber realizado la constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, Certifica la Liquidación del Contrato de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

I.	**CONTRATO VIGENTE S/IGV**		
1.1	**AUTORIZADO**		
	- Contrato Principal	S/	1'228,813.56
	- Reajuste Contrato Principal	.	4,078.27
	TOTAL AUTORIZADO	S/	**1'232,891.83**
1.2	**PAGADO**		
	- Valorización N° 01		295,255.93
	- Valorización N° 02		217,255.87
	- Valorización N° 03		445,930.58
	- Valorización N° 04		251,735.35
	TOTAL PAGADO		**1'210,177.73**
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**22,714.10**

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL Nº 292 -2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GSRLCC-G

01 SEP 2017

Sullana,

II. ADELANTOS

2.1 DIRECTO

- Otorgado	122,881.36
- Amortizado.	122,881.36
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**0.00**

2.2 PARA MATERIALES

- Otorgado	245,762.71
- Amortizado.	245,762.71
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**0.00**

III. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

3.1 AUTORIZADO

- Contrato Principal	221,186.44
- Reajuste Contrato Principal	734.09
TOTAL AUTORIZADO	**221,920.53**

3.2 PAGADO

- Valorización Nº 01	35,211.36
- Valorización Nº 02	27,784.73
- Valorización Nº 03	57,061.18
- Valorización Nº 04	31,418.79
- Adelanto Directo	22,118.64
- Adelanto Materiales	44,237.29
TOTAL PAGADO	**217,831.99**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**4,088.54**

IV. OTROS

4.1 MAYORES GASTOS GENERALES

- Calculado	0.00

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N°292-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 01 SEP 2017

-	Pagado.	0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**0.00**

RESUMEN

1.	Contrato Vigente S/IGV		22,714.10
2.	Adelantos		0.00
3.	Impuesto General a las Ventas		4,088.54
	SUB TOTAL		**27,032.80**
4.	Otros (Mayores Gastos Generales)		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**S/**	**26,802.64**

Que, existe saldo a favor del contratista por los conceptos de liquidación contractual:

LIQUIDACION CONTRACTUAL

1.	Contrato Vigente S/IGV		22,714.10
2.	Adelantos.		0.00
3.	Impuesto General a las Ventas (IGV)		4,088.54
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*S/*	***26,802.64***

Que, existe saldo a favor del contratista por:

4.	Otros (Mayores Gastos Generales)		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	*S/*	***26,802.64***

SALDO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA====➔ S/ 26,802.64

Que, es necesario continuar el procedimiento de aprobación de la liquidación del contrato de la obra, mediante la emisión de la resolución que formalice lo actuado por la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna del Gobierno Regional Piura.

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 292 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 01 SEP 2017

Con la visación de la División de Obras, Equipo de Contabilidad, Dirección Sub. Regional de Infraestructura, Comité de Liquidación de Obras, Oficina Sub. Regional de Administración y Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su Modificatoria Ley Nº 27902, la Resolución Ejecutiva Regional Nº 229-2016/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 14 de abril de 2016;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato de la Obra: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA" SNIP Nº 96071 (CULMINACION DE METAS) , ejecutada bajo la modalidad de Contrata, por el contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C, durante el ejercicio presupuestal del año 2017, con una inversión total ascendente a UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 36/100 SOLES (S/ 1'454,812.36) y con un saldo final a favor del contratista ascendente a VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS CON 64/100 SOLES(S/ 26,802.64) y para efectos contables se adjunta cuadro anexo en un folio, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Reconocer el saldo final a favor del Contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C, por la suma de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS CON 64/100 SOLES(S/ 26,802.64).

ARTICULO TERCERO.- Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración, efectuar la cancelación del saldo de liquidación a favor del contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C, ascendente a la suma de VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS CON 64/100 SOLES(S/ 26,802.64) , por la ejecución de la obra : "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA" SNIP Nº 96071 (CULMINACION DE METAS), previa presentación del Certificado de No Adeudos a SENCICO y Minuta de Declaratoria de Fábrica.

.ARTICULO CUARTO.- Autorizar a la Oficina Sub Regional de Administración la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, una vez que quede consentida la presente

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 292 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 01 SEP 2017

resolución de liquidación.

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal web del Gobierno Regional de Piura.

ARTICULO SEXTO.- Transcríbase la presente resolución, a la Dirección Sub. Regional de Infraestructura, División de Obras, Comité de Liquidación, Equipo de Contabilidad y Tesorería, Oficina Sub. Regional de Administración, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub. Regional Luciano Castillo Colonna, a la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI del Gobierno Regional Piura; y al contratista CORPORACION PLEYADES S.A.C, con domicilio legal: Calle Malecón Rímac N° 3212, Int. 202 San Pedro Bajo, Distrito de San Martín de Porres, Provincia y Departamento de Lima.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna

ING. MSC. ROSARIO CHUMACERO CÓRDOVA
GERENTE SUB REGIONAL

REPUBLICA DEL PERÚ

GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 292 -2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G

Sullana, 01 SEP 2017

DATOS TÉCNICOS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Pliego	457	:	Gobierno Regional Piura
Unidad Ejecutora	002	:	Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
Función	22	:	Educación.
Programa	22.047	:	Educación Básica.
Obra		:	**MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO I.E. MANUEL PIO ZUÑIGA Y RAMIREZ – DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA – PIURA (CULMINACION DE METAS).**
Proceso de Selección			Adjudicación Simplificada N° 018-2016/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G.
Entidad contratante			Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna.
Contrato			Contrato N° 001-2017/GOB.REG.PIURA-GSRLCC -G
Contratista			CORPORACION PLEYADES S.A.C.
Supervisor de Obra			Ing. Miguel Ángel Tornero Malca.
Residente de Obra			Ing. Edgar Yuri Ravichagua Porras.
Fuente de Financiamiento			Canon y Sobre Canon y Recursos Ordinarios.
Presupuesto Contratado			S/ 1'450,000.00
Sistema de Contratación			Contrata a suma alzada.
Adelanto Directo			S/ 145,000.00.
Adelanto Para Materiales			S/ 290,000.00.
Entrega de Terreno			01 de febrero 2017.
Inicio plazo contractual			16 de febrero de 2017.
Plazo de Ejecución			60 días calendario.
Ampliación de plazo N° 01			20 días calendario (RGSR N° 128-2017)
Ampliación de plazo N° 02.			Improcedente (RGSR N° 134-2017)
Término real de obra.			06 de mayo 2017
Recepción de obra			05 de junio 2017.

ANEXO

RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS.

CONTRATISTA	**CORPORACION PLEYADES S.A.C**	PPTO CONTRACTUAL	**S/. 1.450.000,00**
OBRA	**MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. MANUEL PIO ZUÑIGA Y RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA.**	M. CONTRACTUAL S/IGV	**S/. 1.228.813,56**
MODALIDAD EJECUCION	**: CONTRATA A SUMA ALZADA.**		
AÑO	**2017**	PLAZO EJECUCION	60 DIAS CALENDARIO.

	FECHA	ADELANTOS OTORGADOS	MONTO
	feb-17	ADELANTO DIRECTO	S/. 145.000,00
	feb-17	ADELANTO MATERIALES	290.000,00

Nº VALORIZ.	FECHA APROB.	MONTO VALORIZ.	REAJUSTES	VALORIZACION BRUTA	AMORTIZACIONES ADELANTO. DIRECTO.	AMORTIZACIONES ADEL. MATER.	VALORIZ. NETA	IMPORTE A PAGAR	MONTO LIQUIDO RECIBIDO EFECTIVO	MONTO LIQUIDO RECIBIDO I.G.V	RETENCION FONDO GARANTIA	MONTO PAGADO	COMPROBANTES DE PAGO
									122.881,36	**22.118,64**		145.000,00	SIAF-125/56-57/2017
									245.762,71	**44.237,29**		290.000,00	SIAF-125/71-72-140-141/2017
									368.644,07	**66.355,93**		**435.000,00**	
001	FEB.17.	294.247,03	1.008,90	295.255,93	29.424,70	70.212,56	195.618,67	195.618,67	195.618,67	35.211,36		230.830,03	SIAF 125/CP 172-173/2017
002	MAR.17.	223.164,69	-5.908,82	217.255,87	22.316,47	40.579,77	154.359,63	154.359,63	154.359,63	27.784,73		182.144,36	SIAF 125 CP/250-251/2017
003	ABR.17	460.490,48	-14.559,90	445.930,58	46.049,05	82.874,98	317.006,55	317.006,55	317.006,55	57.061,18		374.067,73	SIAF 125/CP 265-266-270/2017
004	MAY.17	250.911,38	823,97	251.735,35	25.091,14	52.095,40	174.548,81	174.548,81	174.548,81	31.418,79		205.967,60	SIAF 125/CP 350-351-496-497/2017
	SUB TOTAL	**1.228.813,58**	**-18.635,85**	1.210.177,73	122.881,36	245.762,71	841.533,66	841.533,66	1.210.177,73	217.831,99	0,00	1.428.009,72	

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV).	**217.831,99**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.	**22.714,10**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA- IGV.	**4.088,54**
MAYORES GASTOS GENERALES	**0,00**
COSTO TOTAL DE LA OBRA ==========>	**S/. 1.454.812,36**

CONTRATO PRINCIPAL.	S/. 1.228.813,56
Reajustes	4.078,27
COSTO PARCIAL	**S/. 1.232.891,83**
I.G.V Contrato Principal.	221.186,44
I.G.V. Reajustes	734,09
COSTO TOTAL DE LA OBRA ==========>	**1.454.812,36**
Mayores Gastos Generales	0,00
TOTAL DE INVERSION==========>	**1.454.812,36**

RESUMEN

TOTAL PAGADO	**S/. 1.210.177,73**
TOTAL IGV	217.831,99
COSTO PARCIAL	**S/. 1.428.009,72**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	22.714,10
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA IGV Contractual	4.088,54
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA AD. MATERIALES	S/. 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA AD. DIRECTO	0,00
COSTO TOTAL DE LA OBRA==========>	**S/. 1.454.812,36**
Mayores Gastos Generales	0,00
TOTAL DE INVERSION==========>	**S/. 1.454.812,36**

SALDO A FAVOR CONTRATISTA====> **S/. 26.802,64**